




산림공원과



순 서

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

II. 2019년도 주요업무 추진상황

1. 조림 사업
2. 사방 사업
3. 양촌자연휴양림 진달래숲 조성
4. 산불 방지
5. 숲가꾸기 사업
6. 공공산림가꾸기단 운영
7. 임도시설 사업
8. 산림병해충 방제사업
9. 고향마을 숲가꾸기 사업
10. 보호수 생육환경 개선사업
11. 산림 현장민원 처리반 운영
12. 국토공원화 사업
13. 공원 조성 및 관리 사업
14. 가로수 조성 및 관리 사업
15. 논산시민공원 운영 및 관리 사업
16. 연산문화마을 공원 조성
17. 2호 어린이공원 조성
18. 2호 소공원 조성
19. 상월공원 조성
20. 양촌자연휴양림 조성보완사업
21. 도시생활권 등산로 정비사업
22. 탐정호 수변생태공원 야외무대 설치

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 산림의 휴양·문화 공간을 통한 시민의 행복지수 향상
- 산림사업을 통한 산림 재해 예방



추진전략

- 조림, 숲 가꾸기를 통한 지속가능한 산림경영
- 생활주변 공원·녹지·산림휴양시설 조성확대로 시민의 삶의 질 향상
- 공공산림가꾸기, 산림서비스 도우미 등을 통한 녹색 일자리 창출 확대
- 사방사업, 병해충 예찰, 산불예방 활동으로 산림 재해 방지 체계 확립

II. 2019년도 주요업무 추진상황

1 조림 사업

◇ 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치 있는 산림자원 조성 및 지속가능한 산림경영 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업량 : 169ha
 - 경제수일반 115ha, 큰나무조림 13ha, 미세먼지저감 큰나무조림 7ha, 미세먼지저감 어린나무조림 34ha
- 사업기간 : 2019. 2. ~ 11월
- 사업비 : 906백만원(국비 372 도비 160 시비 374)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 3월 : 춘기 조림사업 실시설계용역 완료
- 2019. 3 ~ 4월 : 춘기 조림사업 139ha 완료
 - 경제수일반 85ha, 큰나무조림 13ha, 미세먼지저감 큰나무조림 7ha, 미세먼지저감 어린나무조림 34ha

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 10 ~ 11월 : 추기 조림사업 추진(경제수일반 30ha)

2 사방 사업

- ◇ 사방사업의 효율적인 추진으로 재해예방 및 국토보전
- ◇ 체계적인 사방시설의 안전점검 및 유지·관리 강화

□ 사업개요

- 사업량
 - 사방댐조성 1개소, 계류보전 4개소, 산지사방 0.5ha, 사방댐관리 3개소, 사방시설점검 36개소
- 사업기간 : 2019. 2 ~ 10월
- 사업비 : 758백만원(국비 515 도비 170 시비 73)

□ 그동안 추진상황

- 2019. 3월 : 사방댐조성, 계류보전사업 2개소 착공
- 2019. 4월 : 계류보전사업 2개소 착공
- 2019. 5월 : 사방시설점검용역, 산지사방사업 착공 및 계류보전사업 2개소 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6월 : 사방댐, 계류보전사업, 산지사방사업 완료
- 2019. 7월 : 사방시설 점검용역 완료
- 2019. 9월 : 사방댐 관리사업 추진

3 양촌자연휴양림 진달래숲 조성

◇ 양촌자연휴양림 내 진달래숲 조성으로 아름다운 경관 제공
및 휴양림 이용객 만족도 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 남산리 산12-4번지
- 사업면적 : 0.5ha
- 식재수량 : 진달래(H0.5*W0.4) 7,000본
- 사업기간 : 2019. 3 ~ 4월
- 사 업 비 : 50백만원(국비 25 도비 8 시비 17)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 3월 : 진달래숲 조성사업 착공
- 2019. 4월 : 진달래숲 조성사업 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 7월 : 제초작업 실시

4 산불 방지

◇ 산불 위험시기 적극적인 대응을 통한 산불피해 최소화
산림보호 및 시민생활 안정에 기여

□ 사업개요

- 산불방지기간 : 봄철 2. 1. ~ 5. 15. / 가을철 11. 1. ~ 12. 15.
- 사 업 비 : 1,181백만원(국비 243 도비 180 시비 758)
- 사업내용
 - 산불방지 대책본부 설치 및 산불방지 및 진화인력 운영
 - 개인·기계화 진화장비 및 산불방지 인프라 구축
 - 산불대응 교육 및 진화헬기 사용료 부담(충청남도 임차헬기)

□ 그동안 추진상황

- 봄철 산불방지 대책 본부 설치운영(시·읍면동주민센터)
- 논·밭두렁 소각금지기간 운영 및 입산 통제 등
 - 입산통제 : 24개산, 883필지, 7,240ha, 등산로 폐쇄 : 10개 노선, 50km
- 산불진화대 및 산불 취약지역에 산불감시원 운영
 - 총 91명(산불진화대원 48명, 산불감시원 43명)
- 산불진화체계 구축 및 운영
 - 개인진화장비(산불장비) 및 기계화 산불진화장치(펌프,엔진) 구입
 - 산불헬기 임차비용 및 마을주민 교육비 부담

○ 산불예방감시체계 구축 및 운영

- 산불무인감시카메라(4곳) 및 산불소화시설(쌍계사) 유지보수 완료

○ 산불소화시설(양촌자연휴양림) 실시설계 의뢰(6월)

☐ **앞으로 추진계획**

○ 산불방지기간 : 여름철 6. ~ 10. / 가을철 11. 1. ~ 12. 15.

○ 2019. 7 ~ 9월 : 산불소화시설 착수 및 준공 완료

○ 산불교육 및 진화장비 확충으로 초동 진화태세 확립

- 산불발생(신고) 빈번지역 중심의 마을단위 산불계도 홍보 확대

5 숲가꾸기 사업

◇ 생육단계에 맞는 적기 숲가꾸기 실행으로 녹화된 산림을 보다 가치 있는 경제·환경자원으로 육성

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사 업 량 : 650ha
 - 큰나무가꾸기 80ha, 어린나무가꾸기 40ha
 - 조림지풀베기 480ha, 덩굴제거 50ha
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 8월
- 사 업 비 : 1,011백만원(국비 505 도비 151 시비 355)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 1월 : 숲가꾸기 실시설계 용역 실시
- 2019. 3 ~ 6월 : 큰나무(1권역)가꾸기(40ha) 및 어린나무가꾸기(40ha) 완료
- 2019. 5 ~ 6월 : 큰나무(2권역)가꾸기(40ha) 완료
- 2019. 6월 : 조림지풀베기 실시설계(480ha)

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 7 ~ 8월 : 조림지풀베기(480ha) 및 덩굴제거(50ha) 추진

6 공공산림가꾸기단 운영

◇ 저소득층 등 취약계층을 고용하여 일자리를 창출하고, 산물수집 확대로 산림자원의 활용도 제고

□ 사업개요

- 운영인원 : 산림바이오매스수집단 7명, 산림자원조사단 1명
- 운영기간 : 2019. 3 ~ 11월
- 활동임무 : 공공성이 강한 생활권 주변 산림정비 및 숲가꾸기 산물을 수집하여 산물 활용 촉진
- 사 업 비 : 171백만원(국비 87, 도비 25, 시비 59)

□ 그동안 추진상황

- 2019. 3월 : 공공산림가꾸기단 모집 채용 운영(8명)
- 2019. 3 ~ 6월 : 공공산림가꾸기단 운영 및 산물수집

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 11월 : 숲가꾸기사업 대상지 등 산물수집
- 2019. 11월 : 읍·면·동 땀감나누기사업 추진

7 임도시설 사업

- ◇ 산림내 통행로 구축으로 지속가능한 산림경영 기반 구축
- ◇ 자연재해에 안전한 자연친화적 임도시설 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 채광리 ~ 오산리
- 사 업 량 : 간선임도 2km, 구조개량 1km
- 사업기간 : 2019. 2 ~ 11월
- 사 업 비 : 541백만원(국비 421 도비 60 시비 60)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 3월 : 임도구조개량, 보수사업 착공
- 2019. 4월 : 간선임도사업 착공
- 2019. 6월 : 임도구조개량, 보수사업 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 11월 : 간선임도사업 완료

8 산림병해충 방제사업

◇ 산림병해충(소나무재선충병 포함)에 대한 조기발견·적기 방제로 산림생태계의 건강성 유지

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업량
 - 산림병해충 예찰방제단 1개단(4명)
 - 일반병해충 방제 169ha(꽃매미 25ha, 흰불나방 40ha, 미국선녀벌레 25ha, 갈색날개매미충 60ha, 기타해충 19ha)
 - 소나무재선충병 방제(지상방제 10ha, 예방나무주사 30ha, 장기나무주사 6ha)
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 10월
- 사업비 : 372백만원(국비 65, 도비 92, 시비 215)

□ 그동안 추진상황

- 2019. 1 ~ 3월 : 소나무재선충병 예방나무주사·장기나무주사 실시
- 2019. 2 ~ 6월 : 산림병해충 예찰방제단 1개단(4명) 운영
- 2019. 5 ~ 6월 : 소나무재선충병 지상(연막)방제사업 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 10월 : 산림병해충 예찰방제단 1개단(4명) 운영
- 2019. 6 ~ 10월 : 소나무재선충병 지상(연막)방제사업 지속적 실시
- 2019. 6 ~ 10월 : 일반병해충 방제사업 실시

9 고향마을 숲가꾸기 사업

◇ 다시 찾고 싶은 정감 있는 마을숲 및 마을경관·환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 도평리 산1-1 일원
- 사 업 량 : 1개소
- 사업기간 : 2019. 5 ~ 7월
- 사 업 비 : 111백만원(도비 33 시비 78)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 4월 : 고향마을숲 가꾸기 사업지 선정
(양촌면 도평리 산1-1 논산천 일대)
- 2019. 4월 : 사업계획 수립(논산천을 따라 산책로 조성)
- 2019. 5월 : 사업 실시설계

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 7월 : 사업 시행 및 완료

10 보호수 생육환경 개선사업

- ◇ 보존 또는 증식가치가 있는 보호수의 생육환경을 개선하여 지속 보존 가능한 보호수로 관리
- ◇ 외과수술 · 주변 환경정비 및 편익시설 설치로 주민쉼터 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원(지정본수 : 182그루)
- 사업량
 - 보호수 외과수술, 생육환경 개선사업 21그루
 - 보호수 주변 정비사업 20그루
- 사업기간 : 2019. 3 ~ 6월
- 사업비 : 160백만원(도비 18, 시비 142)

□ 그동안 추진상황

- 2019. 3 ~ 5월 : 보호수 외과수술 및 생육환경 개선사업 착수 및 완료
 - 노성면 노성로 507번길 11 외 12개소(21그루)
- 2019. 3 ~ 6월 : 보호수 주변 정비사업 착수 및 완료
 - 성동면 삼호리 18 외 9개소(20그루)

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 12월 : 수시 점검하여 고사가지 제거 및 병해충 방제 실시

11 산림 현장민원 처리반 운영

◇ 시민생활과 밀접한 주택, 마을회관 등 생활권 내 위험목 제거 등 불편사항을 직접 방문 해소하여 시민 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원(주택, 마을회관, 진입도로 등)
- 운영기간 : 2019. 2 ~ 12월
- 운영방법 : 고소작업차, 엔진톱을 이용하여 생활민원 해소
- 사 업 비 : 171백만원(국비 87, 도비 25, 시비 59)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 2 ~ 6월 : 산림현장민원처리단 운영(2명)
- 2019. 2 ~ 6월 : 산림생활민원 접수 및 처리(약 60건)

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 12월 : 산림현장민원처리단 지속적 운영(2명)
- 2019. 6 ~ 12월 : 위험목 제거 등 산림생활민원 지속적 처리

12 국토공원화 사업

◇ 도시환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상을 위하여 아름답고 깨끗한 녹색환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2019. 2 ~ 11월
- 사업내용
 - 생활권 쌈지공원 조성 5개 사업
 - 가로경관 및 시설물 정비 16개 사업
 - 공원녹지 수목 유지관리 5개 사업, 도시숲 조성 2개 사업
- 사 업 비 : 1,430백만원

□ 그동안 추진상황

- 2019. 2 ~ 5월 : 선샤인랜드 진입로 주변 초화·관목류 식재사업, 죽본리 가로경관 정비사업 등 7개 사업 완료
- 2019. 4월 : 소규모 공원 조성사업(노성산 애향쉼터 공원, 양촌면 신흥리 가로소공원) 2건 착수
- 2019. 4월 : 제초, 수목 전지·전정 등 관리사업 5건 착수
- 2019. 5월 : 성덕초등학교 명상숲 준공, 강경 산림공원 조성 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 11월 : 소규모 공원·도시숲 조성 및 유지관리사업 추진

13 공원조성 및 관리사업

◇ 도심 내 공원 조성으로 휴식공간 및 편의시설을 확충하고 지속적인 공원 관리로 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 공원
- 사업기간 : 2019. 2 ~ 11월
- 사업내용
 - 도시공원 조성사업 4개 사업
 - 도시공원 및 완충녹지 수목유지관리 5개 사업
 - 도시공원 시설물 유지관리 및 정비 19개 사업
- 사 업 비 : 4,190백만원

□ 그동안 추진상황

- 2019. 1 ~ 5월 : 공원 시설물 보수 등 유지관리 8건 완료
- 2019. 1 ~ 5월 : 내동지구 어린이공원 바닥정비 등 시설물 정비 10건 완료
- 2019. 2 ~ 5월 : 공원 및 녹지 생육환경개선, 수목 정비 등 3건 완료
병해충 방제, 제초 등 수목 유지관리 5건 착수
- 2019. 1 ~ 5월 : 노성산 애향공원 보완사업 추진
- 2019. 4월 : 마산근린공원 조성사업 준공

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 11월 : 도시공원 시설물 및 수목 유지관리사업 추진
- 2019. 6 ~ 11월 : 강산근린공원, 채산근린공원 사유지 매수 추진

14 가로수 조성 및 관리사업

◇ 가로수 조성 및 병해충 방제 등 관리로 쾌적하고 아름다운 도시 이미지 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 가로수
- 사업기간 : 2019. 2 ~ 11월
- 사업내용
 - 명품 및 도시숲 가로수 조성사업(328주)
 - 가로수 및 가로화단 수목 전정사업(600주)
 - 가로수 병해충 방제사업(7,013주)
- 사 업 비 : 250백만원

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 5월 : 고정길 명품가로숲 조성 및 봉황로 가로수 조성사업 준공
- 2019. 4 ~ 5월 : 금백로, 원앙로, 시가지 가로수 정비사업 완료
- 2019. 4월 : 가로수 병해충 방제사업, 가로수 식재지 제초작업 착수

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 11월 : 가로수 병해충 방제사업, 제초작업 등 유지관리 사업 추진

15 논산시민공원 운영 및 관리 사업

◇ 논산시민공원 내 조경 및 시설물 유지관리로 아름답고
편안한 휴식 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시민공원
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월
- 사업내용
 - 수목 병해충 방제 1개 사업
 - 시민공원 유지관리 1개 사업
 - 시민공원 제초 및 조경수목 식재 관리사업
- 사 업 비 : 500백만원

□ 그동안 추진상황

- 2019. 1 ~ 5월 : 족욕체험장 DID 설치공사, 공원 안내판 심벌마크 교체공사, 공원등 보수공사 등 유지관리사업 12건 완료
- 2019. 4월 : 시민공원 조경수목 식재사업 준공
- 2019. 4월 : 시민공원 제초작업, 수목 병해충 방제사업 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 11월 : 시설물 유지보수, 병해충 방제사업, 제초작업 등 유지관리 사업 추진

16 연산문화마을 공원 조성

◇ 2008년도 조성 완료한 연산문화마을 내 기존 취락지구로 지정된 공터에 시민 휴식을 위한 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 연산면 임리 6-4번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 1,500백만원(전액 시비)
※ 2019년 본예산 500백만원 편성(2020년 1,000백만원 편성 예정)
- 주요내용 : 근린공원 조성 1개소(9,840㎡), 편의시설, 기반시설, 체육 시설 등 다양한 계층의 주민들이 이용할 수 있도록 자연친화적으로 조성

□ 그동안 추진상황

- 2019. 3 ~ 5월 : 사업 예정 부지 내 사유지 매입 추진
- 2019. 5월 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 계약심사 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6 ~ 7월 : 사유지 협의 취득
- 2019. 6 ~ 2020. 6월 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 완료
- 2020. 6월 : 연산문화마을 공원 조성사업 실시계획 인가
- 2020. 7월 : 연산문화마을 공원 조성사업 착공

17 2호 어린이공원 조성

◇ 원도심지 어린이공원을 조성하여 도심 내 생활권 여가 공간 제공 및 원도심지 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 대교동 250-22번지 일원
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,700백만원(전액 시비)
- 주요내용 : 어린이공원 조성 1개소(2,460㎡), 수목식재, 어린이놀이기구, 조경시설 설치

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 3 ~ 4월 : 사업 예정 부지 내 사유지 매입 완료
- 2019. 4 ~ 5월 : 실시설계 용역 추진 중

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 7 ~ 8월 : 2호 어린이공원 조성사업 실시계획 인가
- 2019. 8 ~ 12월 : 2호 어린이공원 조성사업 추진

18 2호 소공원 조성

◇ ‘중교천 정비사업’ 과 연계하여 논산역 주변 도심 내 지역주민의 여가 및 휴식 공간 제공

☐ 사업개요

- 위 치 : 화지동 31-9번지 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2019년
- 사 업 비 : 500백만원(전액 시비)
- 주요내용 : 소공원 조성 1개소(533㎡), 수목식재, 운동시설, 조경시설 설치

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 12월 : 사업 예정 부지 내 사유지 매입 완료
- 2019. 3월 : 사업 부지 내 시설물 철거 및 정비
- 2019. 4월 : 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 추진 중

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 9월 : 도시관리계획 결정(변경) 및 공원조성계획 결정 신청
- 2019. 10월 : 2호 소공원 조성 공사 착공

19 상월공원 조성

◇ 마을거점 공간에 시민 휴식공간 및 주민화합의 장소로 공원을 조성하여 지역불균형 해소 및 휴식·여가 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 상월면 신충리 522-3번지 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 5,180백만원(용역비670,토지보상비2,010,공사비2,500)
- 주요내용 : 근린공원 조성 1개소(20,786㎡), 광장 및 주차시설, 조경시설, 휴양시설, 운동시설 설치

□ 그동안 추진상황

- 2018. 11 ~ 2019. 3월 : 타당성조사 및 기본계획 수립용역 추진
- 2019. 5월 : 2019년 2회 추경 예산 요구(670백만원)

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 7 ~ 2020. 7월 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 추진
- 2020. 5월 : 2020년 추경예산 요구(2,010백만원)
- 2020. 7 ~ 12월 : 사유지 협의 취득 추진
- 2020. 9월 : 2021년 본예산 요구(2,500백만원)
- 2021. 1 ~ 12월 : 조성공사 완료

20 양촌자연휴양림 조성보완사업

◇ 산림휴양 문화시설 이용객의 다양화 되는 수요를 충족하여 서비스 품질 향상 및 방문객 만족도 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 남산리 산12-4번지(양촌자연휴양림 내)
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,000백만원(국비 500 도비 250 시비 250)
- 주요내용 : 숲속의 집 신축

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 1월 : 양촌자연휴양림 조성보완사업 추진계획 변경 수립
- 2019. 2월 : 투자심사 의뢰 및 결과 회신
- 2019. 3월 : 실시설계 용역 준공
- 2019. 4월 : 일상감사 및 계약심사 의뢰 및 결과 회신

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 7 ~ 12월 : 공사 착공 및 준공

21 도시생활권 등산로 정비사업

◇ 도시근교 생활권을 중심으로 한 산행수요 증가에 대비한 쾌적하고 안전한 산행환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 부적면 대명산 및 고정산 등산로 일원
- 사업기간 : 2019. 1 ~ 8월
- 사 업 비 : 120백만원(국비 60 도비 12 시비 48)
- 주요내용 : 등산로 노면 정비, 안전시설 및 편의시설 설치 등

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 1 ~ 3월 : 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2019. 3월 : 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 6월 : 공사 준공

22 **탐정호 수변생태공원 야외무대 설치**

◇ 탐정호 수변생태공원 내에 야외무대를 설치하여 관광객 및 시민들의 힐링 및 휴식 공간 제공

☐ **사업개요**

- 위 치 : 부적면 충곡리 287-8번지(수변생태공원 일원)
- 사업기간 : 2019. 6 ~ 11월
- 사 업 비 : 200백만원(시비 200)
- 주요내용 : 수변무대 및 경관조명 설치 등

☐ **그동안 추진상황**

- 2019. 5월 : 2회 추경 예산 반영 요청

☐ **앞으로 추진계획**

- 2019. 6월 : 탐정저수지 관리처인 한국농어촌공사 논산·금산지사와
 사용허가 협의
- 2019. 7 ~ 11월 : 공사 착공 및 준공

