


●●● 희망마을건설과



순 서

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

II. 2019년도 주요업무 추진현황

1. 농촌생활환경 정비사업
2. 농로기반시설 확충
3. 용·배수로 기반시설 확충
4. 지역개발사업
5. 소도읍 육성사업<야항지 생활체육공원 조성사업>
6. 물순환형 수변도시 조성사업(중교천)
7. 중교천(대교동) 쌈지주차장 조성사업
8. 소하천(덕실,양지,한천) 정비사업
9. 소하천정비 종합계획(변경) 수립
10. 대흥천 생태하천 복원사업
11. 국·공유재산 관리

I . 2019년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 농촌과 도시의 균형발전으로 살기 좋은 희망마을 건설
 - 농촌개발사업의 적극 추진으로 맞춤형 주민숙원사업 해결
 - 재해사전예방 및 친환경 하천조성을 통한 시민 휴식공간 제공
- ⇒ **사람 중심의 소득·문화·복지가 충만한 희망마을 건설**



추진전략

- 주민주도의 상향식 희망마을 만들기 추진시스템 구축 및 마을 경관개선을 통한 살기좋은 행복 논산 건설
 - 농촌생활환경의 종합정비·확충으로 영농생활 편익증진 및 농업 생산성 향상
 - 현장 중심의 신속한 민원해결로 시민 불편사항 적극 해소
 - 하천 치수사업을 통한 재해 사전예방과 친환경 하천조성으로 친수공간 확보
- ⇒ **주민 불편사항 적극 해소로 신뢰받는 건설행정 구현**

1 농촌생활환경 정비사업

- ◇ 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설의 종합적인 정비·확충으로 정주여건 개선과 지역의 균형발전 도모 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 은진면, 양촌면 일원
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,600백만원
- 주요내용

(단위:백만원)

사업대상지		사 업 량	사 업 비				비 고
지구명	위치		계	국 비 (70%)	도 비 (4.5%)	시 비 (25.5%)	
계	2개면		1,600	1,120	72	408	
은진	은진면 일원	- 배수로정비 L= 750m	917	642	41	234	마무리 (3개년)
양촌	양촌면 일원	- 마을안길 정비 L= 2.2km - 배수로정비 L= 2.5km - 아스콘포장 L= 1.5km	683	478	31	174	착수 (3개년)

□ 그동안 추진상황

<은진면>

- 2019. 01 : 농촌생활환경 정비사업 실시설계용역 착수
- 2019. 05 : 설계용역 완료에 따른 도 계약심사 의뢰

<양촌면>

- 2019. 04 : 농촌생활환경 정비사업 실시설계용역 착수
- ※ 소하천정비 종합계획(변경) 수립에 따른 일시중지

□ 앞으로 추진계획

<은진면>

- 2019. 06 : 공사 착공 및 보상 실시
- 2019. 12 : 2019년 농촌생활환경 정비사업 준공

<양촌면>

- 2019. 08 : 2019년 농촌생활환경 정비사업 실시설계용역 완료
- 2019. 09 : 공사 착공 및 보상실시

2 농로기반시설 확충

◇ 비포장 농로를 정비하여 통행불편 해소 및 농촌생활환경 개선을 통한 농업생산성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 3,648백만원(본예산+1회추경)
- 주요내용

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	시비	
계	84개 지구	농로포장 (L=20.62km)	3,648	1,401	180	2,067	
연무 신화1리 농로포장공사 등	연무 신화1리 외 33개 지구	농로포장 (L=7.5km)	778	-	-	778	'19년 본예산
기계화 경작로 확·포장사업	광석지구의 외 15개 지구	농로포장 (L=19.7km)	2,001	1,401 (70%)	180 (9%)	420 (21%)	
강경 산양1리 농로포장공사 등	강경 산양1리 외 36개 지구	농로포장 (L=8.6km)	869	-	-	869	'19년 1회추경

□ 그동안 추진상황

- 2019. 01. : 농로기반 및 기계화경작로 확포장 실시설계용역 착수
- 2019. 03. ~ 05. : 농로기반시설확충사업(본예산) 착공 및 준공
- 2019. 05. ~ 06. : 농로기반시설확충사업(추경예산) 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. ~ 12. : 농로기반시설확충사업(추경예산) 착공 및 준공

3 용·배수로 기반시설 확충

◇ 토사 수로에 대한 용·배수로의 구조물화를 통하여 농업 생산성 향상 및 안전영농 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 5,613백만원(본예산+1회추경)
- 주요내용

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사업비	사 업 량	비 고
계	197개 지구	5,613	수로관부설 (L=50,200m)	
연무읍 동산6리 배수로정비공사 외 93건	연무읍 동산6리 외 93개 지구	2,818	수로관부설 (L=25,500m)	'19년도 본예산
연무읍 고내4리 배수로정비공사 외 102건	연무읍 고내4리 외 102개 지구	2,795	수로관부설 (L=24,700m)	'19년도 1회추경

□ 그동안 추진상황

- 2019. 01. : 용·배수로 기반시설확충 실시설계용역 착수
- 2019. 03. ~ 05. : 용·배수로 기반시설확충(본예산) 착공 및 준공
 - ※ 영농철(배수로 수위 상승 등) 공사로 인한 일시중지: 6건
- 2019. 05. ~ 06. : 용·배수로 기반시설확충(추경예산) 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. ~ 12. : 용·배수로 기반시설확충(추경예산) 착공 및 준공

4 지역개발사업

◇ 주민불편사항 해소와 생활환경개선을 통한 행복한 농촌 마을 조성으로 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 4,417백만원(도비 531, 시비 3886)
- 사업내용 : 도로 개설·정비, 농로 포장, 하수도(배수로)정비, 쉼터조성, 마을회관 정비 등
- 사업내역 : 168건

(단위:백만원)

구분	사업내용	건	사업비				비고
			계	국비	도비	시비	
합계		168	4,417	0	531	3,886	
주민숙원사업	마을안길정비,아스콘 덧씌우기,배수로정비	147	3,248	-	-	3,248	
주민숙원사업 (주민참여)	마을안길정비,아스콘 덧씌우기,배수로정비	3	108	-	-	108	
정주환경 개선사업 (주민숙원사업)	도로확장,아스콘덧씌우기, 구거정비,모정신축	18	1,061		531	530	도비 50%

□ 그동안 추진상황

- 2018. 11. ~ 2019. 02. : 합동설계반 운영 및 실시설계 완료
- 2019. 02. ~ 06. : 주민숙원사업(본예산) 착공 및 준공
- 2019. 05. ~ 06. : 주민숙원사업(1회 추경예산) 실시설계

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. ~ 12. : 주민숙원사업(추경예산) 착공 및 준공

5 소도읍 육성사업<야항지 생활체육공원 조성사업>

◇ 소도읍 육성사업을 통해 육군훈련소 주변 체험 관광 기반 조성 및 자립적 지역경제기반 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 마전리 452-1번지 일원
- 사 업 비 : 610백만원
- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2019. 6월
- 사업내용 : 야항지 생활체육공원 조성 A=10,450m²
※ 배드민턴 및 족구장, 운동기구, 순환산책로, 파고라, 화장실 등

□ 그동안 추진현황

- 2014. 01. : 한국농어촌공사 농업기반시설(야항소류지) 용도폐지 신청
- 2017. 03. : 도시관리계획시설 결정
- 2017. 06. : 국유재산 무상귀속 협의 완료
- 2017. 08. : 소규모 환경영향평가 및 공원조성계획 용역 발주
- 2018. 01. : 소규모 환경영향평가 협의 완료
- 2018. 08. : 사업 착공
- 2019. 06. : 사업 준공

6 물순환형 수변도시 조성사업(중교천)

◇ 원도심을 관통하는 중교천 정비를 통하여 주거환경 개선 및 시민들의 삶의 질을 향상시키고 화지시장을 중심으로 지역경제 살리기 및 원도심 활성화 방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 화지동 ~ 부창동(등화배수펌프장)
 - 사업기간 : 2011년 ~ 2020년
 - 사 업 비 : 35,161백만원(공사비 22,224, 보상비 10,249, 시설부대비 2,688)
 - 주요내용 : 하천정비 L=2.15km(복개구간 0.48km), 교량 8개소
- (단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기 투자	연도별 투자계획		
			계	2019년	2020년
계	35,161	30,278	4,883	2,500	2,383
국 비	21,097	18,166	2,931	1,500	1,431
도 비	4,219	3,633	586	300	286
시 비	9,845	8,479	1,366	700	666

※ 2019.05.31.기준 : 공정율 43.0%

□ 그동안 추진상황

- 2015. 02. : 실시설계용역 완료
- 2016. 10. : 물순환형 수변도시 조성사업 착공
- 2019. 06. : 하천호안 L=1.2km 및 교량 6개소 설치 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. : 총사업비 변경 협의(국토부 현장점검)
- 2020. 12. : 사업 준공 예정

7 종교천(대교동) 쌈지주차장 조성사업

- ◇ 화지시장 인근의 노후주택단지를 주차장으로 정비하여 전통시장 이용객의 편의도모와 원활한 차량흐름을 확보하여 원도심의 주차난 해소 및 쾌적한 도시환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 대교동 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,000, 시비 2,000)
- 주요내용 : 주차장설치 A=1,250㎡

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 01. : 도시관리계획(변경) 고시(면적변경)
- 2019. 03. : 실시설계용역 착수 및 보상협의 요청(1차 통지)
- 2019. 06. : 보상협의 요청(3차 통지)

(단위:백만원)

구 분		소 계	토 지	지장물	비 고
보상대상	보상내역		12 필지	10 건	
	보상수량		1,250 m ²	건물 등	
	보 상 금	1,068.0	722.9	345.1	
협의완료	보상내역		4 필지	3건	
	보상수량		654 m ²	건물 등	
	보 상 금	534.4	399.2	135.2	
협의추진 (미협의)	보상내역		8 필지	7 건	
	보상수량		596 m ²	건물 등	
	보 상 금	533.6	323.7	209.9	

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 07. : 실시설계용역 완료
- 2019. 09. : 지장물 철거 및 공사 착공
- 2020. 12. : 사업 준공 예정

8 소하천(덕실,양지,한천) 정비사업

◇ 미 개수된 소하천에 대한 친환경적 정비 및 재해 위험지역 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 별곡면 덕곡리, 연무읍 양지리, 상월면 한천리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 10,036백만원
- 주요내용
 - 하천정비 총 L=4.21km(소하천 3개소)
 - 세부내용 : 조경석 쌓기 및 교량설치 등

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기투자	연 차 별 계 획		비 고
			2019년	2020년	
계	10,036	3,284	802	5,950	
국 비	5,018	1,642	401	2,975	
시 비	5,018	1,642	401	2,975	

□ 그동안 추진상황

- 2018. 11. : 기공품의(전체분, 1차분)
- 2018. 12. : 공사 착공(1차분) 및 토지·지장물 보상협의 중

(단위:백만원)

사업명	총계	공사비	보상비	보상추진		비 고
				협의완료	협의추진	
계	10,036	8,963.1	1,072.9	596.1	476.8	
덕실소하천	2,656	2,139.6	516.4	298.5	217.9	
양지소하천	4,580	4,189.9	390.1	196	194.1	
한천소하천	2,800	2,633.6	166.4	101.6	64.8	

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 12. : 1차분 준공예정

9 소하천정비 종합계획(변경) 수립

◇ 소하천의 관리·이용·치수 및 재해예방 등 종합적인 계획 재수립으로 재해 사전 예방과 시민 삶의 질 향상

※ 근거 : 소하천정비법 제6조

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원(소하천 120개소, L=168.299km)
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
 - 사 업 비 : 3,386백만원
 - 주요내용
 - 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시, 전략환경영향평가 등
- (단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	비고
계	3,386	3,386	
소하천 정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시	2,825	2,825	
전략환경영향평가용역	561	561	

□ 그동안 추진상황

- 2015. ~ 2017. : 용역 시행(1~3차분)
- 2018. 01. : 용역 착수(4차분)
- 2018. 04. : 용역 일시중지

※ 소하천 설계기준 반영(18년도 개정)에 따른 과업내용 재산정

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 08. : 용역 중지 해제, 충청남도 광역소하천 관리위원회 개최심의
- 2019. 10. : 용역 준공(소하천대장 작성, 종합계획 및 지형도면 고시)

10 대흥천 생태하천 복원사업

◇ 도심하천 정비를 통해 주거환경 개선, 시민 삶의 질 향상 및 오염원 유입 저감 등을 통한 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 산양리 ~ 대흥리 지내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 1,500, 시 1,500)
- 주요내용
 - 제방정비 및 호안시설물 설치 L=1.04km, 생태숲 조성 3개소
 - 징검여울 1개소, 생태수로 1개소 등

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기투자	연 차 별 계 획		비고
			2019년	2020년	
계	3,000	300	1,000	1,700	
국 비	1,500	150	500	850	
시 비	1,500	150	500	850	

□ 그동안 추진상황

- 2018. 02. : 설계용역 착수
- 2018. 06. : 용역 일시중지
 - ※ 상위계획(소하천정비 종합계획) 수립에 따른 일시중지

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 08. : 전략 및 환경영향평가 협의
- 2019. 09. : 생태복원심의위원회 심의
- 2019. 10. : 소규모 환경영향평가 협의
- 2019. 11. : 일상감사, 계약심사 이행
- 2019. 12. : 사업 발주
- 2020. 12. : 사업 준공

11 국 · 공유재산 관리

◇ 국유재산(행정재산)과 도유재산(폐천부지)의 재산보호와 효율적인 관리·처분으로 세외수입 확대 및 주민 편익증진 도모

□ 재산관리현황

구 분		필 지	면 적(m ²)	사용수익허가내역
계		36,623	48,193,171	
국유 재산	국토교통부소관(건설정책)	15,791	22,103,345	- 필지수 : 198필지 - 면 적 : 29,056m ²
	농림축산식품부소관(희망마을)	9,982	19,675,664	- 필지수 : 77필지 - 면 적 : 4,678m ²
도유재산(하천)		1,203	552,168	
폐천부지(도유재산)(건설정책)		219	108,926	- 필지수 : 68필지 - 면 적 : 63,320m ²
시유재산(희망마을, 지역개발, 하천)		9,428	5,753,068	

□ 그동안 추진상황

- 2019. 02. : 2019년도 국유재산 사용료(179건/9,297천원) 및 도유재산(폐천부지) 대부료(64건/3,843천원)납부 통지
- 2019. 02. ~ 05. : 국유재산 용도폐지 및 자산관리공사 인계(12건/2,665m²)

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. : 2019년도 도유재산(폐천부지) 체납 대부료 독촉고지 및 국유재산 사용료 납부 독촉고지

□ 기대효과

- 공공기능 상실된 국·공유재산을 용도폐지하여 주민불편 해소 및 토지 임대 또는 매각 등을 통한 세외수입 증대

