

안 전 도 로 과

순 서

I

2020년도 업무여건 및 추진방향

II

2020년도 주요업무 계획

- ① 안전하고 편리한 도로개설
- ② 논산시 보행자길 정비사업
- ③ 안전한 보행환경 조성사업
- ④ 공영주차장 조성 추진(공약)
- ⑤ 안전한 교통환경 조성사업
- ⑥ 버스승강장 설치 및 유지보수
- ⑦ 논산시 교통안전을 위한 계획 수립

III

주요사업비 조서

I . 2020년도 업무여건 및 추진방향

업 무 여 건

- 시민이 편리하게 이용할 수 있는 도로조성 요구
- 교통사고를 예방할 수 있는 안전한 도로 관리 필요
- 주차장 조성 등 교통 편의 시설 조성에 대한 요구



추진방향

- 지역 균형 발전과 관광 자원 개발을 위한 도로 기반시설 확충
- 도로개선 및 정비 등으로 편리한 도로환경 조성
- 주차장을 확보하여 교통환경 개선
- 교통안전시설 확충 및 정비 개선을 통한 안전한 교통환경 조성

Ⅱ. 2020년도 주요업무 계획

1 안전하고 편리한 도로개설

◇ 시도 및 농어촌도로 개설을 통해 시민의 교통편익 증진 및 생활환경 개선에 기여하고자 함.

□ 사업현황

구분	사 업 명	위 치	사업기간	사업량	사업비	추진사항	비 고
	합 계			L=15,126m, B=5~12m	19,160		
1	시도2호(신교~외성) 확포장공사(3차)	부적면 외성리 반송리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,560m, B=10m (인도1.5m포함)	510	-실시설계용역중지중 -재해영향평가, 소규모 환경영향평가지행예정 (2월중)	당해예산 (도비2.5억)
2	시도7호(탑정~종연) 교량설치공사	가야곡면 종연리 일원	2019.10 ~ 2020.12	교량설치 L=160m, B=12m	700	-20.01: 실시설계용역발주	당해5억 명시2억 (도비2.5억) (총사업비 60억)
3	광석면도 101호 확포장공사(2차)	광석면 갈산리, 득윤리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=658m, B=10.3m (인도1.8m포함)	1,100	-19.12.16: 실시설계 용역완료 -보상중 -일상감사및계약심사 실시후(2월중)공사 발주예정	당해4억, 명시7억
4	연무리도 203호 확포장공사	연무읍 황화정리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,285m, B=8.0m (인도1.5m포함)	1,200	-보상중 -20.01: 실시설계용역 준공예정 -일상감사및계약심사 실시후(2월중)공사 발주예정	당해6억 명시6억
5	채운리도 206호 확포장공사	채운면 심암리 일원	2020.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,023m, B=6.5m	700	-19.05.03: 실시설계 용역완료 -설계보완후보상추진	당해예산 (도비3.5억) (총사업비 18억)
6	양촌리도 212호 확포장공사	양촌면 도평리 일원	2020.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=660m, B=6.5m	700	-19.02.19: 실시설계 용역완료 -설계보완후보상추진	당해예산 (도비3.5억) (총사업비 12억)
7	시도5호 확포장 사업(2차)	연무읍 고내리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=658m, B=10.0m (인도1.5m포함)	1,500	-19.12.23: 실시설계 용역완료 -일상감사및계약심사 실시후(2월중)보상 및 공사발주예정	명시15억 (도비3억)

구분	사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	추진사항	비고
8	시도12호 확포장공사	가야곡면 산노리 일원	2018.05 ~ 2020.12	도로확포장 L=452m, B=8.5m 교량가설 L=60m, B=11m	3,000	-19.12.16:실시설계 용역완료 -일상감사및계약심사 실시후(2월중)보상 및 공사발주예정	명시30억 (도비5억)
9	시도13호 확포장 사업	상월면 학당리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,300m, B=8.5m 교량가설 L=27m, B=11m	2,500	-실시설계용역 중지중 -소규모환경영향평가 금강청협의중	명시25억 (도비5억)
10	연산면도 104호 확포장공사(2차)	연산면 신양리 일원	2019.06 ~ 2020.12	도로확포장 L=180m, B=8.0m	500	-2018.03설계용역준공 -설계보완후일상감사 및 계약심사실시 후(2월중) 보상및공사발주예정	명시5억
11	양촌면도 103호 확포장공사(2차)	양촌면 남산리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,400m, B=8.5m	1,500	-실시설계용역 중지중 -소규모환경영향평가, 재해영향평가진행중	명시15억
12	양촌면도 103호 확포장공사(3차)	양촌면 산직리 일원	2019.07 ~ 2020.12	도로확포장 L=800m, B=8.5m	50	-실시설계용역 중지중 -노선검토협의중	명시0.5억
13	연무농도 302호 확포장공사	연무읍 마전리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=800m, B=3~6.5m	600	-보상중 -20.01:설계용역준공 -일상감사및계약심사실시 후(2월중)공사발주예정	명시6억 (도비3억)
14	국지도 68호 연결도로 개설공사	강경읍 채운리 일원	2019.07 ~ 2020.12	도로개설 L=400m, B=5.0m	1,000	-실시설계용역 중지중 -비관리청도로공사 허가협의중	명시10억 (도비5억)
15	연산리도 205호 (송산~사포) 확포장공사	연산면 송산리 일원	2018.11 ~ 2020.05	도로확포장 L=1,320m, B=6.5m	1,000	-공사중 (준공기한20.05.29)	사고이월
16	가야곡리도 206호 확포장공사	가야곡면 산노리 일원	2018.04 ~ 2020.06	도로확포장 L=381m, B=6.5m	500	-공사중 (준공기한20.06.28)	사고이월
17	노성리도 207호 확포장공사	노성면 호암리 일원	2019.02 ~ 2020.04	도로확포장 L=1,760m, B=6.5m	1,900	-공사중 (준공기한20.04.15)	사고이월
18	연무리도207호 확포장공사	연무읍 안심리 일원	2019.07 ~ 2020.04	도로확포장 L=82m, B=8.5m	200	-동절기공사 중지중 (4월준공예정)	사고이월

☐ 추진계획

- 2020. 02월 : 실시설계 완료
- 2020. 03월 : 도로확포장공사 착공
- 2020. 12월 : 공사 완료

☐ 기대효과

- 차량통행 불편 해소 및 보행자 안전확보, 농산물의 원활한 수송 도모
- 도로개설을 통한 지역균형 발전 도모 및 사회적 갈등 해소

□ 사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	시도2호(신교~외성) 확포장공사(3차)	- 재해영향평가, 소규모환경영향평가지행				- 보상추진 - 예산확보후 공사추진(총사업비30억)							
2	시도7호(탑정~종연) 교량설치공사	- 실시설계용역 추진				- 예산확보후 공사추진(총사업비60억)							
3	광석면도 101호 확포장공사(2차)	- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진									
4	연무리도 203호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진									
5	채운리도 206호 확포장공사	- 설계보완		- 보상추진 - 예산확보후 공사추진(총사업비18억)									
6	양촌리도 212호 확포장공사	- 설계보완		- 보상추진 - 예산확보후 공사추진(총사업비12억)									
7	시도5호 확포장사업(2차)	- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진									
8	시도12호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진									
9	시도13호 확포장 사업	-소규모환경영향평가용역 금강청협의		- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 보상 및 공사추진							
10	연산면도 104호 확포장공사(2차)	-설계보완 및 일상감사, 계약심사 후 공사발주			- 보상 및 공사추진								

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	양촌면도 103호 확포장공사(2차)	- 재해영향평가, 소규모환경영향평가지행				- 보상추진 - 예산확보후 공사추진(총사업비30억)							
12	양촌면도 103호 확포장공사(3차)	- 노선험의 및 설계완료				- 예산확보후 공사추진							
13	연무농도 302호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진									
14	국지도 68호 연결도로 개설공사	- 비관리청협의 및설계완료		-일상감사 및 계약심사후 공사발주		- 공사추진							
15	연산리도 205호 (송산~사포) 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.05.29)											
16	가야곡리도 206호 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.06.28)											
17	노성리도 207호 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.04.15)											
18	연무리도207호 확포장공사	- 공사완료(4월준공예정)											

2

논산시 보행자길 정비사업

◇ 읍·면지역 마을단위를 연결하는 인도개설 및 노후화된 인도를 보수하여 안전하고 편리한 보행환경을 조성하여 공공 복리 증진

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	위 치	사업기간	사업량	사업비	비고 (사업계획)
	합 계	6		L=5.7km B=1.5~5m	2,060	
1	탐정호 주변(시도2호) 보행자길 정비공사	부적면 감곡리, 충곡리 일원 (외성삼거리~탐정호 방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=1.9km, B=2.0m 보상비 1식	800	사업완료
2	노성면(시도1호) 보행자길 정비공사	노성면 읍내리 일원 (육군항공학교~ 농공단지방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.7km, B=2.0m	200	사업완료
3	상월면(시도1호) 보행자길 정비공사	상월면 신충리 일원 (상월면사무소일원)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.8km, B=1.5m	200	계속사업
4	채운면(시도12호) 보행자길 정비공사	채운면 화산리 일원 (채운면사무소~은진면 방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=1.1km, B=2.0m	300	계속사업
5	은진면(시도12호) 보행자길 정비공사	은진면 성덕리 일원 (성덕초등학교~은진향교 방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.7km, B=1.5m	200	계속사업
6	논산시 관내 인도보수공사	논산시 관내	2020.01. ~ 2020.12.	인도보수(재포장) L=1.5km, B=3~5m	360	계속사업

☐ 추진계획

- 2020. 03월 : 실시설계 완료
- 2020. 04월 : 보행자길 조성공사 및 인도보수공사 착공
- 2020. 12월 : 공사 완료



☐ 사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	탐정호 주변(시도2호) 보행자길 정비공사	실시설계 용역추진		편입용지 보상추진		공사추진							
2	노성면(시도1호) 보행자길 정비공사	실시설계 용역추진			공사추진								
3	상월면(시도1호) 보행자길 정비공사	실시설계 용역추진			편입 용지 보상 추진	공사추진							
4	채운면(시도12호) 보행자길 정비공사	실시설계 용역추진			편입 용지 보상 추진	공사추진							
5	은진면(시도12호) 보행자길 정비공사	실시설계 용역추진			편입 용지 보상 추진	공사추진							
6	논산시 관내 인도보수공사	실시설계 용역추진			공사추진								

☐ 기대효과

- 비도시지역의 인도개설 및 노후화된 인도보수로 보행환경 개선하여
보행자 교통사고를 예방함으로써 공공의 복리증진에 기여

[붙임] 가. 비도시지역 보행자길 정비공사 대상지(2020년도)

① 탐정호 주변(시도2호)보행자길 정비공사	② 노성면(시도1호)보행자길 정비공사
	
③ 상월면(시도1호)보행자길 정비공사	④ 채운면(시도12호)보행자길 정비공사
	
⑤ 은진면(시도12호)보행자길 정비공사	
	

[붙임] 나. 도시지역 인도보수공사 대상지((2020년)

① 시민로(홈플러스 맞은편)인도보수공사	② 중앙로(논산침례교회~논산여중)인도보수공사
	
③ 관촉로(관촉사거리~동성초)인도보수공사	④ 연무읍 안심로 인도보수공사
	

3

안전한 보행환경 조성사업(공모사업)

- ◇ 보행자길을 확보하고 교통통행체계를 개선하여 안전하고 편리한 보행환경을 조성하여 공공복리 증진
- ◇ 행정안전부 공모사업에 선정되어 보행자길 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 화지동(화지시장 일원)
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.12.
- 사 업 비 : 금1,600백만원(국비 800백만원, 지방비 800백만원)
- 주요내용 : 보도, 고원식 교차로, 교통안전시설 등 설치

□ 그동안 추진사항

- 사 업 명 : 2020년 안전한 보행환경 조성사업(행정안전부)
- 공 모 명 : 동고동락! 함께 걷는 길
- 추진사항
 - 2019. 6. 5. : 논산시 보행환경개선 사업계획 수립용역 착수
 - 2019. 7. 1. : 화지중앙시장권역 보행안전 개선지구 지정고시
 - 2019. 8. 21. : 부시장을 단장으로 보행안전 추진기획단 회의
 - 2019. 8. 26. : 2020년 안전한 보행환경 개선사업계획서 제출
 - 2019. 9. 24. : 행정안전부 현장평가
 - 2019. 10. 2. : 안전한 보행환경 개선사업 발표평가
 - 2019. 10. 10. : 안전한 보행환경 개선사업 선정

☐ 앞으로 추진계획

행정안전부 공모사업인 『2020년 안전한 보행환경 조성사업』에 선정되어
2개년도 계획으로 보행안전개선지구 내 보행자길 개선 추진

- 2020. 01월 : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 02~03월 : 주민의견수렴 및 보행사업 추진위원회 개최
- 2020. 04~05월 : 행정안전부 사전설계검토
- 2020. 06월 : 용역완료
- 2020. 07월 : 공사 착공
- 2021. 12월 : 공사 완료

☐ 기대효과

- 체계적 보행환경 개선을 통해 보행자 생명과 신체를 보호하고
삶의 질을 향상시킴으로써 공공의 복리증진에 기여

4

공영주차장 조성 추진(공약)

- 불법 주정차를 근절하여 원활한 교통흐름 유도로 주민불편 최소화
- 도심지 인근에 공영주차장을 조성하여 지역경제 활성화 및 주차편의 제공
- 낡은 건물을 철거로 공영주차장을 조성하여 주변 환경개선

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020.1. ~ 2021.12월
- 사 업 비 : 34,322백만원
- 주요내용
 - ‘20년 공영주차장 및 임시공영주차장 조성 면수 : 937면
 - 원도심 및 도심지역 주차장 확보로 고질적인 불법 주정차 근절 및 원활한 교통소통 유도
 - 내동, 취암동, 화지동, 강경읍, 연무읍 등 인구밀집지역 사유지를 임대하여 임시 공영주차장 조성
 - 논산시 공영주차장에 주차타워를 설치하여 주차면수 확대
 - 교통흐름에 방해가 되지 않는 이면도로에 노상주차장 조성 등

□ 추진계획

- 주차장 확보 대상지 현황(14개소, 주차면수 약 1,496면)
- 사 업 비 : 34,322백만원
(국비 6,000백만원, 도비 3,651백만원, 시비 24,671백만원)

(단위 : m², 백만원)

사 업 명	위 치	주차면수	면 적	사업비	토지 소유자	비고
계		1,496	43,935	34,322		
논산시 공영주차장 주차타워 설치공사	내동 825	227	3,125	5,500		
취암동 공영주차장 조성사업	취암동 260-4	559	19,271	7,400		계속사업 (2021년 준공)
화물자동차 공영주차장 조성사업	미정	미정	미정	9,046		계속사업 (2021년 준공)
반월동 공영주차장 조성사업	화지동 124-3번지	30	982	800		
대교동, 부창동 공영주차장 조성사업	대교동 205번지	90	2,400	1,000		
대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업	대교동 231-2번지 (코아루아파트앞)	85	2,560	1,800		
강경 남교리 공영주차장 조성사업	남교리 79-1	150	3,960	3,700		
강경 중앙리 공영주차장 조성사업	중앙리 74	40	1,309	700		
강경 대흥리 공영주차장 조성사업	대흥리 19-19	100	3,183	1,800		
강경 황산리 공영주차장 조성사업	황산리 87-22	24	697	400		
연무읍 안심리 76-99, 부창동 178-1번지 공영주차장	연무읍 안심리 76-99 부창동 178-1	33	904	76		
연무읍 동산리 894-149번지 공영주차장 조성사업	동산리 894-149번 지	90	2,565	1,400		
연무읍 동산리 공영주차장 조성사업	동산리 894-365	18	516	200		
은진면 교촌리 공영주차장 조성사업	교촌리 128-1	50	2,463	500		

□ 기대효과

- 도심지에 공영주차장을 확보하여 주차난 해소로 교통사고 예방 및 원활한 교통환경 조성.
- 공영주차장 유지보수와 시민 이용확대로 차량의 원활한 소통 도모 및 시민 주차 만족도 향상

※ 공영주차장 현황 : 105개소 4,290면(사유토지 38개소 1,034면 포함)

사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	논산시 공영주차장 주차타워 설치공사		조달청 계약 의뢰		공사 착공				공사 준공				
2	취암동 공영주차장 조성사업	감정 평가 및 설계	보상 추진				보상 완료	도시계 획시설 결정완 료			설계 완료		
3	화물자동차 공영주차장 조성사업		사업대 상지 선정	도시계 획시설 결정용 역							도시계 획시설 결정완 료	감정 평가	보상 실시
4	반월동 공영주차장 조성사업							도시계 획시설 결정완 료	공사 착공				공사 준공
5	대교동, 부창동 공영주차장 조성사업							도시계 획시설 결정완 료	공사 착공				공사 준공
6	대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업							도시계 획시설 결정완 료	보 상 추진	보상완 료및공 사착공			공사 준공
7	강경 남교리 공영주차장 조성사업	보 상 추진			보 상 완료	설계 착수		설계 완료	공사 착공				공사 준공
8	강경 중앙리 공영주차장 조성사업	공사 착공					공사 완료						
9	강경 대흥리 공영주차장 조성사업							도시계 획시설 결정완 료	공사 착공				공사 준공
10	강경 황산리 공영주차장 조성사업							도시계 획시설 결정완 료	공사 착공				공사 준공

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	연무읍 안심리 76-99, 부창동 178-1번지 공영주차장	공사 준공											
12	연무읍 동산리 894-149번지 공영주차장 조성사업	공유재 산취득 심의상 정		공유재 산취득 심의완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공					공사 준공
13	연무읍 동산리 공영주차장 조성사업			공사 착공	공사 완료								
14	은진면 교촌리 공영주차장 조성사업	공사 착공					공사 완료						

□ 사업별 위치도

<p>1. 논산시 공영주차장 주차타워</p> 	<p>2. 취암동 공영주차장 조성사업</p> 
<p>3. 화물자동차 공영주차장 조성사업</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">미정</p>	<p>4. 반월동 공영주차장 조성사업</p> 
<p>5. 대교동, 부창동 공영주차장 조성사업</p> 	<p>6. 대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업</p> 
<p>7. 강경 남교리 공영주차장 조성사업</p> 	<p>8. 강경 중앙리 공영주차장 조성사업</p> 
<p>9. 강경 대흥리 공영주차장 조성사업</p> 	<p>10. 강경 황산리 공영주차장 조성사업</p> 

11. 연무읍 안심리 76-99



11-1. 부창동 178-1번지 공영주차장 조성사업



12. 연무읍 동산리 894-149 번지 공영주차장 조성사업



13. 연무읍 동산리 공영주차장 조성사업



14. 은진면 교촌리 공영주차장 조성사업



5 안전한 교통환경 조성사업

- ◇ 교통안전시설 확충 및 정비 개선을 통한 선진교통문화 조성
및 교통사고 사전 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020.1 ~ 12월 ○ 사 업 비 : 790백만원
- 주요내용
 - 교통안전시설 확충 및 정비 개선 ⇒ 교통사고 예방
 - 교통신호등 및 교통신호 운영체계 신속한 유지·보수

□ 추진계획

- 2020.1 ~ 12월 : 교통안전시설물 유지관리 및 설치(50백만원)
- 2020.3월 : 고정식 단속장비(카메라) 설치(500백만원)
- 2020.1 ~ 3월 : 소화전 주변 주정차금지시설 설치(40백만원)
- 2020.1 ~ 12월 : 교통안전표지, 과속방지턱 등 유지관리 및 설치(80백만원)
- 2020.1 ~ 12월 : 교통신호시설 일제점검 용역 실시 및 유지 관리(120백만원)

□ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 거리 조성 및 원활한 교통 흐름
- 교통안전시설 개선으로 교통사고 미연방지와 교통 안정성 확보

6 버스승강장 설치 및 유지보수

- 대중교통 이용이 많은 지역에 버스승강장을 설치 및 보수하여 버스 대기시 편히 쉴 수 있는 장소를 마련하여 시민의 교통편의 증진과 대중교통 이용 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020.1~ 12월 ○ 사업비 : 2,590백만원
- 주요내용 : 조적형 승강장 등 구형승강장 110개소 교체, 버스승강장 LED조명 20개소 설치, 버스승강장 보수 등

☐ 추진계획

- 구형승강장 개선(110개소) : 2,520백만원
- 버스승강장 LED조명 설치(20개소) : 40백만원
- 버스승강장 보수공사 : 30백만원

☐ 기대효과

- 대중교통 이용객들의 이용편의 증가로 대중교통이용 활성화
- 낡은 승강장을 철거하여 쾌적하고 깨끗한 환경 조성

※ 버스승강장 현황 : 596개소

【일반형 485개소, 지붕형 39개소, 조적형 67개소, 기타 5개소】

7 논산시 교통안전을 위한 계획수립

- 사망사고 원인분석을 통한 다양한 교통안전계획수립으로 논산시 교통사망사고 최소화

☐ 사업개요

- 논산시 교통사고사망자 현황

	총 계	국도	지방도	시군도
2017	32	14	6	12
2018	21	8	4	9
2019	26	7	6	13

☞ '18 대비 '19 교통사고사망자 24%증가

- 주요내용

- 교통안전시행계획 수립
- 고령운전자 운전면허 자진반납자 지원사업(만70세이상, 100천원)
- 논산시 교통안전협의체 운영

☐ 추진계획

- 2020. 1월 : 교통안전시행계획 수립
- 2020. 2월~ 12월 : 고령운전자 운전면허 자진반납자 지원
- 2020. 2월~ 12월 : 논산시 교통안전협의체 운영

☐ 기대효과

- 고령운전자 교통사고 예방으로 교통사고 사망자수 감소 기대
- 협의체 간의 적극적 협업으로 교통사망사고 예방을 위한 방안마련

III

주요사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비				
		계	국비	도비	시비	기타
합 계		59,672	6,000	7,551	46,121	
시도2호(신교~외성) 확포장공사(3차)	도로확포장 L=1,560m, B=10m (인도1.5m포함)	510	0	250	260	
시도7호(탑정~종연) 교량설치공사	교량설치 L=160m, B=12m	700	0	250	450	
광석면도 101호 확포장공사(2차)	도로확포장 L=658m, B=10.3m (인도1.8m포함)	1,100	0	0	1,100	
연무리도 203호 확포장공사	도로확포장 L=1,285m, B=8.0m (인도1.5m포함)	1,200	0	600	600	
채운리도 206호 확포장공사	도로확포장 L=1,023m, B=6.5m	700	0	350	350	
양촌리도 212호 확포장공사	도로확포장 L=660m, B=6.5m	700	0	350	350	
시도5호 확포장 사업(2차)	도로확포장 L=658m, B=10.0m (인도1.5m포함)	1,500	0	300	1,200	
시도12호 확포장공사	도로확포장 L=452m, B=8.5m 교량가설 L=60m, B=11m	3,000	0	500	2,500	
시도13호 확포장 사업	도로확포장 L=1,300m, B=8.5m 교량가설 L=27m, B=11m	2,500	0	500	2,000	
연산면도 104호 확포장공사(2차)	도로확포장 L=180m, B=8.0m	500	0	0	500	
양촌면도 103호 확포장공사(2차)	도로확포장 L=1,400m, B=8.5m	1,500	0	0	1,500	
양촌면도 103호 확포장공사(3차)	도로확포장 L=800m, B=8.5m	50	0	0	50	
연무농도 302호 확포장공사	도로확포장 L=800m, B=3~6.5m	600	0	300	300	
국지도 68호 연결도로 개설공사	도로개설 L=400m, B=5.0m	1,000	0	500	500	
연산리도 205호 (송산~사포) 확포장공사	도로확포장 L=1,320m, B=6.5m	1,000	0	0	1,000	
가야곡리도 206호 확포장공사	도로확포장 L=381m, B=6.5m	500	0	0	500	
노성리도 207호 확포장공사	도로확포장 L=1,760m, B=6.5m	1,900	0	0	1,900	

사 업 명	사업량	사 업 비				
		계	국비	도비	시비	기타
연무리도207호 확포장공사	도로확포장 L=82m, B=8.5m	200	0	0	200	
어린이 및 노인보호구역 개선사업	1식	50			50	
스쿨존 교통사고예방 과속카메라 설치	20개소	600			600	
탐정호 주변(시도2호) 보행자길 정비사업	L=1.9km	800			800	
노성면(시도1호)보행자길 정비사업	L=0.7km	200			200	
상월면(시도1호)보행자길 정비사업	L=0.8km	200			200	
채운면(시도12호)보행자길 정비사업	L=1.1km	300			300	
은진면(시도12호)보행자길 정비사업	L=0.7km	200			200	
시민로(홈플러스맞은편) 인도보수 공사	L=0.3km	100			100	
중앙로(논산침례교회~논산여중) 인도보수공사	L=0.3km	100			100	
관촉로(관촉사거리~동성초) 인도보수공사	L=0.3km	80			80	
연무읍 안심로 인도보수공사	L=0.6km	80			80	
논산시 공영주차장 주차타워 설치 공사	227면	5,500	2,300		3,200	
취암동 공영주차장 조성사업	559면	7,400	3,700		3,700	
화물자동차 공영주차장 조성사업	미정	9,046		3,651	5,395	
반월동 공영주차장 조성사업	30면	800			800	
대교동, 부창동 공영주차장 조성사업	90면	1,000			1,000	
대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업	85면	1,800			1,800	
강경 남교리 공영주차장 조성사업	150면	3,700			3,700	
강경 중앙리 공영주차장 조성사업	40면	700			700	
강경 대흥리 공영주차장 조성사업	100면	1,800			1,800	
강경 황산리 공영주차장 조성사업	24면	400			400	
연무읍 안심리 76-99, 부창동 178-1번지 공영주차장	33면	76			76	
연무읍 동산리 894-149번지 공영 주차장 조성사업	90면	1,400			1,400	

사 업 명	사업량	사 업 비				
		계	국비	도비	시비	기타
연무읍 동산리 공영주차장 조성사업	18면	200			200	
은진면 교촌리 공영주차장 조성사업	50면	500			500	
안전한 교통환경 조성사업	1식	790			790	
버스승강장 설치 및 유지보수	1식	2,590			2,590	
논산시 교통안전을 위한 계획수립	1,000명	100			100	