


●●● 공공시설사업소



I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 시민이 행복하고 안전한 체육시설 운영
- 노후시설 정비로 문화·체육·여가 활동 공간 조성

추진전략

- 노후화된 체육시설물을 정비·보수하여 안전하고 쾌적한 체육활동 환경 조성
- 시민운동장의 인도광장 보수로 시민들의 안전한 보행 및 삶의 질 향상에 기여

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 국민체육센터 개보수 사업

◇ 국민체육센터 수영장의 노후화된 시설물을 보수 및 교체하여 안전사고를 예방하고 쾌적한 체육시설 환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 논산대로 382(국민체육센터)
- 사업기간 : 2020년 2월 ~ 8월
- 사 업 비 : 672.4백만 원(국비 136.2, 도비 200, 시비 336.2)
- 주요내용 : 노후 수영장 시설물 보수
 - 수영장 천장 마감재 및 경량철골 교체
 - 수영장 창호 틀 및 유리 교체 등

□ 그동안 추진상황

- 2020년 2월 ~ 3월 : 개보수 공사 실시설계용역 추진
- 2020년 3월 ~ 4월 : 시(市) 일상 감사 및 도(道) 계약 심사 추진
- 2020년 4월 28일 : 개보수 공사 계약 체결
- 2020년 5월 ~ 8월 : 개보수 공사 착공 및 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2020년 8월 : 개보수 공사 준공
- 2020년 8월 : 수영장 수조 수위 보충 및 수영장 설비 시범 가동
- 2020년 8월 : 수영장 개장(코로나19 상황 종료 시)

2 국민체육센터 노후 보일러 교체

◇ 국민체육센터 수영장 기계실 보일러의 내용연수 도래 및 대기환경보전법 시행령 개정안에 따라 보일러 교체하여 안전하게 생활체육시설을 운영하고 주민 편익을 증진시키고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 논산대로 382(국민체육센터)
- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 8월
- 사 업 비 : 240백만 원(시비 100%)
- 주요내용
 - 노후 보일러 4대 교체(0.8톤 × 4대 보일러)
 - 친환경 저녹스 보일러로 교체
- ☞ 질소산화물 저감 효과가 높은 저녹스 버너의 장착으로 연소방식을 개선

□ 그동안 추진상황

- 2020년 3월 ~ 4월 : 보일러 교체 실시설계용역 추진
- 2020년 4월 ~ 5월 : 보일러 교체 공사 입찰 진행
- 2020년 5월 21일 : 보일러 교체 공사 계약 체결
- 2020년 5월 ~ 8월 : 보일러 교체 공사 착공 및 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2020년 8월 : 보일러 교체 공사 준공
- 2020년 8월 : 수영장 수조 수위 보충 및 수영장 설비 시범 가동
- 2020년 8월 : 수영장 개장(코로나19 상황 종료 시)

3 시민운동장 인도광장 보수 공사

◇ 시민운동장 주변 인도광장(보도블럭) 등 노후 시설 정비와 더불어 단순한 체육시설을 시민 휴식 공간 및 새로운 문화·체육·여가 활동 공간으로 탈바꿈

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 체육로 110(시민운동장)
- 사업기간 : 2019년 12월 ~ 2021년 10월
- 사 업 비 : 1,767백만 원(국비 530, 시비 1,237)
- 주요내용 : 인도 및 주차장 정비, 휴식 공간 확충

□ 그동안 추진상황

- 2019년 12월 ~ 2020년 3월 : 보수 공사 실시설계용역 추진
- 2020년 3월 9일 : 실시설계용역 일시중지
- 2020년 3월 ~ 6월 : 사업계획 변경 등 사업 전반 재검토

□ 앞으로 추진계획

- 2020년 6월 ~ 7월 : 보수 공사 실시설계용역 재착수
- 2020년 7월 ~ 8월 : 시(市) 일상 감사 및 도(道) 계약 심사 추진
- 2020년 8월 ~ 9월 : 보수 공사 입찰 및 계약 업무 추진
- 2020년 9월 ~ 2021년 12월: 보수 공사 착공 및 추진
- 2021년 12월 : 보수 공사 준공