




산림공원과



순 서

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1. 조림 사업
2. 사방 사업
3. 산불방지 및 산림사업 지원센터 건립
4. 산림현장민원처리단 운영
5. 노성산 둘레길(테마임도) 조성
6. 산불 방지
7. 공공산림가꾸기단 운영
8. 산림병해충 방제사업
9. 보호수 생육환경 개선사업
10. 스마트 실내정원 조성사업
11. 국토공원화 사업
12. 공원 조성 및 관리 사업
13. 가로수 조성 및 관리사업
14. 논산시민공원 운영 및 관리 사업
15. 탐정호 명품 둘레길 조성
16. 양촌자연휴양림 숲속의 집 확충

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 산림의 휴양·문화 공간을 통한 시민의 행복지수 향상
- 산림사업을 통한 산림 재해 예방

추진전략

- 조림, 숲 가꾸기를 통한 지속가능한 산림경영
- 생활주변 공원·녹지·산림휴양시설 조성확대로 시민의 삶의 질 향상
- 공공산림가꾸기, 산림서비스 도우미 등을 통한 녹색 일자리 창출 확대
- 사방사업, 병해충 예찰, 산불예방 활동으로 산림 재해 방지 체계 확립

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 조림 사업

◇ 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 가치 있는 산림자원 조성 및 지속가능한 산림경영 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 11.
- 사업장소 : 논산시 가야곡면 삼전리 외 37개소
- 사업비 : 1,212백만원(국비 566, 도비 194, 시비 452)
- 사업량 : 195ha
 - 경제수조림 155ha, 큰나무조림 20ha, 지역특화조림 10ha, 미세먼지저감조림 10ha

☐ 그동안 추진상황

- '20. 2. : 춘기 조림사업 실시설계용역 완료
- '20. 3. ~ 4. : 춘기 조림사업 175ha 완료
(경제수조림 135ha, 큰나무조림 20ha, 지역특화조림 10ha, 미세먼지저감조림 10ha)

☐ 앞으로 추진계획

- '20. 10.~11. : 추기 조림사업 20ha 추진

2 사방 사업

- ◇ 사방사업의 효율적인 추진으로 재해예방 및 국토보전
- ◇ 체계적인 사방시설의 안전점검과 유지·관리 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 10.
- 사업장소 : 논산시 벌곡면 검천리 외 36개소
- 사업비 : 861백만원(국비 603, 도비 181, 시비 77)
- 사업량
 - 사방댐조성 2개소, 계류보전 1.5km, 산지사방 0.5ha, 사방시설점검 31개소 등

□ 그동안 추진상황

- '20. 2. : 사방댐, 계류보전, 산지사방사업 실시설계용역 완료
- '20. 3. : 사방댐, 계류보전, 산지사방사업 착공
- '20. 4. ~ 6. : 사방시설 점검용역 실시
- '20. 6. : 사방댐 1개소, 계류보전 1.5km, 산지사방 0.5ha 완료

□ 앞으로 추진계획

- '20. 8. : 사방댐 1개소 완료
- '20. 9. ~ 10. : 사방댐유지관리사업 추진

3 산불방지 및 산림사업 지원센터 건립

- ◇ 산불진화대 근무환경 개선으로 산불진화 효율성 제고를 통한 산림자원 보호 및 시민생활 안정에 기여
- ◇ 산림사업 장비의 효율적 관리를 통한 사업 극대화

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 연산면 어은리 산20(시유림)
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 9.
- 사 업 비 : 910백만원(국비 160, 도비 72, 시비 678)
- 주요시설 : 진화대 사무실, 진화차량 및 임업기계 차고지, 산불진화장비 보관창고

□ 그동안 추진상황

- ‘20. 2. ~ 4. : 제1, 2회 공유재산심의회 원안가결, 산불방지지원센터 설계용역
- ‘20. 5. ~ 6. : 행정절차 이행(관련실과 협의, 산지·건축허가 등)

□ 앞으로 추진계획

- ‘20. 6. ~ 11. : 산불방지 및 산림사업 지원센터 착공 및 준공

4 산림현장민원처리단 운영

◇ 시민생활과 밀접한 주택, 마을회관 등 생활권 내 위험수목 제거 등 불편사항을 직접 방문 해소하여 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 운영기간 : 2020. 2. ~ 12.
- 사 업 비 : 56백만원(시비 56)
- 운영인원 : 산림현장민원처리단 2명
- 운영방법 : 고소작업차 이용 생활민원 해소
- 활동임무
 - 주택, 마을회관 등 생활주변 위험수목 제거 및 가지치기
 - 마을 진입로, 소하천 지장목 제거 등 생활민원 해소 등

□ 그동안 추진상황

- '20. 1. ~ 2. : 산림현장민원처리단 모집·채용(2명)
- '20. 2. ~ 6. : 산림현장민원처리단 운영 및 산림현장민원 처리
(민원접수 136건 중 115건(200그루) 처리 완료)

□ 앞으로 추진계획

- '20. 6. ~ 12. : 산림생활민원 접수 및 처리

5 노성산 둘레길(테마임도) 조성

◇ 노성산 주변의 역사·문화 공간과 연계한 노성산 둘레길을 조성하여 시민의 다양한 산림휴양 공간으로 활용하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 노성면 교촌리 ~ 상월면 산성리
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11.
- 사 업 비 : 403백만원(국비 313, 도비 45, 시비 45)
- 사 업 량 : 간선임도 2.19km
 - 노성산 둘레길(테마임도) 조성 3개년 계획 중 1차년도 사업추진

☐ 그동안 추진상황

- ‘20. 1. ~ 2. : 노성산 둘레길(테마임도) 실시설계용역
- ‘20. 3. : 일상감사·계약심사 의뢰 및 문화재 현상변경허가 신청
- ‘20. 5. : 산지일시사용신고 의뢰
- ‘20. 5. : 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- ‘20. 11. : 공사 준공 예정

6 산불 방지

◇ 산불 위험시기 적극적인 대응을 통한 산불피해 최소화로 산림보호 및 시민생활 안정에 기여

□ 사업개요

- 산불조심기간: 봄철 2. 1. ~ 5. 15. / 가을철 11. 1. ~ 12. 15.
- 사 업 비 : 1,422백만원(국비 291, 도비 190, 시비 941)
- 사업내용
 - 산불방지 대책본부 설치 및 산불방지 및 진화인력 운영
 - 개인·기계화 진화장비 및 산불방지 인프라 구축
 - 산불대응 진화헬기 사용료 분담(충청남도 임차헬기 3대)

□ 그동안 추진상황

- 봄철 산불방지 대책본부 설치 운영(시·읍면동주민센터)
- 노성산 산불 방화범 검거
- 논·밭두렁 소각금지기간 운영 및 입산 통제 등
 - 입산통제 : 25개 산, 886필지, 7,104ha
 - 등산로 폐쇄 : 9개 노선, 48km
- 산불 취약지역에 산불감시원 고정 배치 및 예방활동 강화
 - 총 92명(산불감시원 44명, 전문예방진화대 48명)

□ 앞으로 추진계획

- 산불조심기간 : 여름철 6. ~ 10. / 가을철 11. 1. ~ 12. 15.
- 산불발생(신고) 빈번지역 중심의 마을단위 산불계도 홍보 확대

7 공공산림가꾸기단 운영

◇ 저소득층 등 취약계층을 고용하여 일자리를 창출하고 산물 수집 확대로 산림자원의 활용도 제고 및 산림 현장 민원 처리

□ 사업개요

- 운영기간 : 2020. 3. ~ 11.
- 사업비 : 342백만원(국비 173, 도비 50, 시비 118)
- 운영인원 : 산림바이오매스수집단 8명, 산림자원조사단 2명, 숲가꾸기패트롤 5명, 미이용 산림바이오매스수집단 11명
- 활동임무
 - 공공성이 강한 생활권 주변 산림정비 및 숲가꾸기 산물을 수집하여 산물 활용 촉진
 - 산림에서 발생하는 각종 산림피해(덩굴류, 병해충, 산림재해 등)에 신속대응하고 시민생활에 지장을 주는 현장 민원 처리

□ 그동안 추진상황

- '20. 2. ~ 3. : 공공산림가꾸기단 모집·채용(26명)
- '20. 3. ~ 6. : 공공산림가꾸기단 운영 및 산물수집

□ 앞으로 추진계획

- '20. 6. ~ 11. : 공공산림가꾸기단 운영 및 산물수집
- '20. 10. ~ 11. : 읍·면·동 땀감나누기사업 추진

8 산림병해충 방제사업

◇ 산림병해충(소나무재선충병 포함)에 대한 조기발견·적기 방제로 산림생태계의 건강성 유지

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 460백만원(국비 90, 도비 111, 시비 259)
- 사 업 량
 - 산림병해충 예찰방제단 4명, 소나무류 이동단속원 2명
 - 산림병해충 방제 274ha(일반병해충 159ha, 소나무재선충병 55ha)

□ 그동안 추진상황

- '20. 1. ~ 3. : 소나무재선충병 예방나무주사사업(54ha)
- '20. 2. ~ 6. : 산림병해충 예찰방제단 1개단(4명) 운영
- '20. 3 : 소나무재선충병 피해우려목 사전제거(22본)
- '20. 4. ~ 6. : 소나무류 이동단속원 1개단(2명) 운영

□ 앞으로 추진계획

- '20. 6. ~ 10. : 소나무재선충병 지상방제사업 실시(20ha)
- '20. 6. ~ 10. : 일반병해충 방제사업 실시(159ha)
- '20. 10. ~ 12. : 소나무재선충병 예방나무주사사업 실시(40ha)

9 보호수 생육환경 개선사업

◇ 보존 또는 증식가치가 있는 보호수의 생육환경을 개선하여
지속 보존 가능한 보호수로 관리하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11.
- 사 업 비 : 216백만원(도비 20, 시비 196)
- 사 업 량
 - 보호수 외과수술, 인공구조물 제거 등 생육환경 개선 50본
 - 보호수 주변 환경정비사업 55본
- ※ 논산시 보호수 : 183본

☐ 그동안 추진상황

- ‘20. 1. ~ 5. : 보호수 외과수술 및 생육환경 개선사업(16개소, 50본)
- ‘20. 2. ~ 6. : 보호수 주변 정비사업(18개소, 55본)

☐ 앞으로 추진계획

- ‘20. 6. ~ 12. : 수시 점검하여 고사지 제거 및 병해충 방제로
민원 사전해소

10 스마트 실내정원 조성사업

◇ 식물 자동화 관리기술을 활용, 노후 산업단지 입주기업 내 스마트 실내정원을 조성하여 근로환경 개선 및 국민편의 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 노후 산업단지 내 4개소
- 사업기간 : 2020. 4. ~ 10.
- 사업비 : 120백만원(국비 60, 도비 12, 시비 48)
 - ※ 1개소 당 30백만원 소요
- 주요내용
 - 산업단지 내 실내 유휴공간(3m×3m 내외)에 스마트 실내정원 조성
 - 스마트 실내정원 내 조경식물 및 산소발생기, 향기발생기, 소리발생기 등 설치로 실제 정원과 유사한 환경 제공
 - 휴게시설(테이블, 의자 등) 설치로 휴게공간 제공

□ 그동안 추진상황

- '20. 3. : 입주기업 수요조사 및 사업대상지 결정
- '20. 4. : 광역부처 사업매뉴얼 시달
- '20. 5. ~ 6. : 사업대상지 현장조사 및 설계 진행중

□ 앞으로 추진계획

- '20. 6. : 1개소 설계완료 및 조성공사 추진
- '20. 6. ~ 10. : 3개소 설계 및 조성공사 추진

11 국토공원화 사업

◇ 도시환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상을 위하여 아름답고 깨끗한 녹색환경 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 싹지공원 및 가로화단
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사업내용
 - 생활권 싹지공원 조성
 - 가로경관 및 시설물 정비, 공원녹지 수목 유지관리
 - 지자체 도시숲(산림공원, 녹색싹지숲, 명상숲), 나눔숲 조성
 - 맞춤형 주민녹지환경 조성
- 사 업 비 : 936백만원

☐ 그동안 추진상황

- '20. 1. ~ 6. : 성동산업단지 싹지공원 외 8개소(1385㎡) 조성
- '20. 5. : 맞춤형 주민녹지환경 3개소(성동,부적,연산) 조성
- '20. 5. : 명상숲(논산여중), 녹색싹지숲(논산문화원 앞), 나눔숲(선재어린이집) 준공

☐ 앞으로 추진계획

- '20. 6. : 강경산림공원(채운산) 준공예정
- '20. 6. : 맞춤형 주민녹지환경 1개소(취암) 준공예정
- '20. 6. ~ 10. : 제초작업 및 수목 전지·전정 추진
- '20. 6. ~ 12. : 가로경관 정비 및 시설물 등 유지관리

12 공원 조성 및 관리 사업

◇ 도심 내 공원 조성으로 휴식공간 및 편의시설을 확충하고 지속적인 공원 관리로 시민들에게 쾌적하고 안전한 공원 환경 제공

□ 사업개요

[단위: 백만원]

사 업 명	사업기간	총사업비	당해예산액	비 고
계		8,607	2,182	
상월공원 조성사업 ▪ 근린공원(24,017㎡) ▪ 상월면 신충리 522-3 일원	‘18. 10. ~ ‘21. 12.	5,029	-	3회 추경예산 편성 시 토지보상비 2,338백만원 요구예정
연산문화마을 공원 조성사업 ▪ 소공원(9,416㎡) ▪ 연산면 임리 6-4 일원	‘19. 03. ~ ‘21. 06.	1,156	-	
2호 소공원 조성사업 ▪ 소공원(533.8㎡) ▪ 화지동 31-9 일원	‘18. 05. ~ ‘20. 11.	540	300	
공원 관리 및 기타사업 ▪ 공원 및 녹지 유지관리 및 정비 ▪ 2030년 공원녹지 기본계획 수립 용역 ▪ 강경젓갈문화체험공원 야외무대 설치	‘20. 01. ~ ‘20. 12.	1,882	1,882	

□ 그동안 추진상황 및 앞으로 추진계획

【 상월공원 조성사업 】

- ‘19. 10. ~ 현재 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 추진
- ‘20. 3. : 보상계획 공고 및 소규모 환경영향평가 용역 착수
- ‘20. 6. : 주민설명회 실시
- ‘20. 6. ~ 9. : 토지 및 지장물 등 보상 추진
- ‘20. 7. ~ 10. : 도시관리계획 결정 신청 및 고시
- ‘20. 11 ~ 12. : 실시계획인가 및 각종 인허가 이행
- ‘21. 2. ~ 12. : 조성공사 발주 및 준공

【 연산문화마을 공원 조성사업 】

- ‘19. 7. ~ 현재 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 추진
- ‘20. 6. : 주민설명회 실시
- ‘20. 6. : 공유재산 용도변경 추진
- ‘20. 7. ~ 10. : 도시관리계획 결정 신청 및 고시
- ‘20. 11 ~ 12. : 실시계획인가 및 각종 인허가 이행
- ‘21. 2. ~ 6. : 조성공사 발주 및 준공

【 논산 2호 소공원 조성사업 】

- ‘19. 11. ~ ‘20. 03. : 도시관리계획 결정(변경) 신청 및 고시
- ‘20. 1. : 국유지(기획재정부) 매수 신청
- ‘20. 5. : 실시계획인가 신청
- ‘20. 6. ~ 7. : 국유지 매수절차 이행
- ‘20. 7. : 실시계획인가 고시 및 각종 인허가 이행
- ‘20. 8. ~ 11. : 조성공사 발주 및 준공

【 공원 관리 및 기타사업 】

- ‘20. 1. ~ 5. : 공원 시설물 보수 등 유지관리 8건 완료
- ‘20. 4. ~ 5. : 도시공원 수목유지관리 및 제초작업 4건 완료
- ‘20. 4. : 공원 및 녹지 병해충 방제사업 착수
- ‘20. 6 ~ 7. : 공원, 녹지 해충퇴치기 설치사업 실시
- ‘20. 6. : 2030년 공원녹지 기본계획 수립 용역 발주
- ‘20. 6. ~ 7. : 강경젓갈문화체험공원 야외무대 설치사업 실시설계 실시
- ‘20. 7. ~ 8. : 강경젓갈문화체험공원 야외무대 설치사업 공사 실시

13 가로수 조성 및 관리사업

◇ 가로수 조성 및 병해충 방제 등 관리로 쾌적하고 아름다운 도시 이미지 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 가로수
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 11.
- 사업내용
 - 명품 및 도시숲 가로수 조성사업
 - 가로수 및 가로화단 수목 전정사업
 - 가로수 병해충 방제사업
 - 가로수 및 가로화단 제초작업
- 사 업 비 : 370백만원

☐ 그동안 추진상황

- '20. 4. : 젓갈테마공원 가로수 생육환경개선사업 준공
- '20. 5. : 탑정호 순환로 가로수 정비사업, 가로수 결식지 보식 사업, 채운면사무소 주변 가로수 생육환경 개선사업 준공
- '20. 5. : 가로수 병해충 방제사업, 가로수 식재지 제초작업 착수
- '20. 6. : 가로수 등 제초작업(2개소) 준공

☐ 앞으로 추진계획

- '20. 6. ~ 11. : 가로수 병해충 방제 및 제초 등 유지관리사업 추진

14 논산시민공원 운영 및 관리 사업

◇ 논산시민공원 내 조경 및 시설물 유지관리로 아름답고 편안한 휴식 공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시민공원
- 사업내용
 - 시민공원 장미원 및 스물웨딩공간 조성사업
 - 시민공원 자연학습장 조성사업
 - 수목 병해충 방제사업
 - 시민공원 유지관리사업
- 사 업 비 : 955백만원

□ 그동안 추진상황

- ‘20. 1. ~ 5. : 화초류 및 야생화 식재, 벽천폭포 정비, 조경수 식재공사 등 유지관리사업 13건 완료
- ‘20. 3. ~ 5. : 장미원 및 스물웨딩공간 조성 실시설계
- ‘20. 5. : 거울연못 분수대 공사 완료

□ 앞으로 추진계획

- ‘20. 6. : 자연학습장 조성공사 보완 실시설계
- ‘20. 6 ~ 10. : 장미원, 스물웨딩공간 조성 공사 실시
- ‘20. 6 ~ 11. : 시설물 유지보수, 병해충 방제 및 제초작업 실시
- ‘20. 7. ~ 10. : 자연학습장 조성공사 실시

15 탐정호 명품 둘레길 조성

◇ 탐정호의 빼어난 경치, 주변의 문화자원, 수변개발사업을 연계한 명품 둘레길 조성을 통한 관광인프라 확대 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 탐정호 일원
(부적면 신평리 대명산~충곡리 수락산~신평리 고정산)
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2021. 12.
- 총사업비 : 1,500백만원(도비 900, 시비 600)
※ 2020년도 예산확보 : 420백만원
- 주요내용 : 탐정호 명품둘레길 코스 개발 및 조성,
둘레길 안내판 설치, 둘레길 리플릿 제작 등

□ 그동안 추진실적

- '20. 5월 : 도시생활권(탐정호 소풍길일원) 등산로 정비사업 : 3.5km

□ 앞으로 추진계획

- 탐정호 명품둘레길 조성사업 기본 및 실시설계로 체계적인 명품둘레길 조성 · 관리
- 탐정호 자연생태공원과 연계 조성하여 시너지 효과 극대화

16 양촌자연휴양림 숲속의 집 확충

◇ 양촌자연휴양림 내 안락하고 편안한 숲속의 집 확충을 통한 질 높은 산림휴양서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면 남산리 산12-1번지 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 2,500백만원(국비 1,250, 도비 625, 시비 625)
- 주요내용 : 숲속의 집(12인용) 4동 증축, 사진 포토존 설치, 전기 및 오수처리시설 등 기반시설 공사 등

□ 그동안 추진상황

- ‘20년 5월~10월 : 양촌자연휴양림 2지구 조성사업 실시설계용역
⇒ (주)강호엔지니어링 건축사사무소 (충남 천안소재)

□ 앞으로 추진계획

- ‘20년 10월 ~ 11월 : 계약심사 등 행정절차
- ‘20년 11월 ~ ‘21년 12월 : 사업 착수 및 준공