


●●● 희망마을건설과



순 서

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1. 농촌생활환경 정비사업 추진
2. 농로기반시설 확충
3. 용·배수로 기반시설 확충
4. 주민숙원사업 추진
5. 양촌면 사반교 재가설공사
6. 물순환형 수변도시 조성(종교천정비)
7. 종교천(대교동) 쌈지주차장 조성사업
8. 종교소하천 환경개선사업
9. 국가하천 유지보수사업
10. 대흥천 생태하천 복원사업
11. 소하천(덕실, 양지, 한천) 정비사업
12. 국·공유재산 관리
13. 전문건설업 및 건설기계 관리

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 농촌지역의 기초생활환경개선, 문화복지시설의 종합정비·확충으로 정주여건 개선
- 농촌개발사업의 적극 추진으로 맞춤형 주민숙원사업 해결
- 재해사건예방 및 친환경 하천조성을 통한 시민 휴식공간 제공
- 건설업체 역량강화 및 건설기계사업의 건전한 시장질서 확립



추진전략

- 농업기반시설 확충, 주거환경개선 등 농촌생활환경의 종합정비를 통한 영농생활 편의증진 및 농업 생산성 향상
 - 현장 중심의 신속한 민원해결로 시민 불편사항 적극 해소
 - 하천 치수사업을 통한 재해 사전예방과 친환경 하천조성으로 친수공간 확보
 - 전문건설업 및 건설기계 등의 효율적인 관리를 통한 건전한 건설 산업시장 활성화 및 경쟁력 강화
- ⇒ **주민 불편사항 적극 해소로 신뢰받는 건설행정 구현**

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 농촌생활환경 정비사업 추진

◇ 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설의 종합적인 정비·확충으로 정주여건 개선과 지역의 균형발전 도모 및 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면, 부적면 일원
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,700백만원
- 주요내용

(단위:백만원)

사업대상지		사 업 량	사 업 비(전환사업)				비 고
지구명	위치		계	국비	도비	시 비	
계	2개면		1,700	-	-	1,700	
양촌	양촌면 일원	- 마을안길 정비 L= 2.5km - 배수로정비 L= 3.2km - 인도 정비 L= 1.8km	1,000	-	-	1,000	2년차 (3개년)
부적	부적면 일원	- 마을안길 정비 L= 2.2km - 배수로정비 L= 2.5km - 아스콘포장 L= 1.5km	700	-	-	700	사업착수 (3개년)

※ 2020년 지방이양사업

□ 그동안 추진상황

- 2020. 01. : 2020년도 농촌생활 환경정비사업 실시설계용역 착수
- 2020. 03. : 실시설계용역 완료 및 공사계약 추진
- 2020. 03. : 공사 계약 및 착공

※ 종합진도율 : 양촌면 20.0%, 부적면 30.0%

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 12. : 토지보상 실시 및 공사 준공

2 농로기반시설 확충

◇ 비포장 농로를 정비하여 통행불편 해소 및 농촌생활환경 개선을 통한 농업생산성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 6월
- 사 업 비 : 1,598백만원
- 주요내용

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사 업 비				비고
			계	국비	도비	시비	
계	37개 지구	농로포장 (L=14.9km)	1,598	-	85	1,513	
연무읍 봉동3리 농로포장공사 등	연무 봉동3리 외 28개 지구	농로포장 (L=6.8km)	728	-	-	728	
기계화 경작로 확·포장사업	연무지구 외 5개 지구	농로포장 (L=6.6km)	700	-	-	700	지방 이양 사업
기계화 경작로 확·포장사업	안심지구 외 1개 지구	농로포장 (L=1.5km)	170	-	85	85	도비 사업

□ 그동안 추진상황

- 2020. 01. : 농로기반 및 기계화경작로 확포장 실시설계용역 착수
- 2020. 03. : 공사 착공
- 2020. 06. : 공사 준공
- ※ 종합진도율 : 100.0%

□ 앞으로 추진계획

- 해당 없음

3 용·배수로 기반시설 확충

◇ 토사 수로에 대한 용·배수로의 구조물화를 통하여 농업 생산성 향상 및 안전영농 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 6월
- 사 업 비 : 5,489백만원
- 사업내역 : 197개 지구

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사업비	사 업 량	비 고
연무읍 고내3리 배수로정비공사 외 196건	연무읍 고내3리 외 196개 지구	5,489	수로관부설 (L=48,500m)	

※ 소규모 지구(30,000천원 이하) 152건 2,930백만원 읍면동 재배정 추진

□ 그동안 추진계획

- 2020. 01. : 실시설계용역 착수
- 2020. 02. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공
- 2020. 06. : 공사 준공

※ 종합진도율 : 90.5%

□ 앞으로 추진계획

- 해당없음

4 주민숙원사업 추진

◇ 주민불편사항을 해소하고 쾌적한 농촌 생활환경을 조성하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업위치 : 논산시 일원
 - 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
 - 사 업 비 : 3,430백만원(도비 250, 시비 2,905)
 - 주요내용 : 마을안길 및 마을배수로 정비, 쉼터조성, 마을회관 신축 등
- (단위:백만원)

사 업 명	소 계				희망마을건설과			읍·면·동			비고
	건수	사업비			건수	사업비		건수	사업비		
		계	도비	시비		도비	시비		도비	시비	
합 계	121	3,400	250	2,905	21	220	1,102	102		2,048	
주민숙원사업	113	2,900		2,900	16		882	99		2,018	
정주환경개선사업 (도비보조사업)	8	500	250	250	5	220	220	3	30	30	

□ 그동안 추진상황

- 2019. 12. ~ 2020. 02. : 합동설계반 운영 및 실시설계용역 추진
 - 2020. 03. ~ 06. : 주민숙원사업(본예산) 착공 및 준공
 - 2020. 06. : 주민숙원사업(추경예산) 실시설계용역 추진
- ※ 종합진도율 : 88.7%

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 07. ~ 12. : 주민숙원사업(추경예산) 착공 및 준공

5 양촌면 사반교 재가설공사

◇ 노후교량 정밀안전진단 결과 E등급 판정을 받은 사반교에 대하여 안전한 주민통행환경을 개선하기 위하여 교량 재가설 추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 양촌면 양촌리 지내
- 사업기간 : 2019년 11월 ~ 2020년 12월
- 사업비 : 630백만원(특별교부세 300, 시비 330)
- 주요내용 : 교량 재가설 L=20.0m, B=6.6m

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연차별 투자계획		비 고
		2019년	2020년	
계	630	600	30	
특별교부세	300	300	-	
시비	330	300	30	

□ 그동안 추진상황

- 2019. 11. ~ 2020. 04. : 실시설계용역 추진
- 2020. 04. : 일상감사 및 계약심사 추진
- 2020. 05. : 공사 발주
- 2020. 06. : 공사 착공
- ※ 종합진도율 : 10.0%

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 10. : 공사 준공

6 물순환형 수변도시 조성(중교천정비)

- ◇ 원도심을 관통하는 중교천 정비를 통하여 주거환경 개선 및 시민들의 삶의 질을 향상시키고 화지시장을 중심으로 지역경제 살리기 및 원도심 활성화 방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 화지동 ~ 부창동(등화배수펌프장)
- 사업기간 : 2011년 3월 ~ 2021년 12월
- 주요내용 : 하천정비 L=2.15km(복개구간 0.48km), 교량 8개소
- 사 업 비 : 43,922백만원(공사비 21,260, 보상비 19,650, 시설부대비 3,012)
- ※ 총사업비 조정 완료(31,765백만원 → 43,922백만원(증 12,157백만원))

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기 투자	연도별 투자계획(지방이양사업)		
			계	2020년	2021년 이후
계	43,922	32,778	11,144	2,383	8,761
국 비(60%)	19,666	19,666			
도 비(12%)	11,957	3,933	8,024	1,716	6,308
시 비(28%)	12,299	9,179	3,120	667	2,453

- 종합진도율 : 59.0%

□ 그동안 추진상황

- 2011. 11. 02. : 실시설계 용역 착수
- 2015. 02. 25. : 실시설계 용역 완료
- 2016. 01. 11. : 총사업비(1차) 변경 승인 (25,817백만원→35,161백만원)
- 2016. 10. 06. : 물순환형 수변도시 조성사업 공사 착공

- 2018. 02. 09. : 사업 추진상황 설명회 개최(통장, 지도자, 부녀회장 등 대상)
- 2018. 02. 21. : 사업 추진상황 설명회 개최(화지시장 상인 대상)
- 2018. 10. 08. : 중앙4교 관련 현장공청회 개최
- 2019. 06. 05. : 호안 1.2km 및 교량 6개소 설치 완료
- 2019. 10. 15. : 총사업비(2차) 변경 승인
(35,161백만원 → 31,765백만원, 감3,396)
- 2019. 12. 18. : 총사업비(3차) 변경 승인
(31,765백만원 → 43,922백만원, 증12,157백만원)
- 2020. 06. 05. : 화지시장 구간 자연석 호안 시공

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. : 중앙교(한일전기 및 동원마트 앞) 시공 추진
- 2020. 12. : 중앙3교 ~ 중앙교 구간 완료(화지시장 구간)
- 2021. 12. : 중앙교 ~ 부창1교 구간 완료(전체공사 완료)

7 중교천(대교동) 쌈지주차장 조성사업

◇ 화지시장 인근의 노후주택단지를 주차장으로 정비하여 전통시장 이용객의 편의도모와 원활한 차량흐름을 확보하여 원도심의 주차난 해소 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 대교동 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 3,000백만원(도비 1,000, 시비 2,000)
- 주요내용 : 주차장 설치 A=1,809m²

□ 그동안 추진상황

- 2019. 01. : 도시관리계획(변경) 고시(면적변경)
- 2019. 03. : 실시설계용역 착수 및 보상협의 요청(1차 통지)
- 2020. 05. : 재평가 및 보상협의 요청(7차 통지)
- 보상협의 현황

(2020년 6월 기준)

구 분	보상 대상			협의 완료			미 협 의			비고
	합계	토지	지장물 등	소계	토지	지장물 등	소계	토지	지장물 등	
보상내역 (필지)		16	15동		10	9동		6	6동	
보상수량 (m ²)		1,809			1,430			379		
보 상 금 (백만원)	2,271	1,199	1,072	1,899	975	914	382	224	158	

※ 종합진도율 : 83.2%

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 07. : 지장물 철거 및 공사 착수
- 2020. 12. : 사업 준공 예정

8 중교소하천 환경개선사업

◇ 원도심을 관통하는 소하천의 하상정비를 통한 오염토사 제거(치환) 및 산책로 등 조성하여 원활한 물 흐름 유도하고, 주민들에게 쾌적하고 아름다운 하천환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 화지동, 대교동 일원(중교천 합류부 ~ 대교펌프장)
- 사업기간 : 2020년 5월 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,000백만원(도비 500, 시비 500)
- 주요내용 : 소하천 환경정비 L=0.66km
 - 세부내용 : 하상준설·치환, 저수로(바닥·호안) 및 산책로 정비 등

□ 그동안 추진상황

- 2020. 04. : 道 특별조정교부금 예산확보 및 실시설계 발주
- 2020. 05. : 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 07. : 실시설계용역 완료
- 2020. 08. : 공사 발주 및 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

9 국가하천 유지보수사업

◇ 국가하천 내 제방 및 산책로 등 예초, 친수시설물 보수를 통하여 이용하는 시민들에게 쾌적한 친수공간 제공하여 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 국가하천(금강, 논산천, 노성천, 강경천) 일원
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 680백만원(국비 680)
- 주요내용 : 국가하천 제방 및 둔치 예초, 친수시설물 보수
국가하천 내 배수통문·제방 정밀안전점검 용역,
국가하천 친수시설물 보수 등

□ 그동안 추진상황

- 2020. 05. : 국가하천 제방 5개소 정밀안전점검 및 예초(1회차) 착공
- 2020. 06. : 친수시설물 보수
※ 종합진도율 : 20.0%

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. : 국가하천 제방 5개소 정밀안전점검 준공
- 2020. 08. : 친수시설물 유지보수
- 2020. 08. : 국가하천 예초(2회차) 실시
- 2020. 10. : 친수시설물 유지보수
- 2020. 11. : 국가하천 예초 준공
- 2020. 12. : 친수시설물 유지보수

10 대흥천 생태하천 복원사업

◇ 도심하천 정비를 통한 주거환경 개선 및 시민 삶의 질 향상
및 오염원 유입저감 등 수생태계 건전성 회복

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 산양리 ~ 대흥리 지내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국 1,500, 시 1,500)
- 주요내용 : 생태하천 복원 L=1.04km
 - 세부내용 : 생태습지 2개소, 식생수로 10개소, 가동보 2개소, 비점오염저감시설 1개소, 보도교 및 교량 2개소, 축제(0.12km), 보축(0.87km), 고수호안(0.22km) 등

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연차별 투자계획			비 고
		2018년	2019년	2020년	
계	3,000	300	1,000	1,700	
국비(도비)	1,500	150	500	850	2020년 지방이양사업
시비	1,500	150	500	850	

□ 그동안 추진상황

- 2020. 03. : 소규모환경영향평가 협의(금강유역환경청)
- 2020. 05. : 기본 및 실시설계 기술검토 요청(금강유역환경청)
- 2020. 06. : 소규모환경영향평가 협의완료

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 07. : 기본 및 실시설계 기술검토 협의(금강유역환경청),
- 2020. 08. : 생태복원 심의위원회 상정(충청남도)
- 2020. 09. : 대흥천 생태하천 복원사업 발주
- 2022. 12. : 사업 준공 예정

11 소하천(덕실, 양지, 한천) 정비사업

◇ 미 개수된 소하천에 대한 친환경적 정비 및 재해 위험지역 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 별곡면 덕곡리, 연무읍 양지리, 상월면 한천리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년)
- 사 업 비 : 10,036백만원
- 주요내용 : 하천정비 3개소(덕실·양지·한천), 총 L=4.21km
 - 세부내용 : 조정석 쌓기, 둑마루 및 교량설치 등

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기 투자	2020년	비 고
계	10,036	4,086	5,950	
국 비	5,018	2,043	-	
시 비	5,018	2,043	5,950	'20년 지방이양사업비

□ 그동안 추진상황

- 2018. 12. : 기공품의 및 공사착공(전체분, 1차분)
- 2019. 09. : 한천 소하천 정비공사 준공(1차분)
- 2019. 12. : 양지 소하천 정비공사 준공(1차분)
- 2020. 03. : 덕실 소하천 정비공사 준공(1차분),
 덕실·양지·한천소하천 정비공사 착수(2차분)

※ 종합진도율 : 덕실천(78.0%), 양지천(70.0%), 한천(68.0%)

□ 추진계획

- 2020. 12. : 덕실 소하천 정비공사 2차분 준공(전체 완료)
- 2021. 06. : 양지·한천 소하천 정비공사 2차분 준공(전체 완료)

12 국 · 공유재산 관리

◇ 국유재산(행정재산)과 도유재산(폐천부지)의 재산보호와 효율적인 관리·처분으로 세외수입 확대 및 주민 편익증진 도모

□ 재산관리현황

(2020년 6월 기준)

구 분		필 지	면 적(m ²)	사용·수익 허가내역
계		36,623	48,193,171	
국유 재산	국토교통부소관(건설정책)	15,007	21,883,873	- 필지수 : 154필지 - 면 적 : 31,094m ²
	농림축산식품부소관(희망마을)	9,886	19,385,438	- 필지수 : 55필지 - 면 적 : 3,527.87m ²
도유재산(하천)		1,203	552,168	
폐천부지(도유재산)(건설정책)		240	105,782	- 필지수 : 61필지 - 면 적 : 53,086m ²
시유재산(희망마을, 지역개발, 하천)		9,428	5,753,068	

□ 그동안 추진상황

- 2020. 02. : 농림부소관 목적외사용료 부과(55건/1,558천원),
국토부소관 국유재산 임대료(154건/6,249천원),
도유재산(폐천부지) 대부료 부과(52건/3,567천원),
- 2020. 04. : 국 · 공유재산 실태조사 계획수립 및 사전준비
- 2020. 05. : 국유재산 용도폐지 및 자산관리공사 인계(7건/1,087m²)

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. ~ 12. : 국 · 공유재산 이용실태 현황조사 실시,
유휴재산의 대부 · 사용허가 또는 매각 추진,
채납대상자 분기별 독촉고지

13 전문건설업 및 건설기계 관리

- ◇ 전문건설업 및 건설기계 등의 효율적인 관리를 통한 건전한 건설 산업시장 활성화 및 경쟁력 강화

□ 전문건설업 및 건설기계 현황

○ 전문건설업 등록 현황

(2020.6.1.기준)

계	종합건설업	전문건설업	비 고
335 (534)	39 (48)	296 (486)	()는 업종수

○ 건설기계 등록 현황

(단위:대)

구분	계	불도저	굴착기	로더	지게차	덤프 트럭	가중기	롤러	콘크리트 믹서트럭	콘크리트 펌프	모터 그레이더	기타
논산시	2,833	12	872	235	1,275	253	19	7	97	26	1	36

○ 건설기계조종사 면허소지자 현황

(단위:건)

구분	계	불도저	굴착기	로더	지게차	가중기	롤러	모터 그레이더	3톤미만 지게차	3톤미만 굴착기	3톤미만 로더	기타
논산시	5,301	63	1,135	212	1,135	108	27	12	1,957	412	67	173

□ 그동안 추진상황

- 2020. 01. ~ 05. : 건설산업기본법 위반업체 행정처분 실시
(등록말소 2건 ,영업정지 7건, 과태료 21건),
건설기계조종사면허증 발급(221건),
건설기계조종사면허 적성검사 실시(365건)

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. ~ 12. : 2020년 적성검사 대상자 중 미응시자 206명에
대한 적성검사 안내
- 2020. 10. ~ 12. : 관내 전문건설업체 실태조사 실시