




안전도로과



순 서

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1. 안전하고 편리한 도로개설
2. 논산시 보행자길 정비사업
3. 안전한 보행환경 조성사업(공모사업)
4. 공영주차장 조성 추진(공약)
5. 안전한 교통환경 조성사업
6. 버스승강장 설치 및 유지보수
7. 논산시 교통안전을 위한 계획수립

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 시민이 편리하게 이동할 수 있는 도로 환경 조성
- 안전한 도로 환경을 제공하는 교통안전시설 조성·관리
- 주차장 조성·버스승강장 등 쾌적한 교통기반시설 조성

추진전략

- 지역 균형 발전과 관광자원 개발을 위한 도로기반시설 확충
- 도로개선 및 정비 등으로 편리한 도로환경 조성
- 안전한 보행환경 조성을 위한 인도 신설 및 관리
- 주차장 확보를 통한 접근성 향상 및 교통흐름 유도
- 안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전시설 확충 및 정비
- 대중교통이용 활성화를 위한 버스승강장 등 확충 및 정비
- 교통사고예방을 위한 교통안전계획 수립

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 안전하고 편리한 도로개설

◇ 시도 및 농어촌도로 개설을 통해 시민의 교통편익 증진 및 생활환경 개선에 기여하고자 함

□ 사업현황

구분	사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	추진사항	비고
	합계			L=15,126m, B=5~12m	19,160		
1	시도2호(신교~외성) 확포장공사(3차)	부적면 외성리 반송리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,560m, B=10m (인도1.5m포함)	510	-실시설계용역중지중 -재해영향평가, 소규모 환경영향평가추진중 (7월완료예정)	당해예산 (도비2.5억)
2	시도7호(탐정~종연) 교량설치공사	가야곡면 종연리 일원	2019.10 ~ 2020.12	교량설치 L=160m, B=12m	700	-20.01:실시설계용역발주 (용역중지중) -관급자재선정예정	당해5억 명시2억 (도비2.5억) (총사업비 60억)
3	광석면도 101호 확포장공사(2차)	광석면 갈산리, 득윤리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=658m, B=10.3m (인도1.8m포함)	1,100	-19.12.16:실시설계 용역완료 -보상중 -공사착공:20.03.26 -준공기한:21.03.20	당해4억, 명시7억
4	연무리도 203호 확포장공사	연무읍 황화정리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,285m, B=8.0m (인도1.5m포함)	1,200	-20.02:실시설계용역 준공 -보상중 -공사착공:20.04.27 -준공기한:21.04.26	당해6억 명시6억
5	채운리도 206호 확포장공사	채운면 십암리 일원	2020.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,023m, B=6.5m	700	-19.05.03:실시설계 용역완료 -보상추진중(20.04.21분 할측량의뢰) -소규모환경영향평가및 재해영향평가추진중(07 월준공예정)	당해예산 (도비3.5억) (총사업비 18억)
6	양촌리도 212호 확포장공사	양촌면 도평리 일원	2020.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=660m, B=6.5m	700	-19.02.19:실시설계 용역완료 -보상추진중(20.04.24분 할측량의뢰)	당해예산 (도비3.5억) (총사업비 12억)

2020년 주요업무 추진상황 보고 (산업건설위원회)

구분	사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	추진사항	비고
7	시도5호 확포장 사업(2차)	연무읍 고내리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=658m, B=10.0m (인도1.5m포함)	1,500	-19.12.23:실시설계 용역완료 -공사착공:20.04.20 -준공기한:21.04.19	명시15억 (도비3억)
8	시도12호 확포장공사	가야곡면 산노리 일원	2018.05 ~ 2020.12	도로확포장 L=452m, B=8.5m 교량가설 L=60m, B=11m	3,000	-19.12.16:실시설계 용역완료 -공사착공:20.05.01 -준공기한:21.04.30	명시30억 (도비5억)
9	시도13호 확포장 사업	상월면 학당리 일원	2018.10 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,300m, B=8.5m 교량가설 L=27m, B=11m	2,500	-실시설계용역 중지중 (환경영향평가완료및농 어촌공사등관련기관협 의내용반영중) -20.07월:설계완료예정 -20.08월:공사발주예정	명시25억 (도비5억)
10	연산면도 104호 확포장공사(2차)	연산면 신양리 일원	2019.06 ~ 2020.12	도로확포장 L=180m, B=8.0m	500	-2018.03:설계용역준공 -공사착공:20.06.08 -준공기한:21.06.07	명시5억
11	양촌면도 103호 확포장공사(2차)	양촌면 남산리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=1,400m, B=8.5m	1,500	-실시설계용역 중지중 -소규모환경영향평가, 재해영향평가완료후 설계반영중 -20.07월:설계완료예정 -20.08월:보상추진예정	명시15억
12	양촌면도 103호 확포장공사(3차)	양촌면 산직리 일원	2019.07 ~ 2020.12	도로확포장 L=800m, B=8.5m	50	-실시설계용역 중지중 -노선검토협의중	명시0.5억
13	연무농도 302호 확포장공사	연무읍 마전리 일원	2019.01 ~ 2020.12	도로확포장 L=800m, B=3~6.5m	600	-20.01:설계용역준공 -보상중 -공사착공:20.04.24 -준공기한:20.10.20	명시6억 (도비3억)
14	국지도 68호 연결도로 개설공사	강경읍 채운리 일원	2019.07 ~ 2020.12	도로개설 L=400m, B=5.0m	1,000	-20.05.11:실시설계용역 완료 -20.05.19:일상감사완료 -20.06:계약심사진행중 -20.07:공사착공예정	명시10억 (도비5억)
15	연산리도 205호 (송산~사포) 확포장공사	연산면 송산리 일원	2018.11 ~ 2020.05	도로확포장 L=1,320m, B=6.5m	1,000	-공사완료 (준공기한20.05.29)	사고이월
16	가야곡리도 206호 확포장공사	가야곡면 산노리 일원	2018.04 ~ 2020.06	도로확포장 L=381m, B=6.5m	500	-공사중 (준공기한20.06.28)	사고이월
17	노성리도 207호 확포장공사	노성면 호암리 일원	2019.02 ~ 2020.04	도로확포장 L=1,760m, B=6.5m	1,900	-공사완료 (준공기한20.04.15)	사고이월
18	연무리도207호 확포장공사	연무읍 안삼리 일원	2019.07 ~ 2020.04	도로확포장 L=82m, B=8.5m	200	-공사완료 (준공기한20.04.20)	사고이월

☐ 추진계획

- 2020. 02월 : 실시설계 완료
- 2020. 03월 : 도로확포장공사 착공
- 2020. 12월 : 공사 완료

□ 기대효과

- 차량통행 불편 해소 및 보행자 안전확보, 농산물의 원활한 수송 도로
- 도로개설을 통한 지역균형 발전 도로 및 사회적 갈등 해소

□ 사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	시도2호 (신교~외성) 확포장공사 (3차)	- 재해영향평가, 소규모환경영향평가 완료							- 보상추진 - 예산확보후 공사추진(총사업비30억)				
2	시도7호 (탑정~중연) 교량설치 공사	- 실시설계용역 추진 - 관급자재심의 - 하천점용 등 인허가추진							- 예산확보후 공사추진(총사업비60억)				
3	광석면도 101호 확포장공사 (2차)	- 일상감사 및 계약심사완료		- 공사추진(착공:20.03.26)									
4	연무리도 203호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사완료		- 공사추진(착공:20.04.27)									
5	채운리도 206호 확포장공사	- 설계보완		- 보상추진중(20.04.21분할측량의뢰) - 예산확보후 공사추진(총사업비18억) - 소규모환경영향평가 및 재해영향평가 추진중(07월준공예정)									
6	양촌리도 212호 확포장공사	- 설계보완		- 보상추진중(20.04.24분할측량의뢰) - 예산확보후 공사추진(총사업비12억)									
7	시도5호 확포장 사업(2차)	- 일상감사 및 계약심사완료		- 공사추진(착공:20.04.20)									
8	시도12호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사완료		- 공사추진(착공:20.05.01)									

2020년 주요업무 추진상황 보고 (산업건설위원회)

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	시도13호 확포장 사업	-소규모환경영향평가용역 금강청협의 완료					-농어촌공사등 관계기관협의		- 일상감사 및 계약심사후 공사발주 - 보상 및 공사추진				
10	연산면도 104호 확포장공사 (2차)	-설계보완 및 일상감사, 계약심사 완료					- 공사추진(착공:20.06.08)						
11	양촌면도 103호 확포장공사 (2차)	- 재해영향평가, 소규모환경영향평가 완료				- 설계완료(설계반영 및 인허가서류 작성중)			- 노선지정 및 보상추진 - 예산 확보 후 공사추진(총사업비30억)				
12	양촌면도 103호 확포장공사 (3차)	- 노선협의 및 설계완료								- 예산확보 및 행정절차 진행 후 공사추진			
13	연무농도 302호 확포장공사	- 일상감사 및 계약심사완료			- 공사추진(착공:20.04.24)								
14	국지도 68호 연결도로 개설공사	- 비관리청협의 및 설계완료				-일상감사 및 계약심사완료		- 공사추진					
15	연산리도 205호 (송산~사포) 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.05.29)											
16	가야곡리도 206호 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.06.28)											
17	노성리도 207호 확포장공사	- 공사완료(준공기한20.04.15)											
18	연무리도 207호 확포장공사	- 공사완료(4월준공예정)											

2

논산시 보행자길 정비사업

◇ 읍·면지역 마을단위를 연결하는 인도개설 및 노후화된 인도를 보수하여 안전하고 편리한 보행환경을 조성하여 공공복리 증진

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

구분	사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	비고 (사업계획)
	합 계	7		L=5.7km B=1.5~5m	2,760	
1	노성면(시도1호) 보행자길 정비공사	노성면 읍내리 일원 (육군항공학교~ 농공단지방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.7km, B=2.0m	200	공사중
2	상월면(시도1호) 보행자길 정비공사	상월면 신충리 일원 (상월면사무소일원)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.8km, B=1.5m	200	공사중
3	은진면(시도12호) 보행자길 정비공사	은진면 성덕리 일원 (성덕초등학교~은진향교 방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.7km, B=1.5m	200	공사중
4	논산시 관내 인도보수공사	논산시 관내 (홈플러스 맞은편 외 3개지구)	2020.01. ~ 2020.12.	인도보수(재포장) L=1.5km, B=3~5m	360	공사중
5	채운면(시도12호) 보행자길 정비공사	채운면 화산리 일원 (채운면사무소~은진면 방향)	2020.01. ~ 2020.12.	인도개설 L=1.1km, B=2.0m	300	설계보완중
6	양촌면(면도101호) 보행자길 정비사업	양촌면 인천리 일원 (인천리 사거리~ 채광리 방향)	2020.06. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.4km, B=1.5m 주차장 21면 보상비 1식	1,300	보상추진 (추경 2회)
7	동지역(내동) 보행자길 정비사업	내동 일원 (내동초~동신아파트~시청)	2020.06. ~ 2020.12.	인도개설 L=0.6km, B=1.5m	200	설계중 (추경 2회)

☐ 추진계획

- 2020. 04월 : 실시설계 완료
- 2020. 05월 : 보행자길 조성공사 및 인도보수공사 착공
- 2020. 12월 : 공사 완료

☐ 사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	노성면(시도1호) 보행자길 정비공사	실시설계				공사추진							
2	상월면(시도1호) 보행자길 정비공사	실시설계				공사추진							
3	은진면(시도12호) 보행자길 정비공사	실시설계				보상 및 공사추진							
4	논산시 관내 인도보수공사	실시설계				공사추진							
5	채운면(시도12호) 보행자길 정비공사			실시설계			보상 및 공사추진						
6	양촌면(면도101호) 보행자길 정비사업			실시설계			보상 및 공사추진						
7	동지역(내동) 보행자길 정비사업					실시설계		보상 및 공사추진					

☐ 기대효과

- 비도시지역의 인도개설 및 노후화된 인도보수로 보행환경 개선하여
보행자 교통사고를 예방함으로써 공공의 복리증진에 기여

[붙임] 가. 비도시지역 보행자길 정비공사 대상지(2020년도)

① 노성면(시도1호)보행자길 정비공사	② 상월면(시도1호)보행자길 정비공사
③ 은진면(시도12호)보행자길 정비공사	④ 채운면(시도12호)보행자길 정비공사
⑤ 양촌면(면도101호) 보행자길 정비사업	⑥ 동지역(내동) 보행자길 정비사업

[붙임] 나. 도시지역 인도보수공사 대상지((2020년)

① 시민로(홈플러스 맞은편)인도보수공사	② 중앙로(논산침례교회~논산여중)인도보수공사
	
③ 관촉로(관촉사거리~동성초)인도보수공사	④ 연무읍 안심로 인도보수공사
	

3 **안전한 보행환경 조성사업(공모사업)**

- ◇ 보행자길을 확보하고 교통통행체계를 개선하여 안전하고 편리한 보행환경을 조성하여 공공복리 증진
- ◇ 행정안전부 공모사업에 선정되어 보행자길 개선

☐ **사업개요**

- 위 치 : 논산시 화지동(화지시장 일원)
- 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.12.
- 사 업 비 : 금1,600백만원(국비 800백만원, 지방비 800백만원)
- 주요내용 : 보도, 고원식 교차로, 교통안전시설 등 설치

☐ **그동안 추진사항**

- 사 업 명 : 2020년 안전한 보행환경 조성사업(행정안전부)
- 공 모 명 : 동고동락! 함께 걷는 길
- 추진사항
 - 2019. 6. 5. : 논산시 보행환경개선 사업계획 수립용역 착수
 - 2019. 7. 1. : 화지중앙시장권역 보행안전 개선지구 지정고시
 - 2019. 8. 21. : 부시장을 단장으로 보행안전 추진기획단 회의
 - 2019. 8. 26. : 2020년 안전한 보행환경 개선사업계획서 제출
 - 2019. 9. 24. : 행정안전부 현장평가
 - 2019. 10. 2. : 안전한 보행환경 개선사업 발표평가
 - 2019. 10. 10. : 안전한 보행환경 개선사업 선정
 - 2020. 02.18. : 기본계획 및 실시계획용역 착수

☐ 앞으로 추진계획

행정안전부 공모사업인 『2020년 안전한 보행환경 조성사업』에 선정되어
2개년도 계획으로 보행안전개선지구 내 보행자길 개선 추진

- 2020. 03~06월 : 주민의견 수렴 및 행정안전부 사전설계검토
- 2020. 08월 : 용역완료
- 2020. 09월 : 공사 착공
- 2021. 12월 : 공사 완료

☐ 기대효과

- 체계적 보행환경 개선을 통해 보행자 생명과 신체를 보호하고
삶의 질을 향상시킴으로써 공공의 복리증진에 기여

[붙임] 보행안전 개선사업계획



4 공영주차장 조성 추진(공약)

- ◇ 불법 주정차를 근절하여 원활한 교통흐름 유도로 주민불편 최소화
- ◇ 도심지 인근에 공영주차장을 조성하여 지역경제 활성화 및 주차편의 제공
- ◇ 낡은 건물을 철거로 공영주차장을 조성하여 주변 환경개선

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020.1. ~ 2021.12월
- 사 업 비 : 34,322백만원
- 주요내용
 - ‘20년 공영주차장 및 임시공영주차장 조성 면수 : 937면
 - 원도심 및 도심지역 주차장 확보로 고질적인 불법 주정차 근절 및 원활한 교통소통 유도
 - 내동, 취암동, 화지동, 강경읍, 연무읍 등 인구밀집지역 사유지를 임대하여 임시 공영주차장 조성
 - 논산시 공영주차장에 주차타워를 설치하여 주차면수 확대
 - 교통흐름에 방해가 되지 않는 이면도로에 노상주차장 조성 등

□ 추진계획

- 주차장 확보 대상지 현황(18개소, 주차면수 약 1,321면)
- 사 업 비 : 37,142백만원
(국비 6,000백만원, 도비 3,651백만원, 시비 27,491백만원)

(단위 : m², 백만원)

사 업 명	위 치	주차면수	면 적	사업비	토지 소유자	비고
계		1,321	69,894	37,142		
논산시 공영주차장 주차타워 설치공사	내동 825	227	3,125	5,500		
취암동 공영주차장 조성사업	미정	미정	미정	7,400		계속사업 (2021년 준공)
화물자동차 공영주차장 조성사업	광석면 산동리 387-12일원	290	41,644	9,046		계속사업 (2021년 준공)
반월동 공영주차장 조성사업	화지동 124-3번지	30	982	800		
대교동, 부창동 공영주차장 조성사업	대교동 205번지	90	2,400	1,000		
대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업	대교동 231-2번지 (코아루아파트앞)	85	2,560	1,800		
강경 남교리 공영주차장 조성사업	남교리 79-1	150	3,960	4,500		
강경 중앙리 공영주차장 조성사업	중앙리 74	40	1,309	700		
강경 대흥리 공영주차장 조성사업	대흥리 19-19	100	3,183	1,800		
강경 황산리 공영주차장 조성사업	황산리 87-22	24	697	400		
연무읍 안심리 76-99, 부창동 178-1번지 공영주차장	연무읍 안심리 76-99 부창동 178-1	33	904	76		사업완료
연무읍 동산리 894-149번지 공영주차장 조성사업	동산리 894-149번 지	90	2,565	1,400		
연무읍 동산리 공영주차장 조성사업	동산리 894-365	18	516	200		
은진면 교촌리 공영주차장 조성사업	교촌리 128-1	50	2,463	500		
강경읍 산양1리 공영주차장 조성사업	강경 산양리 198-9	12	403	170		
강경읍 채운산 공원 주차장 및 쉼터조성사업	강경 채산리 307	40	1,868	550		
반월동46-38번지 공영주차장 조성사업	반월동 46-38	12	320	200		
대교동(중교천인근)공 영주차장 조성사업	대교동 117-5	30	995	1,100		

□ 기대효과

- 도심지에 공영주차장을 확보하여 주차난 해소로 교통사고 예방 및 원활한 교통환경 조성.
- 공영주차장 유지보수와 시민 이용확대로 차량의 원활한 소통 도모 및 시민 주차 만족도 향상

※ 공영주차장 현황 : 105개소 4,290면(사유토지 38개소 1,034면 포함)

□ 사업별 추진계획 로드맵

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	논산시 공영주차장 주차타워 설치공사					조달청 계약 의뢰		공사 착공					공사 준공
2	취암동 공영주차장 조성사업							위치 선정	도시관리 계획시설 결정착수				도시관리 계획시설 결정완료
3	화물자동차 공영주차장 조성사업		사업대 상지 선정				지방재 정 투자 심사 완료	도시관리 계획시설 결정착수					도시관리 계획시설 결정완료
4	반월동 공영주차장 조성사업								도시계획 시설 결정완료	공사 착공			공사준 공
5	대교동, 부창동 공영주차장 조성사업								도시계획 시설 결정완료	공사 착공			공사준 공
6	대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업								도시계획 시설 결정완료	보상 추진	보상완 료및공 사착공		공사준 공
7	강경 남교리 공영주차장 조성사업	보상 추진					보상 완료	설계 착수		설계 완료	공사 착공		공사 준공
8	강경 중앙리 공영주차장 조성사업	공사 착공			공사 완료								

연번	사 업 명	월별 추진계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	강경 대흥리 공영주차장 조성사업								도시계획 시설 결정완료	공사 착공			공사준 공
10	강경 황산리 공영주차장 조성사업								도시계획 시설 결정완료	공사 착공			공사준 공
11	연무읍 안심리 76-99, 부창동 178-1번지 공영주차장	공사 준공											
12	연무읍 동산리 894-149번지 공영주차장 조성사업	공유재 산취득 심의상 정				공유재 산취득 심의완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공			공사 준공
13	연무읍 동산리 공영주차장 조성사업							공사 착공	공사 완료				
14	은진면 교촌리 공영주차장 조성사업	공사 착공					공사 완료						
15	강경읍 산양리 공영주차장 조성사업				공유재 산취득 심의완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공		공사 준공		
16	강경읍 채운산 공원주차장 및 쉼터조성사업				공유재 산취득 심의완 료		공유재 산관리 계획완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공		공사 준공
17	반월동 46-38번지 공영주차장 조성사업					공유재 산취득 심의완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공			공사 준공
18	대교동(중교 천인근)공영 주차장 조성사업						공유재 산취득 심의완 료	감정 평가	보상 추진	보상 완료	공사 착공		공사 준공

□ 사업별 위치도

<p>1. 논산시 공영주차장 주차타워</p> 	<p>2. 취암동 공영주차장 조성사업</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">미 정</p>
<p>3. 화물자동차 공영주차장 조성사업</p> 	<p>4. 반월동 공영주차장 조성사업</p> 
<p>5. 대교동, 부창동 공영주차장 조성사업</p> 	<p>6. 대교동 231-2번지 공영주차장 조성사업</p> 
<p>7. 강경 남교리 공영주차장 조성사업</p> 	<p>8. 강경 중앙리 공영주차장 조성사업</p> 
<p>9. 강경 대흥리 공영주차장 조성사업</p> 	<p>10. 강경 황산리 공영주차장 조성사업</p> 

<p>11. 연무읍 안심리 76-99</p> 	<p>11-1. 부창동 178-1번지 공영주차장 조성사업</p> 
<p>12. 연무읍 동산리 894-149 번지 공영주차장 조성사업</p> 	<p>13. 연무읍 동산리 공영주차장 조성사업</p> 
<p>14. 은진면 교촌리 공영주차장 조성사업</p> 	<p>15. 강경읍 산양1리 공영주차장 조성사업</p> 
<p>16. 강경읍 채운산 공영주차장 및 쉼터조성사업</p> 	<p>17. 반월동 46-38번지 공영주차장 조성사업</p> 
<p>18. 대교동(중교천인근)공영주차장 조성사업</p> 	

5 안전한 교통환경 조성사업

◇ 교통안전시설 확충 및 정비 개선을 통한 선진교통문화 조성 및 교통사고 사전 예방

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 주요내용
 - 교통안전시설 확충 및 정비 개선 ⇒ 교통사고 예방
 - 교통신호등 및 교통신호 운영체계 신속한 유지·보수
- 사업비 : 790,000천원

□ 그동안 추진상황

- 2020. 1월 : 과속방지턱 보수 4개소
- 2020. 1월~6월 : 반사경 44개 설치 및 교체
- 2020. 4월 : 소화전 주변 주정차금지시설 61개소 설치
- 2020. 5월 : 횡단보도 재도색, 가상방지턱 설치 등
- 2020. 1월~6월 : 교통신호시설 유지보수 69개소

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 6월 : 무인교통단속카메라 설치 공사 발주
- 2020. 6월 : 과속방지턱 37개소 설치 완료 예정
- 2020. 6월 ~ 7월 : 중앙선 절선 및 횡단보도 설치 공사 발주
- 2020. 6월 : 교통신호시설 일제점검 용역 발주

6 버스승강장 설치 및 유지보수

◇ 대중교통 이용이 많은 지역에 버스승강장을 설치 및 보수하여 버스 대기시 편히 쉴 수 있는 장소를 마련하여 시민의 교통편의 증진과 대중교통 이용 활성화에 기여하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~12.
- 주요내용 : 조적형 승강장 등 구형승강장 교체, 버스승강장 LED조명 설치, 버스승강장 보수 등
- 사업비 : 350,000천원

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 3월 : 버스승강장 LED조명 20개소 설치 완료
- 2020. 6월 : 버스승강장 보수 9개소 및 이설 2개소 완료
- 2020. 6월 : 버스승강장 노후 표지판 60개 교체 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 6월 : 구형(조적식) 버스승강장 교체 사업 발주
- 2020. 6월~ 12월 : 지속적인 모니터링을 통해 버스승강장 보수

7 논산시 교통안전을 위한 계획수립

◇ 시명사고 원인분석을 통한 다양한 교통안전계획수립으로 논산시 교통사망사고 최소화

□ 사업개요

○ 논산시 교통사고사망자 현황

	총 계	국도	지방도	시군도
2017	32	14	6	12
2018	21	8	4	9
2019	26	7	6	13

☞ '18년 대비 '19년 교통사고사망자 24%증가

○ 주요내용 : 교통안전시행계획 수립, 고령운전자 운전면허 자진 반납자 지원사업, 논산시 교통안전협의체 운영

□ 그동안 추진상황

- 2020. 2월 : 교통안전시행계획 수립
- 2020. 4월~ 현재 : 고령운전자 운전면허 자진반납자 지원사업
 - 관내 만70세이상 고령운전자 38명 반납 완료 (2020.6.4.기준)
 - 지원금 3,800천원 지급 (100천원×38명)

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 6월~ 12월 : 고령운전자 운전면허 자진반납자 지원사업
- 2020. 9월 : 논산시 교통안전협의회 개최