




# 산림공원과





## 순 서

### ☐ 2017년도 주요업무 추진상황

1. 조림사업
2. 숲 가꾸기 사업
3. 치산사업
4. 산림바이오매스 수집단 운영
5. 산불방지
6. 산림병해충 방제
7. 생활권 위험목 제거사업
8. 국토공원화 사업
9. 녹색 복지 공간 조성사업
10. 도시숲 및 명품가로수 조성사업

- 11. 시민공원 운영관리
- 12. 노성산 애향공원 조성사업
- 13. 양촌자연휴양림 조성 보완사업
- 14. 유아 숲 체험원 조성사업
- 15. 도시생활권 등산로정비사업

# 1 조림 사업

◇ 경제성 높은 수종의 나무심기로 가치 있는 산림자원 조성

## □ 사업개요

- 사업량 : 165ha(경제수일반 140ha, 공익경관조림 25ha)
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 704백만원(국비 317, 도비 116, 시비 271)

## □ 그동안 추진상황

- '17. 3월 : 춘기 조림사업 실시설계용역 완료
- '17. 3월 ~ 4월 : 춘기 조림사업 117ha 완료  
(경제수일반 101ha, 공익경관조림 16ha)

## □ 앞으로 추진계획

- '17. 10월 : 추기 조림사업 실시설계용역 실시
- '17. 11월 : 추기 조림사업 48ha 추진  
(경제수일반 39ha, 경관조림 9ha)

## 2 숲 가꾸기 사업

◇ 녹화된 산림을 보다 가치 있는 경제·환경자원으로 육성

### □ 사업개요

- 사업량 : 조림지 가꾸기 850ha, 큰 나무 가꾸기 350ha,  
어린나무 가꾸기 50ha, 고향마을 숲 가꾸기 2개소
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 1,829백만원(국비 859, 도비 291, 시비 679)

### □ 그동안 추진상황

- '17. 4 ~ 5월 : 숲 가꾸기 사업 실시설계 완료  
(조림지 가꾸기 850ha, 큰 나무 가꾸기 240ha,  
어린나무 가꾸기 50ha)
- '17. 5월 : 고향마을 숲 가꾸기 실시설계 용역 발주

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 8월 : 조림지 가꾸기 850ha 추진
- '17. 6월 ~ 9월
  - 큰 나무·어린나무 가꾸기 사업 추진 : 400ha
  - 고향마을 숲 가꾸기(산책로·쉼터 등 주민숙원사업) 추진
- '17. 12월 : 사업지 사후관리 등

### 3 치산 사업

- ◇ 산림재해 예방을 위한 선제적 조치 강구
- ◇ 산림경영·관리기반시설의 확보 및 임업생산성 향상

#### □ 사업개요

- 사방사업 : 산지사방 1ha, 사방댐 2개소, 계류보전 3개소, 사방댐 준설 3개소
- 임도사업 : 간선임도 3.2km, 구조개량 1km, 임도보수 15km
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 11월
- 사 업 비 : 1,783백만원(국비 1,295, 도비 244, 시비 244)

#### □ 그동안 추진상황

- '16. 12월 : 임도사업 사전설계 완료
- '17. 3월 : 사방사업(사방댐, 계류보전) 실시설계용역 완료
- '17. 3월 : 임도사업(간선임도, 구조개량, 임도보수) 착공
- '17. 4월 : 사방사업(사방댐, 계류보전) 착공

#### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 : 사방댐 1개소, 계류보전 3개소 완료
- '17. 6월 : 임도구조개량, 임도보수공사 완료
- '17. 9월 : 사방댐 1개소, 산지사방 1ha, 댐 준설 3개소 완료
- '17. 11월 : 간선임도 신설공사 완료

## 4 산림바이오매스 수집단 운영

- ◇ 숲 가꾸기 사업 산물 활용도 제고
- ◇ 저소득층 및 취약계층에게 땔감을 무료로 제공

### □ 사업개요

- 사업내용 : 숲 가꾸기 부산물을 대체에너지(화목보일러)로 활용
- 사업기간 : 2017년 3월 ~ 12월
- 사업비 : 155백만원(국비 79, 도비 23, 시비 53)

### □ 그동안 추진상황

- '17. 3월~6월
  - 산림바이오매스 수집단 모집·운영(8명)
  - 산림자원조사단 모집·운영(1명)
- '17. 4월 ~ 5월 : 저소득층 및 취약계층 땔감 무료제공(40가구)

### □ 앞으로 추진계획

- 연말연시 저소득층 및 취약계층 땔감 나눠주기 실시
- 사회복지시설 및 경로당 화목보일러 땔감으로 제공



## 5

## 산불방지

◇ 산불피해 최소화로 산림보호 및 시민생활 안정에 기여

### □ 사업개요

- 산불방지 기간 : 봄철 2. 1. ~ 5. 31. 가을철 11. 1. ~ 12. 15.
- 사 업 비 : 1,261백만원(국비 286, 도비 231, 시비 744)
- 사업내용
  - 산불방지 대책본부 설치 운영
  - 산불감시원 및 산불진화대 운영
  - 산불예방 감시활동 및 산불예방 홍보

### □ 그동안 추진상황

- '17. 1월 ~ 5월 : 산불진화대 48명 선발 운영
  - 봄철 산불조심기간 운영으로 산불예방 및 진화 활동
- '17. 4월 ~ 5월 : 산불소화시설 대상지 선정(양촌 쌍계사)
  - 실시설계 용역 및 산림청 협의 완료

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 8월 : 산불소화시설 문화재청 협의 후 사업 시행
- '17. 6월 ~ 9월 : 여름철 산불진화대 선발 운영(8명)
- '17. 11월 ~ 12월 : 가을철 산불조심기간 운영 및 산불진화대 선발 운영

## 6 산림병해충 방제

◇ 돌발·외래병해충 및 소나무재선충병에 대한 조기발견 및 적기 방제로 건강한 산림 생태계 유지

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사 업 량 : 305ha(일반병해충방제 265ha, 소나무재선충방제 40ha)
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 104백만원(국비 64, 도비 12, 시비 28)

### □ 그동안 추진상황

- '17. 2월 : 산림병해충 예찰방제단 모집운영(4명)
- '17. 4월 : 갈색날개매미충 등 돌발해충방제 실시
- '17. 5월 : 소나무재선충병 지상방제 실시

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 9월 ~ 10월 : 소나무재선충병 고사목제거
- '17. 10월 ~ 11월 : 소나무재선충병 나무주사 실시

## 7 생활권 위험목 제거사업

◇ 독거노인 · 기초생활수급자 등 저소득층의 주택에 위험한 수목을 제거하여 산림행정 서비스 만족도 제고

### □ 사업개요

- 사업량 : 146본
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 60백만원

### □ 그동안 추진상황

- '17. 1월 : 읍·면·동 위험목 신청 접수(146개소, 338본)
- '17. 4월 : 위험목 제거사업 착수
- '17. 5월 : 사업 완료(21개소, 146본 제거)

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 12월 : 기간제 근로자 활용 사업발주 외 위험목 제거
- '17. 9월 ~ 11월 : 제2차 위험목 제거사업 추진  
(제2회 추경예산에 50백만원 확보)

## 8 국토공원화 사업

- ◇ 생활권 녹지환경 확충으로 쾌적한 생활환경 조성
- ◇ 도시환경 개선과 시민의 삶의 질 향상을 위하여 아름답고 깨끗한 녹색환경 조성

### □ 사업개요

(단위 : 개소, 백만원)

구 분	사 업 량	사 업 비	비 고
계	19	1,410	
생활권 주변 공원조성	4	750	생활권 쌈지공원조성, 성동산업단지 등
공원 정비 및 유지관리	8	320	공원 유지보수, 생육환경개선사업 등
쌈지공원 제초 등 관리	7	340	기 조성지 제초 · 전정 작업

### □ 그동안 추진상황

- '17. 1월 ~ 5월 : 공원 시설물 등 유지관리
- '17. 3월 : 명상 숲 조성, 시민공원 진입로 관목류 식재,  
채운면 가로화단 조성 등 추진(13건)
- '17. 4월 : 관측사길 데크 설치, 성동산업단지 녹지대 조성 등(4건)
- '17. 5월 : 고용복지센터 주변 정비사업 및 제초작업 등(7건)

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 10월 : 제초작업 완료
- '17. 6월 ~ 12월 : 생활권 주변 공원 유지 관리
- '17. 12월 : 국토공원화사업 완료

## 9 녹색 복지 공간 조성사업

◇ 사회적 약자를 위한 쉼터, 산책로 등을 조성하여 여가생활 및 문화 공간 제공

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 연산면 한전리 337-8(성지드림빌)
- 사 업 량 : 녹색 복지 공간 1개소
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 110백만원(기금 110)

### ☐ 그동안 추진상황

- '17. 2월 : 녹색 복지 공간 조성사업 실시설계 완료
- '17. 3월 : 지역사회 나눔 숲 사업 착공
- '17. 5월 : 지역사회 나눔 숲 사업 준공

### ☐ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 12월 : 지역사회 나눔 숲 제초, 시비 등 유지 관리

## 11 도시 숲 및 명품가로수 조성사업

◇ 특색 있는 수종을 식재하여 가로수 명품화 및 관광 자원화로 육성

### □ 사업개요

- 위 치 : 부적면 아호리 552번지 일원(도시 숲 가로수)  
가야곡면 조정리 207-20번지 일원(명품 가로수)
- 사업량 : 총4km(사업당 2km)
- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 9월
- 사업비 : 220백만원(국비 50, 도비 46, 시비 124)

### □ 그동안 추진상황

#### <명품 가로수 조성>

- 당초사업위치 : 가야곡면 조정리 207-20번지 일원
- 변경사업위치 : 논산시 내동 71-10번지 일원
  - '17. 4. 12 착공 : 왕벚나무 외 1종 116주 식재
  - '17. 6월 중 : 완공예정

#### <도시 숲 가로수 조성>

- 당초 사업 대상지는 관리청(대전지방국토관리청)과 사전 업무 절차 협의 결과 가로수 식재 불가 회신

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 11월 : 도시 숲 가로수 조성 대상지 변경 선정 및 사업완료

## 11 시민공원 운영관리

◇ 시민이 즐겨 찾는 명품 공원의 위상에 걸맞게 보완사업 및 운영 관리사업 추진으로 방문객들에게 편안한 휴식 공간 제공

### □ 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 비	비 고
계	2,737	
시민공원 유지관리	480	조경 수목, 시설물, 제초, 도색공사 등
무선와이파이 설치공사	100	
족욕체험장, 조형물 설치공사	462	
시민공원 보완사업	1,695	연못정비사업, 계류정비, 배수로, 기자재보관창고, 놀이 공간 등

### □ 그동안 추진상황

- '17. 2월 : 시민공원 보완식재사업 등 8개 사업 착수
- '17. 5월 : 보완식재사업 등 6개 사업 완료

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 10월 : 족욕체험장 설치사업 등 잔여사업 완료
- '17. 11월 : 제초작업 및 조경 수목 유지관리사업 등 완료

## 12 노성산 애향공원 조성사업

◇ 노성산 등산객 및 노성향교, 윤증고택 방문객의 휴식·편의 시설 확충으로 편의 공간 제공과 지역 균형 발전 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 노성면 교촌리 346-1번지 일원
- 사업량 : 25,207㎡(7,625평)
- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년
- 총사업비 : 3,054백만원(지특 1,427, 도비 650, 시비 977)
  - ※ 2017년 사업비 : 333백만원(지특 133, 도비 100, 시비 100)
- 사업내용 : 전망데크, 순환산책로, 출렁다리, 다목적광장 등

### □ 그동안 추진상황

- '14. 3월 : 노성산 애향공원 조성 도시계획시설결정(공원계획) 용역 착수
- '15. 8월 : 재정 투자심사 완료(2016. 7. 재심사)
- '16. 7월 : 도시관리계획결정(문화공원) 및 지형도면 고시(충청남도)
- '16. 9월 : 도시관리계획결정(공원조성계획) 및 지형도면 고시(논산시)
- '16. 10월 : 논산시 일상감사 완료
- '16. 11월 : 충청남도 계약심사 완료 및 공사착공

### □ 앞으로 추진계획

- '18. 12월 : 공사 준공



## 13 양촌자연휴양림 조성 보완사업

◇ 산림욕과 휴양을 위해 글램핑장 등 편의시설 확충으로 다양한 휴양서비스 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면 남산리 양촌자연휴양림
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 10월
- 사 업 비 : 420백만원(국비 200, 도비 100, 시비 120)
- 사업내용 : 글램핑장 8동, 조형물 1개소,  
숲속의 집 신축동 조경(2개소), 조경시설물 1개소

### □ 그동안 추진상황

- '17. 3월 ~ 4월 : 글램핑장 실시설계 완료
- '17. 5월 : 글램핑장 설계도서 검토 보완 및 계약심사 완료
- '17. 3월 ~ 4월 : 숲속의 집 신축동 조경 및 조경시설물 완료
- '17. 5월 : 상징조형물 1개소 시설완료

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 6월 ~ 8월 : 글램핑장 조성 완료(8개소)

## 14 유아 숲 체험원 조성사업

◇ 유아들의 전인적 성장을 위한 놀이와 체험을 겸비한 숲속 활동 공간 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면 남산리 산11 (휴양림 연접임야)
- 사업기간 : 2017년 3월 ~ 7월
- 사 업 비 : 148백만원(국비 74, 도비 22, 시비 52)
- 사업내용 : 야외 학습장, 목조놀이기구, 숲 소파, 인디언 집  
유아체험 관련 시설물 등 15종

### □ 그동안 추진상황

- '17. 3월 ~ 4월 : 유아 숲 체험원 실시설계 완료
- '17. 5월 : 설계도서 검토 및 사업발주
- '17. 6월 ~ 7월 : 사업완료

### □ 앞으로 추진계획

- '17. 8월 ~ 11월 : 유아 숲 체험원 운영 및 홍보 (관내 유치원 등)

## 15 도시생활권 등산로 정비사업

◇ 탐정호 주변의 산과 마을을 잇는 순환형 탐방로 조성으로 사람과 자연이 공존하는 휴식 공간을 제공하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 탐정호 주변 일원
- 사업량 : 탐정호 소풍길 20km
- 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년간)
- 사업비 : 700백만원(지특 350, 도비 70, 시비 280)
- 사업내용 : 등산로(4개소), 탐방로, 시설물 설치 등

### □ 그동안 추진상황

- 2015년 대명산 등산로 정비(사업비 : 100백만원)
  - 등산로 2km 정비
  - 전망대, 목계단, 이정표, 평의자 등 설치 및 보수
- 2016년 탐정호 소풍길 조성(사업비 : 300백만원)
  - 등산로 정비 및 개설 20km,
  - 침목계단, 방향이정표 30개소, 간이이정표 50개소, 노선안내판 5개소 등

### □ 앞으로 추진계획

- 탐정호 경관 전망대, 데크 설치 완료
- 아름다운 탐정호 소풍길 완료(20km)

