




안전총괄과



순 서

☐ 2017년도 주요업무 추진상황

1. 시민안전보험 추진
2. 재난 취약 위해요인 선제적 해소
3. 범시민 안전문화운동 전개
4. 여름철 물놀이 안전관리
5. 수난사고예방 관공선 운영
6. 비상대비태세 강화
7. 벌곡면 의용소방대 청사 신축
8. 가야곡면 의용소방대 청사 신축
9. 농촌마을 호스킬 소화전 설치
10. 연산재해위험지구 정비사업
11. 풍수해보험사업
12. 등화배수펌프장 배수펌프 교체
13. 자연재해 대책 추진
14. 시민안전 CCTV 통합관제센터 운영

1 시민안전보험 추진

◇ 시민들이 일상생활 중 예상치 못한 각종 안전사고와 인사사고 피해발생시 안정적으로 대처할 수 있는 제도적 장치를 마련하여 안심하고 살 수 있는 생활환경조성과 시민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 120백만원
- 사업내용 : 폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 대중교통이용, 뺑소니 차량사고, 자전거이용 중 사망, 상해 등 보장

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1월 : 보험사 협의, 보험항목, 보상한도 등 세부사항 결정
- 2017. 2월 : 입찰을 통한 보험사 결정 및 계약, 시민홍보
 - ※ 시민안전보험
 - 동부화재, KB손해보험, 한화손해보험, 메리츠화재 공동수급
 - ※ 자전거보험 : 새마을금고

□ 앞으로 추진계획

- 시민들에게 지속적인 홍보(전광판, 홈페이지, 각종회의 및 교육)

2 재난 취약 위해요인 선제적 해소

◇ 각종 재난에 노출되기 쉬운 재난취약계층에 대한 전기 등 시설 안전점검·정비로 재난발생요인을 사전에 제거하여 안전사고 예방으로 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 45백만원
- 사업내용 : 주택, 재난취약가구 등 안전 위해요소 시설물
- 주요내용
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비 기초생활수급자, 독거노인 등
 - 특정관리대상시설 전기안전점검 15년 이상 경과된 공동주택

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1~2월 : 재난취약가구 대상자 및 안전점검대상시설 선정
- 2017. 4월 : 대행사업체 위수탁 계약 및 사업 추진

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 8월 : 재난취약가구 전기안전점검 완료(432세대)
- 2017. 11월 : 특정관리대상시설 전기안전점검 완료(801세대)

3

범시민 안전문화운동 전개

◇ 재난관련 유관기관 단체와 협조체계 구축 및 안전문화운동 활성화로 일상생활 주변재난에 자율적으로 대처할 수 있는 재난대응능력 배양

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 28백만원
- 대상 : 경찰서, 소방서, 안전관리자문단, 지역자율방재단 등
각 유관기관 및 민간단체
- 주요내용
 - 안전문화운동 캠페인 전개
 - 재난안전한국 훈련 및 각종 인명구조 훈련실시

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1~5월 : 안전점검의 날 추진 (5회, 34개소 점검)
- 2017. 5월 : 농업기계 안전사고 예방의 날 캠페인 전개

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 7월 : 여름철 물놀이 안전사고 예방 홍보
- 2017. 10월 : 재난안전한국훈련 실시

4

여름철 물놀이 안전관리

◇ 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위하여 강, 하천, 산간계곡 유원지를 이용하는 피서객들을 대상으로 물놀이 안전사고 예방 활동 및 안전시설물 설치·정비로 인명피해를 Zero화 하고자 함

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 8월
- 사 업 비 : 35백만원
- 대 상 : 물놀이 이용객
- 주요내용 : 물놀이 안전관리대책기간 설정 운영, 물놀이 안전 시설 설치 및 정비, 물놀이 기간요원 선발배치, 물놀이취약지역 관리

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 4~5월 : 물놀이 취약지역 안전시설 정비·확충
 - 안전라인·부표정비, 표지판정비, 구조함정비

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월 : 물놀이 안전의식 제고를 위한 홍보강화
 - 물놀이 안전사고 예방 현수막 제작 및 홍보

○ 2017. 7월 : 물놀이 취약지역 안전요원 배치

- 근무기간 : 7. 1. ~ 8. 31.

- 취약지역 : 12개소

- 안전관리요원 현장배치(70명)

※ 논산시민수상구조대, 지역자율방재단, 해병전우회, 기간제요원 등

○ 2017. 7월 : 물놀이 안전사고 예방을 위한 민·관 합동 캠페인 전개

5

수난사고예방 관공선 운영

◇ 탐정호내 각종 시설물 점검 및 지도·감독, 다양한 수난사고 예방 및 안전활동을 전개하여 탐정호의 기능을 확대하고자함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월
- 사 업 비 : 70백만원
- 운영배경
 - 본격적인 탐정호 개발로 관광객 유입에 따른 안전지원
 - 많은 관광객 유입으로 수난사고 발생우려, 수난구조시설 미비 등 안전시설이 미흡
 - 수상오염순찰활동 등 안전문제 적극대처

□ 그동안 추진상황

- 2017. 3월 : 관공선 구매계획수립 및 운영규정제정
- 2017. 4월 : 조달청 구매의뢰
- 2017. 5월 : 낙찰자 선정 및 계약(5.26.)
 - ※ 계약업체 : 대원마린텍(부산) / 계약금액 : 64백만원

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 7월 : 관공선 구매완료 및 취항
- 2017. 8월 : 수난사고예방 및 안전활동 전개

6 비상대비태세 강화

- ◇ 인적·물적 자원의 완벽한 관리로 유사시 효율적인 군사작전 지원
- ◇ 체계적인 연습·훈련 실시로 국가 비상시 안정된 정부기능 유지

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 300백만원
- 주요내용 : 다양한 안보 위기상황에 대비한 실전적 연습을 통하여 완벽한 국가비상대비태세 확립

□ 그동안 추진상황

- 2017. 2월 동원자원조사
- 민방위교육·훈련 실시(5.22 ~ 5.27)
- 1분기 중점관리대상자원확인일 행사 운영
- 1, 2분기 통합방위협의회 개최
- 예비군 육성지원

□ 앞으로 추진계획

- 2017년 6월 충무훈련(6.19 ~ 6.22)
- 2017년 7월 화랑훈련(7.17 ~ 7.21)
- 2017년 8월 을지연습(8.21 ~ 8.24)

7

별곡면 의용소방대 청사 신축

◇ 소방관서로부터 원거리 농촌마을의 화재 초기대응 안전 인프라 확충 및 의용소방대원의 위기대응역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 5월 ~ 2017. 8월
- 사 업 비 : 500백만원(도비250, 시비250)
- 주요내용
 - 위치 : 논산시 별곡면 한삼천리 204-1
 - 규모 : 부지 1,653㎡/ 건축 연면적 약262.2㎡, 2층

□ 그동안 추진상황

- 2017년 2월 재착공
- 2017년 5월말 45% 공정률
- 2017년 8월 말 준공예정

□ 앞으로 추진계획

- 2017년 8월 말 준공하여 금년도 의용소방대원들이 사용할 수 있도록 추진

8 가야곡면 의용소방대 청사 신축

◇ 소방관서로부터 원거리 농촌마을의 화재 초기대응 안전 인프라 확충 및 의용소방대원의 위기대응역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월
- 사 업 비 : 500백만원(도비250, 시비250)
- 주요내용
 - 위치 : 논산시 가야곡면 매죽현로 778 (육곡리 405-2)
 - 규모 : 부지 590㎡/ 건축 연면적 약200㎡, 2층

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1. 10. : 설계용역 품의
- 2017. 4. 05 : 건축협의
- 2017. 4. 18 : 교통안전시설 이설 협의(논산경찰서)
- 2017. 5. 17 : 건축허가
- 2017. 6. 01 : 설계서 납품

□ 앞으로 추진계획

- 2017년 6월중 입찰 및 7월중 착공하여 12월 말 준공예정

9 농촌마을 호스릴 소화전 설치

◇ 소방관서로부터 원거리 농촌마을의 화재 초기대응 안전 인프라 확충 및 의용소방대원의 위기대응역량 강화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 8월
- 사업비 : 80백만원(도비24, 시비56)
- 주요내용
 - 골든타임(5분) 이내 출동 불가 원거리 농촌마을에 주민이 직접 사용 가능한 옥외 소화전 설치 사업 (10개소)

☐ 그동안 추진상황

- 2017년 5월 설계완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2017년 6월 시공업체 선정 및 착공
- 2017년 8월 중 준공 및 주민사용교육

◇ 2007. 6. 7. 재해위험지구로 지정된 지방하천내 시설물을 일제 정비하여 집중호우로 인한 피해 사전예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012년 ~ 2017년
- 사 업 비 : 14,416백만원(국비 7,687 도비 2,019 시비 4,710)
- 주요내용 : 하천정비 L = 4.1km, 교량 1개소, 보 1개소
배수통관 및 통문 1식
- 공 정 률 : 92%

□ 그동안 추진상황

- 2012. 03. 30. : 실시설계용역 착수
- 2013. 03. 24. : 실시설계용역 완료
- 2013. 11. 19. : 공사 착공
- 2015. 6. 30. : 하천정비 L=2km, 교량 1개소 완료
- 2016. 12. 30. : 하천정비 L=1.5km, 배수통문 5개소 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 08. 03. : 공사 준공
- 2017. 12. 30. : 자연재해위험개선지구 해제

11 풍수해보험사업

- ◇ 풍수해로 인한 피해 시민에 대하여 실질 복구비 확보와 선진 자율체계 정착을 위하여 정부에서 보험료를 지원
- ◇ 풍수해보험 가입으로 자연재난 대처강화 및 자율적인 방재의식 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01. 01. ~ 12. 31.
- 사업대상 : 주택 15,453세대, 온실 1,786,952㎡
- 사 업 비 : 30백만원(도비 9백만원, 시비 21백만원)
- 주요내용 : 풍수해보험료의 70% ~ 86% 정부지원

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1~5월 : 주민설명회, 언론매체 홍보
- 2017. 4월 : 주택 705세대 가입
- 2017. 1~5월 : 온실 714,599㎡ 가입

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월 : 재가입(835세대) 및 신규가입
- 2017. 7월 : 재가입(877세대) 및 신규가입
- 2017. 9월 : 재가입(1,195세대) 및 신규가입
- 2017. 12월 : 재가입(670세대) 및 신규가입

※ 2016. 12. 31기준 계약현황 주택 4,282세대, 온실 8,484㎡

◇ 취암, 부창동 일원 주택 및 농작물 침수예방을 위하여 2001년 설치된 등화배수펌프장의 배수펌프 노후로 배수펌프를 교체하여 배수능력을 향상시키고 기후변화로 인한 집중호우로부터 주민의 재산과 생명을 보호하기 위함.

☐ 사업개요

- 사업명 : 등화배수펌프장 배수펌프 교체
- 사업기간 : 2017. 6월 ~ 8월
- 사업량 : 수중펌프 500kw×3대, 250kw×2대
- 사업비 : 1,500백만원(특교세 500, 시비 1,000)

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 2. 13. : 계약심의 완료
- 2017. 2. 23. : 조달요청
- 2017. 3. 7. : 조달요청서 반려 안내(분리발주)
- 2017. 4. 6. : 조달재요청
- 2017. 4. 13. : 설계도서 변경 제출(특허제품 제외)
- 2017. 5. 31. : 입찰
- 2017. 6. 2. : 개찰

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 08. 30. : 등화배수장 수중펌프 제조·구매 설치공사 완료

13 자연재해 대책 추진

◇ 자연재해에 대비하여 방재시설물을 지속적으로 점검하고, 신속하게 수리 완료함으로써 호우 및 태풍 등 자연재해로 인한 피해를 최소화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 사 업 비 : 699백만원

○ 주요내용

- 주요시설물에 대한 점검 및 유지관리
- 수방자재 등 소모품 점검 및 유지관리

○ 유지관리 대상 시설물

- 배수펌프장 6개소(지산, 등화, 서창, 동흥, 낭청, 방축)
- 배수문 41개소(국가 및 지방하천 구간 내 배수문)
- 강우량자동측정시스템 14개소(읍면)
- 자동우량경보시스템 1개소(별곡면 수락계곡)
- 돌발성위험지역경고등 2개소(양촌면 모촌리)
- 영상장비CCTV시스템 16개소(지산배수펌프장 외 15개소)
- 자동음성통보시스템 33개소(탐정저수지 외 32개소)
- 급경사지인명피해우려지역 24개소(읍면)
- 지진가속도계측시스템 1식
- 수방자재(읍면동)

☐ 그동안 추진상황

- 읍면동 강우량자동측정시스템 14개소 노후교체
- 자동우량정보시스템 매월 1회 점검완료
- 자동음성통보시스템 7개소 노후교체 및 2개소 신규설치
- 지진가속도계측기 시스템 매월 1회 점검완료
- 산동수문 외 1개소 전력계량기 보수공사 완료
- 낭청수문 외 29개소 보안등 보수공사 완료
- 서창배수펌프장 비상발전기 배터리 교체공사 완료
- 낭청배수펌프장 펌프실 도색공사 완료
- 지산배수펌프장 선홈통 교체공사 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 여름철 재해대책 기간 중 수시점검 및 정기점검 실시
 - 점검으로 인한 위험요소 발생 시 즉시 보수 실시

14 시민안전 CCTV통합관제센터운영

◇ 시민이 안심할 수 있는 사회안전 네트워크망을 구축하여
편안하고 행복한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년
- 사 업 비 : 1,332백만원
 - CCTV통합관제센터 운영 : 612백만원
 - 취약지역 CCTV 구축 : 720백만원
- 주요내용
 - CCTV통합관제센터 운영 : 739대 통합관제
 - 취약지역 CCTV 구축 : 24개소 (구축완료)

□ 그동안 추진상황

- CCTV 통합관제센터 운영
 - 2016. 12.~ 2017. 1 : 위탁업체 선정 및 운영요원 교육
 - 2017. 1. : 관제요원 20명 (5명×4조×3교대) CCTV 상시 모니터링
- 취약지역 CCTV 구축
 - 2017. 3. : 차량번호인식 CCTV 설치사업 완료 (5개소6대)
 - 2017. 5월~7월 : 시민안전 CCTV 설치사업 공사중 (19개소48대)

□ 앞으로 추진계획

- 취약지역 CCTV 구축 설치사업
 - 1차추경 620백만원 2차 추경 세부사업변경으로 삭감
- 2차 추경 예산 CCTV사업추진(도 특별교부금) : 750백만원
 - 차량번호인식 CCTV 설치사업 : 150백만원(6개소7대)
 - 시민안전 방법용 CCTV 설치사업 : 600백만원(35개소79대)
- 2차 추경 예산 수정발의 CCTV사업추진 : 350백만원
 - 차량번호인식 CCTV 설치사업 : 100백만원
 - 시민안전 방법용 CCTV 설치사업 : 250백만원