




도시주택과



순 서

☐ 2017년도 주요업무 추진상황

1. 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립
2. 2035 논산 도시기본계획 수립용역
3. 장기미집행 도시계획시설 결정 해제
4. 취암2통 도시계획도로(소2-87,88호) 개설공사
5. 대교동 도시계획도로(소2-34호) 개설공사
6. 연무 죽평리 도시계획도로(중3-4호) 개설공사
7. 연무 동산3리 도시계획도로(소3-44,45호) 개설공사
8. 연무 마산리 도시계획도로(중1-1호) 개설공사
9. 연산 청동리 도시계획도로(중2-1호) 개설공사
10. 연무 동산리 도시계획도로(소2-6호) 개설공사
11. 부창동 도시계획도로(소2-52호) 2차 개설공사
12. 연무 마산리 도시계획도로(중3-3호) 개설공사
13. 연무 동산리 도시계획도로(소2-46호) 개설공사
14. 연무 안심2리 도시계획도로 개설공사

15. 강정 대흥리 도시계획도로(소3-14호) 개설공사
16. 대교 새뜰마을사업
17. 연무 동산2리 새뜰마을사업
18. 농촌 불량주택개량사업
19. 슬레이트 처리사업
20. 빈집정비사업
21. 주거급여사업 추진
22. 불법 광고물 수거보상제
23. 건양대 간판개선 사업
24. 현수막 지정게시대 설치 및 관리
25. 불법 옥외광고물 정비
26. 보안등 신설 및 보수
27. 논산시 가로등 일원화 추진
28. 가로(보안)등 수선 및 유지관리 민간위탁
29. 달빛걸린 제백마을 정관개선사업
30. 노을빛 물드는 옥녀봉마을 정관조성
31. 추억과 소통하는 고향역 행복디자인

1 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립

◇ 원도심 쇠퇴가 가속화됨에 따라 도시재생사업추진을 통하여
노후화된 환경·시설정비 등 지역경제 활성화로 소득증대 및
생활여건 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 도시지역 일원
- 용역기간 : 2016. 06. 10 ~ 2017. 12. 01
- 용 역 비 : 261,000천원
- 주요내용
 - 도시재생 비전·목표·추진전략 설정 등 도시재생사업의 추진을 위한 종합계획 수립
 - 사회·경제·물리·문화적 쇠퇴가 복합적으로 진행중인 지역을 대상으로 도시재생활성화계획 수립

□ 그동안 추진상황

- 2016. 06월 : 용역착수
- 2016. 07월 : 착수보고회의 개최
- 2016. 07월 : 현장조사 및 쇠퇴 현황분석
- 2016. 08월 : 주민설문조사(읍면사무소 방문객, 시 홈페이지)
- 2016. 09월 : 권역별 기본구상
- 2016. 10월 : 활성화예비지역 선정(권역별)
- 2016. 11월 : 활성화예비지역별 기본구상 및 사업비 검토

- 2016. 12월 : 중간보고회의 개최(논산시장 보고회의)
- 2017. 02월 : 국토부 공모일정 불투명에 따른 추진방안 검토
- 2017. 03월 : 주민설명회 개최(연무권역)
- 2017. 04월 : 주민설명회 개최(논산권역, 강경권역, 연산권역)

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07월 : 주민공청회 개최
- 2017. 08월 : 논산시 관계 행정기관(부서) 협의
- 2017. 09월 : 논산시 의회의견 청취
- 2017. 09월 : 논산시 도시재생위원회 자문
- 2017. 10월 : 충청남도 승인신청
- 2017. 11월 : 충청남도 관계 행정기관(부서) 협의
- 2017. 12월 : 충청남도 도시재생위원회 심의 및 승인고시

2 2035 논산 도시기본계획 수립용역

◇ 2020 논산시 도시기본계획의 목표연도 도래와 대내외적 여건 변화의 수용을 위해 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제23조에 따라 관할구역의 도시기본계획을 수립하고자 함.

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관할구역 전체
- 용역기간 : 20개월
- 용 역 비 : 572,990천원
- 주요내용
 - 도시기본계획 수립, 기초조사, 저탄소 녹색도시계획, 도시교통 계획, 사전재해영향성검토, 도시경관계획, 국토계획평가, 도시 기후변화 재해취약성분석, 도시계획 퍼실리테이션

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 1.16. ~ 1.25. : 일상감사 및 계약심사
- 2017. 2. 1. ~ 3.13. : 용역 시행계획 수립 및 조달청 계약의뢰
- 2017. 5월 : 용역계약

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월 ~ 2017.12월 : 용역착수 및 기초조사 등 계획(안) 작성
- 2018. 3월 : 도시기본계획(안) 공청회
- 2018.12월 : 도시기본계획 승인

3 장기미집행 도시계획시설 결정 해제

◇ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조의2에 따른 장기 미집행 도시계획시설 결정 해제 입안신청에 따라 도시관리 계획 결정(폐지) 절차 이행하고자 함.

□ 사업개요

○ 주요내용

- 시설결정 고시 10년 내 사업시행 되지 아니한 경우
 - 실효까지 집행계획이 없는 경우
 - 2017.1.1.부터 토지소유자가 시설결정 해제 입안신청 가능
- ※ 우리시는 도로, 공원, 녹지 등 215개소가 대상

○ 신청사항(총 17건)

- 논산 3호 완충녹지 외 5건(녹지 1, 공원 1, 도로 4) [1~2월]
- 연무 2호 완충녹지 외 10건(완충녹지 1, 도로 10) [3~4월]

□ 그동안 추진상황

- 2017. 5. 1. : 논산시 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
 - 도로 3건, 어린이공원 1건 해제(논산시 결정사항)
- 완충녹지(충청남도 결정사항) 2건, 도로 11건 시설해제를 위한 행정절차 진행 중

□ 앞으로 추진계획

- 시설결정 해제 신청에 대한 도시관리계획 결정(폐지) 절차 이행

4 취암2통 도시계획도로(소2-87,88호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 취암동 지내(소로2-87,88호, 구 삼성AS센터 앞)
- 사업기간 : 2012. 01 ~ 2018. 12

(단위:백만원)

사업 구분	총 계 획		기 시 행		2017 계획		2018 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		2,800		1,200		800		800
공사	L=240m B=8m	1,218	실시설계	18	L=170m B=8m	500	L=70m B=8m	700
보상	토지:2,039㎡ 건물:17동	1,582	토지:1,439㎡ 건물:14동	1,182	토지:200㎡ 건물:3동	300	토지:300㎡ 건물:3동	100

□ 그동안 추진상황

- 2012. 09월 : 실시설계 완료
- 2013. 01월 ~ 현재 : 편입토지 및 지장물 보상협의
- 2017. 05월 : 공사 착공(1차분)

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 05월 : 공사 준공(1차분)
- 2018. 12월 : 공사 준공(2차분)

5 대교동 도시계획도로(소2-34호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 대교동 지내(소로 2-34호, 두산아파트~논산천)
- 사업기간 : 2010. 01 ~ 2019. 12

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		2,500		1,100		300		1,100
공사	L=334m B=8m	400	실시설계용역	10	L=167m B=8m	200	L=170m B=8m	190
보상	토지:2,046㎡ 건물:25동	2,100	토지:995㎡ 건물:7동	1,090	토지:150㎡ 건물:1동	100	토지:901㎡ 건물:17동	910

□ 그동안 추진상황

- 2010. 03월 : 실시설계 완료
- 2011. 10월 ~ 현재 : 편입토지 및 지장물 보상협의
- 2017. 05월 : 공사 착공(1차분)

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 05월 : 공사 준공(1차분)
- 2019. 12월 : 공사 준공(2차분)

6 연무 죽평리 도시계획도로(중3-4호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 죽평리 지내(중로3-4호, 충성교장 앞)
- 사업기간 : 2013. 11 ~ 2017. 12

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		2,400		2,100		300		
공사	L=1,200m B=12m	1,850	L=1,200m B=12m	1,550	L=1,200m B=12m	300		
보상	토지:2,046㎡ 건물:25동	550	토지:12,159㎡ 지장물 1식	550				

□ 그동안 추진상황

- 2014. 02월 : 실시설계 및 실시설계인가 완료
- 2015. 12월 : 편입토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2016. 03월 : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 공사 준공

7 연무 동산3리 도시계획도로(소3-44,45호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 동산3리 지내(소로3-44,45호, 시외버스터미널 옆)
- 사업기간 : 2014. 01 ~ 2018. 12

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		1,200		450		750		
공사	L=350m B=12m	500			L=1,200m B=12m	350		
보상	토지:2,783㎡ 건물:8동	700	토지:2,123㎡ 건물:2동	450	토지:660㎡ 건물:6동	400		

□ 그동안 추진상황

- 2008. 10월 : 실시설계 및 실시설계인가 완료
- 2014. 01월~현재 : 편입토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07월 : 토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2017. 08월 : 공사 착공
- 2018. 06월 : 공사 준공

8 연무 마산리 도시계획도로(중1-1호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 마산리 지내(중로1-1호, 구자곡초교 앞)
- 사업기간 : 2014. 07. ~ 2019. 10.

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		6,600		1,000		3,150		2,450
공사	L=960m B=20m	3,900	실시설계 등	50	L=960m B=20m	1,400	L=960m B=20m	2,450
보상	토지:19,200㎡ 지장물 1식	2,700	토지:5,400㎡ 지장물 1식	950	토지:13,800㎡ 지장물 1식	1,750		

□ 그동안 추진상황

- 2015. 02월 : 실시설계 및 실시설계인가 완료
- 2014. 01월~현재 : 편입토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2017. 10월 : 공사 착공
- 2019. 10월 : 공사 준공

9 연산 청동리 도시계획도로(중2-1호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연산면 청동리 지내(중로2-1호, 청동초교 앞)
- 사업기간 : 2015. 11 ~ 2018. 04

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		1,630		195		1,405		
공사	L=294m B=15m	1,010	실시설계	30	L=960m B=20m	950		
보상	토지:3,930㎡ 지장물:1식	620	토지:2,368㎡ 지장물:1식	165	토지:7,800㎡ 지장물 1식	455		

□ 그동안 추진상황

- 2016. 01월 : 실시설계 완료
- 2016. 03월 : 실시계획인가 완료
- 2016. 12월 : 공사 착공
- 2017. 03월 : 재착공, 토지 및 지장물 보상 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 04월 : 공사 준공

10 연무 동산리 도시계획도로(소2-6호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무면 동산리 지내(소로2-6호, 국군병원~중앙초교 앞)
- 사업기간 : 2010. 10. ~ 2019. 12.

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,300		2,300		1,000		
공사	L= 518m B= 8m	1,850	실시설계	940	L= 518m B= 8m	910		
보상	토지:3,976㎡ 건물:15동	1,450	토지:3,664㎡ 건물:15동	1,360	토지:312㎡	90		

□ 그동안 추진상황

- 2010. 12월 : 실시설계 완료
- 2012. 08월 : 실시계획인가 완료
- 2013. 01월~현재 : 토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 10월 : 공사 착공
- 2019. 12월 : 공사 준공

11 부창동 도시계획도로(소2-52호) 2차 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 부창동 지내 (소로2-52호, KT논산지점 옆)
- 사업기간 : 2015. 01 ~ 2019. 12

(단위:백만원)

사업 구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		800		200		200		400
공사	L=120m B=8m	150	실시설계	10			L=120m B=8m	140
보상	토지:961㎡ 건물 4동	650	토지:136㎡ 건물 3동	190	토지:500㎡	200	토지:325㎡ 건물 1동	260

□ 그동안 추진상황

- 2005. 03월 : 실시계획인가 완료
- 2015. 03월 : 실시설계용역 완료
- 2015. 03월~현재 : 토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 12월 : 편입토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2019. 03월 : 공사 착공
- 2019. 12월 : 공사 준공

12 연무 마산리 도시계획도로(중3-3호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 마산리 지내(중로 3-3호, 연무초등학교 앞)
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2018. 06.

(단위:백만원)

사업구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 계 획	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		430				430		
공사	L= 480m B= 6m	430			L= 480m B= 6m	430		
보상								

※ 논산시 12,401㎡, 국방부 6,363㎡(감정가 교환)

□ 그동안 추진상황

- 2017. 02월 : 실시설계용역 발주
- 2017. 06월 : 실시설계용역 완료

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07월 : 토지교환 완료(국방부↔논산시)
- 2017. 08월 : 공사 착공
- 2018. 06월 : 공사 준공

13 연무 동산리 도시계획도로(소2-46호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 동산리 지내 (소로2-46호, 연무기계공고 앞)
- 사업기간 : 2015. 01 ~ 2018. 09

(단위:백만원)

사업 구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		300		150		150		
공사	L=70m B=8m	110	실시설계	10	L=70m B=8m	100		
보상	토지:560㎡ 건물 1동	190	토지:440㎡	140	토지:120㎡ 건물 1동	50		

□ 그동안 추진상황

- 2015. 03월 : 실시설계용역 완료
- 2015. 04월~현재 : 토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 09월 : 토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2017. 10월 : 공사 착공
- 2018. 09월 : 공사 준공

14 연무 안심2리 도시계획도로 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 안심리 지내(중로1-1호, 연무중학교 앞)
- 사업기간 : 2005. 08. ~ 2019. 10.

(단위:백만원)

사업 구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,000		1,400		1,600		
공사	L=350m B=20m	1,200			L=350m B=20m	1,200		
보상	토지:3,500㎡ 건물:7동	1,800	토지:3,000㎡ 건물:5동	1,400	토지:500㎡ 건물:2동	400		

□ 그동안 추진상황

- 2005. 09월 : 실시설계용역 완료
- 2006. 01월~현재 : 토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2017. 10월 : 공사 착공
- 2019. 10월 : 공사 준공

15 강경 대흥리 도시계획도로(소3-14호) 개설공사

- ◇ 도심 교통난 해소 및 도시기반시설 확충
- ◇ 지역균형개발 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 대흥리 지내(소로3-14호, 황산초등학교 앞)
- 사업기간 : 2016. 01 ~ 2018. 12

(단위:백만원)

사업 구분	총 계 획		기 시 행		2017 계 획		2018 이 후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		700		300		400		
공사	L=100m B=8m	150			실시설계 L=30m B=8m	150		
보상	토지 및 지장물 1식	550	토지 및 지장물 1식	300	토지 및 지장물 1식	250		

□ 그동안 추진상황

- 2016. 01월~현재 : 토지 및 지장물 보상협의

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06월~12월 : 실시설계 및 토지 및 지장물 보상협의 완료
- 2018. 03월 : 공사 착공
- 2018. 12월 : 공사 준공

16 대교 새뜰마을사업

◇ 생활환경이 매우 취약한 대교 1·2통 지역에 대하여 열악한 기초생활인프라를 정비하고 노후불량한 주택환경을 개선함으로써 일자리·복지 등 마을공동체 활성화와 지역의 지속가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)
- 사업위치 : 대교 1통, 대교2통
- 총사업비 : 4,630백만원(국비 2,898, 도비 373, 시비 1,359)
- 사업내용
 - 소방도로 확보, 도시가스 보급지원, 보도육교 설치, 마을회관 리모델링, 커뮤니티센터, 담장개량, CCTV 설치, 간이소화전, 가로등 설치, 마을목공소
 - 집수리 지원, 지붕개량, 빈집철거
 - 마을공동체 지원(주민역량강화, 휴먼케어 등)

□ 그동안 추진상황

- 2015. 03. 26. : 대교 취약지역 공모사업 선정
- 2016. 01. 27. : 마스터플랜 수립 용역 착수
- 2016. 03. 24. : 소방도로 개설공사 착공(우선사업 승인)
- 2016. 12. 09. : 마스터플랜(안) 국토교통부 승인
- 2016. 12. 26. : 마스터플랜 수립 용역 완료
- 2017. 01. 02. : 보도육교 설치 착공

- 2017. 01. 13. : 커뮤니티센터 신축공사 실시설계용역 착수
- 2017. 04. 20. : CCTV 설치공사 착공

☐ **앞으로 추진계획**

- 2017. 06월 ~ 2018. 12월 : 마을공동체지원 및 주민역량강화 용역 시행
- 2017. 06월 ~ 2018. 12월 : 단위사업별 공사 추진

17 연무 동산2리 새뜰마을사업

◇ 생활환경이 매우 취약한 연무읍 동산2리 지역에 대하여 열악한 기초생활인프라를 정비하고 노후불량한 주택환경을 개선함으로써 일자리·복지 등 마을공동체 활성화를 도모하여 지역의 지속가능한 활력 창출 및 삶의 질 향상을 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(3년간)
- 사업위치 : 연무읍 동산2리
- 총사업비 : 2,020백만원(국비 1,500, 도비 156, 시비 364)
- 사업내용
 - 마을안길 정비, 위험시설 정비, 마을공동이용시설 정비
 - 집수리 지원, 지붕개량, 빈집철거
 - 마을공동체 지원(주민역량강화, 휴먼케어 등)

□ 그동안 추진상황

- 2016. 02. 04. : 연무읍 동산2리 취약지역 공모사업 선정
- 2016. 08. 23. : 기본계획 수립 용역 발주
- 2016. 09. 08. : 기본계획 수립 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06월 : 기본계획(안) 농림축산식품부 협의
- 2017. 07월 : 기본계획 수립 완료
- 2017. 06월 ~ 2018. 12월 : 단위사업별 공사 추진

18 농촌 불량주택개량사업

◇ 낡고 불량한 농촌주택을 개량 촉진하는 융자지원사업으로 농촌 지역의 주거환경 및 주거복지를 향상하여 정주의욕을 고취하고자 함.

□ 사업개요

- 사업량 : 70동
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.
- 대상자 : 연면적 150m²이하 단독주택의 개축, 신축 희망자
- 대상지역
 - 읍·면지역 : 전지역
 - 동 지역 : 주거·상업·공업지역을 제외한 지역
- 융자조건

융자금액	상환기간	융자금리	소요예산
최대2억원 감정평가액의 70%수준	1년거치 19년상환 3년거치 17년상환	연2.0%	농협자금

※ 준공 4, 신축중 21, 설계중 33, 미착공 12

□ 그동안 추진상황

- 2016. 12월 ~ 2017. 1월 : 신청접수 및 현지조사
- 2017. 2월 : 대상자 선정

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 주택개량사업 완료

19 슬레이트 처리사업

◇ 슬레이트의 안전한 처리 및 비용절감 등 효율적인 수행을 위해 관계부처 합동「슬레이트관리 종합대책」에 따른 국고 지원사업으로 슬레이트주택 지붕재에 한하여 시행.

□ 사업개요

- 사업량 : 200동
- 사업예산 : 672백만원(국비50%, 도비15%, 시비35%)
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.
- 대상지역 : 전지역
- 지원기준 : 슬레이트주택 지붕재에 한하여 지원(동당 336만원)
- 사업방식 : 대상자선정 후 입찰방식을 통한 업체선정

□ 그동안 추진상황

- 2016. 12월 ~ 2017. 1월 : 신청접수 및 현지조사
- 2017. 2월 : 대상자 선정
- 2017. 2월 ~ 4월 : 석면조사 설계 완료
- 2017. 5월 : 슬레이트 철거 및 처리 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 슬레이트 철거 및 처리 완료

20 빈집정비사업

◇ 홍물로 방치된 빈집을 주민 스스로 철거하여 아름답고 쾌적한 주거환경을 만들 수 있도록 철거비용을 지원.

□ 사업개요

- 사업량 : 30동
- 사업예산 : 60백만원
- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.
- 사업대상 : 읍·면·동 지역에 홍물로 1년 이상 방치된 건축물
- 지원계획

구 분	지원금액	지원내용 및 보조금 지급방식
빈집정비사업	최대 200만원	슬레이트 및 일반폐기물 포함 철거비 지원 (철거후 대상자별 보조금 지급방식)

※ 정비완료 0, 정비중 10, 미착공 20

□ 그동안 추진상황

- 2016. 12월 ~ 2017. 1월 : 신청접수 및 현지조사
- 2017. 3월 ~ 4월 : 대상자 선정 및 보조금 교부신청접수
- 2017. 5월 : 보조금 교부결정

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12월 : 빈집정비 실시 및 보조금 교부 완료

21 주거급여사업 추진

◇ 상대적 빈곤수준, 다양한 복지욕구를 반영하여 저소득층의 실질적인 기초주거생활 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 4,094백만원(국90% 도5% 시5%)
 - 주거급여(2,994백만원), 주택개량(1,100백만원)
- 주요내용 : 중위소득 43% 이하 가구의 주택개량 및 주택임차료 지원

□ 그동안 추진상황

- 주거급여(임차가구)

(단위:가구/천 원)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월
가구수	12,682	2,545	2,552	2,549	2,570	2,466
금 액	1,232,398	246,724	248,361	247,434	248,301	241,578

- 주택개량사업(자가가구)
 - 사업비 : 1,100,000천원(2017.2.22일 대행사업비 지급)
 - 사업량 : 142가구
 - 위탁기관 : 한국토지주택공사 대전충남지역본부
 - 그동안 추진상황 : 142가구 개보수 범위 확인 및 결정

□ 앞으로 추진계획

- 임차가구의 주거급여 지속 지급
- 자가가구 주택개량사업 공사 12월까지 추진

22 불법 광고물 수거보상제

◇ 도시미관을 해치고 있는 불법광고물에 대한 수거보상제를 실시함으로써 시민의식 개선과 쾌적한 거리환경 조성 및 일자리 창출에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 시 기 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업비 : 41백만원
- 위 치 : 논산시 관내 전 지역
- 내 용 : 불법 광고물 제거·수거에 따른 수거보상금 지급

□ 그동안 추진상황

- 2017. 2월~5월 : 불법 광고물 수거보상제 타지자체 운영현황 조사
- 2017. 5월 : 불법 광고물 수거보상 세부시행계획 준비중

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월 : 불법 광고물 수거보상제 추진계획 수립
- 2017. 7월 : 불법 광고물 수거보상제 참여대상 모집, 선정
- 2017. 7월 : 불법 광고물 수거보상 참여자 안전교육 및 보험가입
- 2017. 8월 : 불법 광고물 수거보상제 시행

23 건양대 간판개선 사업

◇ 건양대 일원의 무질서하고 난립된 간판을 지역의 특성을 살린 아름다운 디자인 간판으로 교체하여 젊고 활기찬 도시 경관으로 개선하고자 함.

□ 사업개요

- 시 기 : 2016. 3. ~ 2017. 12.
- 사업비 : 500백만원(보조 450백만원, 자부담 50백만원)
- 사업량 : 87업소 100간판
- 위 치 : 건양대 대학로, 은진면 와야길, 관촉로 일원
- 내 용 : 지역의 특성을 살린 아름답고 조화로운 간판으로 개선

□ 그동안 추진상황

- 2017. 1월~5월 : 보조금 교부 결정 및 지급
 - 교부결정 : 131백만원(29업소 32간판)/누계 270백만원(60업소 65간판)
 - 지 급 : 191백만원(44업소 46간판)/누계 199백만원(45업소 48간판)

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월~8월 : 공공디자인분야(벽화 등) 대상자 신청·접수
공공디자인 디자인 개발 및 설계, 설치
- 2017. 8월 : 공공디자인 설치 및 사업 정산

24 현수막 지정게시대 설치 및 관리

◇ 깨끗한 도시미관을 조성하기 위하여 현수막 지정게시대를 신규 또는 교체 설치하고 유지보수 관리하고자 함.

☐ 사업개요

- 시 기 : 2017. 1. ~ 12.
- 사업비 : 85백만원
- 사업량 : 신규설치 4개소, 유지보수 관리 85개소
- 내 용 : 주요 도로변의 불법 현수막 난립을 예방하기 위해
현수막 지정게시대 설치 및 유지보수

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 2월~5월 : 신규 현수막지정게시대 설치 대상지 검토
- 2017. 4월~5월 : 양촌면 현수막지정게시대 이설 공사

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 7월 : 신규 현수막지정게시대 설치
- 2017. 8월 : 현수막 지정게시대 안전점검 및 유지보수 관리

25 불법 옥외광고물 정비

◇ 도시미관 및交通安全 저해하는 불법광고물에 대한 지속적인 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 논산시 주요 도로변 및 시가지 일원
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 주요내용 : 불법 옥외광고물(현수막, 입간판, 벽보, 전단지 등)
지속적인 단속 및 철거

□ 그동안 추진상황

- 365일 정비반 편성·운영 : 4명(공무원 1명, 기간제근로자 3명)
 - 2017년 5월 말 정비실적 :
 - ※ 고정광고물 : 10건(지주이용간판 10건)
 - ※ 유동광고물 : 26,692건
(현수막 16,192, 입간판 65, 벽보 6,675, 전단 3,760)

□ 앞으로 추진계획

- 불법 옥외광고물(고정 및 유동광고물) 연중 지속 정비

26 보안등 신설 및 보수

- ◇ 시일원 취약지역에 가로(보안)등을 설치하여 밝은 밤거리 조성과 야간통행 편의제공
- ◇ 노후 시설 교체 및 부적합시설 개선으로 안전사고 예방

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 위 치 : 시 일원
- 사 업 비 : 558백만원
- 사 업 량 : 1,131개소(보안등 신설 270, 보수 177, 교체 585)

□ 그동안 추진상황

(단위:백만원/개소)

사 업 명	사업비	수 량	비 고
계	503	1,131	
취약지 보안등 신설	200	270	완료-점등시험중
가로,보안등 보수	66	205	준공
노후 보안등 교체	187	585	준공
가로등 부적합시설 개선	50	71	진행중

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월~7월 : 취약지 보안등 신설공사 및 개선공사 준공
- 2017. 8월~12월 : 유지관리 철저

27 논산시 가로등 일원화 추진

◇ 가로등 유지관리 일원화로 야간통행 안전 확보 및 행정의 효율성 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.
- 위 치 : 시일원
- 사 업 비 : 150백만원(시비)
- 내 용 : 가로등을 여러부서에서 관리하고 있어 고장시 신속 정비 불가와 불편이 있어 관리를 일원화하는 사업임
(보안등 표찰부착 11,828개소, 공원등정비 870개소)

□ 그동안 추진상황

- 2017. 2월~5월 : 공원등 및 가로등 조사완료
- 2017. 6월 : 보안등 표찰구매설치 계약심의의뢰 및
 공원등 보수공사 설계중

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 7월~9월 : 보안등 표찰 구매설치(데이터베이스 작성),
 공원등 보수공사 추진
- 2017. 9월~12월 : 공원등 인수 및 유지관리

28 가료(보안)등 수선 및 유지관리 민간위탁

◆ 가로(보안)등 수선 및 유지관리를 전문 민간업체에 위탁하여
시민불편사항을 신속한 처리로 야간통행 편의 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 12. 31.
- 위 치 : 시 일원
- 사 업 량 : 16,640개 (가로등 : 4,812/ 보안등 : 11,828)
- 사 업 비 : 261백만원(가로등 : 92/ 보안등 : 169)
- 사업내용 : 시 관내 고장 가로(보안)등의 수선과 시설유지관리

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 2월~5월 : 공개모집으로 수탁기관 선정심사위원회에서
가로등·보안등별로 각각 적격 5개업체 선정
- 2017. 6월 : 가로등·보안등 위·수탁용역 전자입찰 및
낙찰자 결정

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 6월~12월 : 협약서 인증 및 유지관리 업무 추진

29 달빛걸린 계백마을 경관개선사업

◇ 논산시 권역별 특색을 살린 환경디자인을 통해 주민 삶의 질을 향상시키고 쾌적한 도시 이미지를 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2017년
- 사업위치 : 논산시 부적면 충곡2리 일원
- 사업비 : 1,881백만원(국비 : 70%, 도비 : 9%, 시비 : 21%)
- 사업량
 - 데크가벽 : (L=15m, H=1.2m), 안내사인 : 1개소
 - 마을진입로정비 : 도장(L=170m, H=2.6m), 스틸구조물(L=17m, H=2m)
 - 마을 담장 및 지붕개선 : 51호

□ 그동안 추진상황

- 2015. 12월 : 기본계획 수립 및 주민역량강화 실시
 - 2016. 11월 : 일상감사 및 도계약심사
 - 2016. 12월 : 공사착공
- ※ 5.31현재 종합지도 : 30%

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 11월 : 사업 완료

30 노을빛 물드는 옥녀봉마을 경관조성

◇ 금강의 아름다운 경관과 강경포구의 역사와 문화를 간직한 옥녀봉마을의 특색 있는 경관 연출로 지역관광 활성화 및 시민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년간)
- 사업위치 : 논산시 강경읍 북옥리 옥녀봉 일원
- 사업비 : 300백만원('16년도 100백만원, ' 17년도 200백만원)
- 사업량
 - 옥녀봉 마을 스토리텔링 개발
 - 마을 담장, 지붕개선 및 벽화 연출
 - 금강을 품은 포토존 쉼터 조성 및 상징조형물 설치

□ 그동안 추진상황

- 2016. 08월 : 제안공모 실시
- 2016. 09월 : 업체선정 및 착수
- 2016. 12월 : 디자인 기본계획 수립
- 2017. 03월 : 주민설명회
- 2017. 04월 : 도경관위원회 심의
- 2017. 05월 : 사업설명회 및 선진지견학 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06월 : 설계완료 및 착공
- 2017. 11월 : 사업준공

31 추억과 소통하는 고향역 행복디자인

◇ 지역주민의 적극적인 참여를 기반으로 연산역과 그 주변을 활용한 테마형 공간을 조성하여 가족단위 관광객유치로 역전마을 활력 재창조 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 추억과 소통하는 고향역 행복디자인
- 대상지 : 논산시 연산면 청동2리 연산역 일원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2017년
- 사업비 : 400백만원(국비:280, 시비:120)
- 사업내용 : 테마열차 조성(지역관광홍보 디오라마관, 열차운전 가상체험관, 객차영화관, 공예체험관, 객차카페 등)

□ 그동안 추진상황

- 2016. 07월 : 문체부 “공공디자인으로 행복한 공간만들기” 공모사업 선정
- 2016. 11월 : 추진위원회 발대식 및 주민 대토론회
- 2016. 12월 : 중간보고회 개최(한국공예문화디자인진흥원)
- 2017. 02월 : 제안공모를 통한 우선협상대상자 선정
- 2017. 04월 : 코레일 경관심의
- 2017. 05월 : 객차 4량 내·외부 리모델링 및 시공

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07월 : 사업 완료

