




도로교통과



순 서

☐ 2017년도 주요업무 추진상황

1. 시도2호(신교~외성) 확포장공사
2. 교촌도로 확포장공사
3. 연산리도 204호 확포장공사
4. 연산리도 210호 확포장공사
5. 은진면도 101호 확포장공사
6. 성동리도 203호 확포장공사
7. 시도 5호 확포장공사
8. 도로시설물 유지보수 사업
9. 덕평지구 위험도로 구조개선 사업
10. 수요응답형 대중교통(DRT) 도입
11. 버스정보안내시스템(BIS) 구축사업
12. 택시자율감차사업
13. 안전한 교통문화 조성
14. 효율적인 교통지도 및 질서 확립
15. 자동차검사로 안전한 교통문화 확립

1 시도2호(신교~외성) 확포장공사

◇ 부적면 신교리에서 외성리로 이어지는 도로로서, 도로 폭 협소로 인해 교통사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 부적면 신교리 지내
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 300백만원(시비 300)
- 사 업 량 : L=270m B=8.5m

□ 그동안 추진상황

- 2017. 04 : 실시설계용역 완료
- 2017. 06 : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 12 : 공사 준공

2

교촌도로 확포장공사

◇ 노성산, 명재고택 등의 문화관광시설의 진입도로로서, 도로 폭 협소로 인해 교통사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 노성면 교촌리 지내
- 사업기간 : 2016. 01 ~ 2018. 05
- 총사업비 : 1,000백만원(국비 600 시비 400)
- 사 업 량 : L=660m B=9.0m

□ 그동안 추진상황

- 2016. 02 : 실시설계용역 완료
- 2017. 03 : 道 계약심사 완료, 도시계획시설 결정 완료
- 2017. 04 : 문화재현상변경 허가 완료
- 2017. 05 : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 05 : 공사 준공

3

연산리도 204호 확포장공사

◇ 연산 표정리 당골마을 진입도로이고 중차량의 통행이 많은 도로로서, 도로 폭 협소로 인해 교통사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 연산면 표정리 지내
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2018. 03
- 총사업비 : 280백만원(시비 280)
- 사 업 량 : L=210m B=6.5m

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 03 : 실시설계용역 완료
- 2017. 04 : 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 03 : 공사 준공

4

연산리도 210호 확포장공사

◇ 연산 관동리 향교 진입도로로서, 도로 폭 협소로 인해 교통 사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 연산면 관동리 지내
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 11
- 총사업비 : 100백만원(시비 100)
- 사 업 량 : L=152m B=6.5m

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 04 : 실시설계용역 완료
- 2017. 05 : 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 11 : 공사 준공

5

은진면도 101호 확포장공사

◇ 은진 와야리에서 용산리로 이어지는 도로로서, 일부구간 도로 폭 협소로 인해 교통사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 은진면 와야리 지내
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 07
- 총사업비 : 80백만원(시비 80)
- 사 업 량 : L=92m B=8.5m

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 03 : 실시설계용역 완료
- 2017. 04 : 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 07 : 공사 준공

6

성동리도 203호 확포장공사

◇ 성동 우곤3리 진입도로로서, 일부구간 도로 폭 협소로 인해 교통사고 위험이 높고 농산물 수송에 지장을 초래하여 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 성동면 우곤리 지내
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 50백만원(시비 50)
- 사 업 량 : L=93m B=6.5m

□ 그동안 추진상황

- 2017. 05 : 실시설계용역 착수
- ⇒ 노선계획에 대해 우리시, 지역주민, 편입 토지주의 의견이 달라 지속적으로 협의중에 있으나, 난항을 겪고 있어 사업추진이 지연되고 있음

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07 : 실시설계용역 완료
- 2017. 08 : 공사 착공
- 2017. 12 : 공사 준공

◇ 충남 논산시 연무읍 고내리에서 전북 완주군 화산면 운산리로 이어지는 도로로서, 도로 폭 협소로 인해 버스 등 차량 통행에 불편을 초래하고 교통사고 위험이 높아 확포장을 통해 이를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 고내리 지내
- 사업기간 : 2016. 01 ~ 2017. 12
- 총사업비 : 107백만원(시비 107)
- 사 업 량 : L=80m B=8.0m

□ 그동안 추진상황

- 2016. 02 : 실시설계용역 완료
 - 2016. 03 : 공사 착공
 - 2016. 08 : 공사 일시중지
- ⇒ 본 사업은 전북 완주군에서 시행중인 『화산운산~고내간 도로 확포장공사』와 병행하여 추진중인 사업으로, 전북 완주군의 공정과 우리시 공정이 맞지않아 현재까지 일시중지 중에 있음

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 07 : 공사 재착공
- 2017. 08 : 공사 준공

8 도로시설물 유지보수 사업

◇ 관내 시도, 농어촌도로, 도시계획도로 및 위임도로(시의 국도, 시의지방도) 시설물 유지보수를 통하여 시민의 교통편의 증진 및 공공복리 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 전역
- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2017. 12(연중)
- 사업량 : 논산시 관리도로
- 사업비 : 2,160백만원(시비 2,160)

□ 추진내역 (진행중 포함)

(단위:백만원)

| 구분 | 사업명 | 사업기간 | 사업내역 | 예산 | 추진 | 비고 |
|----|----------------------|-------------------------|------------------------|-------|-------|----------------|
| 합계 | 7 건 | | | 2,160 | 1,757 | |
| 1 | 도로시설물 유지보수 | 2017.01 ~ 2017.12 | 관내 도로시설물 유지보수 | 1,500 | 1,250 | 완료10건 진행10건 |
| 2 | 시특법 교량 정밀점검용역 | 2017.01 ~ 2017.12 | 시특법 도로교량 정밀점검 | 100 | 100 | 진행4건 |
| 3 | 아호교 보수보강 | 2017.01 ~ 2017.06 | 2016년 정밀점검에 따른 보수보강 | 120 | 98 | 완료1건 진행1건 |
| 4 | 느락골교 보수보강 | 2017.01 ~ 2017.06 | 2016년 정밀점검에 따른 보수보강 | 40 | 27 | 완료1건 |
| 5 | 특정관리대상 교량 보수보강 | 2017.01 ~ 2017.12 | 특정관리대상 도로교량 보수보강 | 100 | 68 | 완료2건 진행1건 |
| 6 | 관측사 가는길 인도정비공사 | 2017.01 ~ 2017.06 | 건양대후문~관측사 인도정비 | 200 | 200 | 완료1건 |
| 7 | 사고잣은도로 중앙분리대 설치공사 | 2017.01 ~ 2017.12 | 시내 무단횡단 방지시설 설치 | 100 | 14 | 완료2건 |

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06 : 도로유지보수 사업 지속추진
- 2017. 12 : 도로유지보수 사업 완료
- ※ 도로시설물 유지보수는 연중 도로관리 및 도로민원에 따라 수시 추진

◇ 부적면사무소 앞을 지나는 면도 102호는 도로 폭 협소 및 급커브 구간으로 인해 교통사고 위험이 많아, 도로 확·포장 및 선형개량을 통해 도로의 기능을 향상시키고 교통사고 예방에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 부적면 마구평리 ~ 덕평리(면도 102호)
- 사업기간 : 2016. 01 ~ 2019. 12
- 사 업 량 : 도로 확·포장 L=2,157m, B=8.0m
- 사 업 비 : 2,200백만원(국비 1,100, 시비 1,100)

□ 그동안 추진상황

- 2016. 03 : 실시설계용역 완료
- 2016. 10 : 소규모환경영향평가, 사전재해영향성검토용역 완료
- 2017. 01 : 주민설명회 실시(2차)
- 2017. 05 : 도로의 노선지정에 관한 공고(농어촌도로)
- 2017. 05 : 편입토지 분할측량 의뢰

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06 : 분할측량 및 감정평가 실시
- 2017. 07~ : 편입토지 및 지장물 보상협의
- 2017. 10 : 공사 착공(예정)
- 2019. 12 : 공사 준공

◇ 승객의 감소로 운송 효율이 저하된 시내버스의 단점을 보완하기 위해 수요자 욕구에 맞춘 대체운송수단(승합차, 소형버스)

□ 사업개요

- 운행기간 : 2017. 09. 01 부터
- 명 칭 : 동고동락 행복버스
- 운행마을 : 9개 읍면 26개 마을(리)
- 운행시간 : 월~토, 오전 9시 ~ 오후 6시
- 운행차량 : 5대(소형버스 3대, 승합차량 2대)
- 운행방법 : 순환형 또는 콜형(마을에서 결정)
 - 순환형 : 시간고정형(버스형태) / 콜형 : 예약형(택시형태)
- 운임요금 : 1,400원(시내버스 요금) / 무료환승 가능
- 운행횟수 : 기본 4회(마을 여건에 따라 4회 이상)

□ 그동안 추진상황

- 2017.03.~04 : DRT 운행마을 현지조사 및 버스업체 협의
- 2017.04.17 : DRT차량 명칭 선호도 조사(7일간)
- 2017.05.23 : DRT도입·시행 확정

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06월~07월 : 홍보 및 마을협의체 구성
- 2017. 06월~07월 : DRT 도입·시행 협약
- 2017. 07월~08월 : DRT 차량구입 및 환승센터 구축
- 2017. 06월~08월 : 운전자 및 오퍼레이터 모집 및 교육 실시
- 2017. 09월 : DRT 도입·시행
- 2017. 09월~12월 : DRT 도입·시행 모니터링 및 성과분석 용역

※ 소요예산 : 643백만원

(운영유지:283 차량구입:290 환승센터:70)

11 버스정보안내시스템(BIS) 구축사업

◇ 버스정류장 안내단말기 및 앱 등을 통한 버스정보를 실시간 제공하여 대중교통 편의 제공 및 서비스 만족도 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2017년(2년간)
- 위 치 : 논산시 관내 시내권(논산역 ⇄ 화지시장 ⇄ 건양대학교)
- 총사업비 : 500백만원(시비 500)
- 사업량 : 센터시스템 1식, 버스정류장단말기(BIT) 31기
버스차량안내단말기(OBE) 60기, 홈페이지 및 앱 1식
- 추진방법 : 공기관(교통안전공단) 대행사업
- 사업내용
 - 버스정류장 단말기 : 버스도착알림(음성), 행선지 문자 안내
 - 버스 단말기 : 현재 위치 및 도착 예정지 안내방송, 시정홍보 등
 - 홈페이지 및 앱 : 실시간 버스운행정보 제공 등

□ 그동안 추진상황

- 2016.12.29 : 버스정보안내시스템(BIS) 구축계획 보고(시장님)
- 2017.02.13 : BIS 공기관대행사업 위수탁 협약 체결(교통안전공단)
- 2017.04.20 : BIS 구축 기본 및 실시설계 용역 발주

☐ 앞으로 추진계획

- 2017. 06월~09월 : 버스정보안내시스템(BIS) 구축
- 2017. 10월~11월 : BIS 시험운영

※ 소요예산 : 500백만원

(2016년 : 150백만원, 2017년 : 350백만원)

◇ 택시 과잉공급 구조 개선을 통하여 택시산업의 발전을 도모코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월 (2016년~2020년 5년 계획)
- 사업비 : 986백만원
- 추진방법 : 국비+시비+업계출연금+인센티브(부가가치세 경감세액)
 - ※ 개인택시 1대 : 80백만원, 법인택시 1대 : 38백만원
- 사업내용 : 개인택시 9대, 법인택시 7대 감차
 - ※ 2017년 총 16대 감차 계획

□ 그동안 추진상황

- 2017. 03 : 상반기 감차사업 변경 추진계획 수립
 - 변경내용 : 시비 추가지원(대당 15백만원 → 대당 30백만원)
- 2017. 04. : 상반기 인센티브 신청

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 06 : 상반기 감차지원금 지급 및 감차
- 2017. 10 : 하반기 감차대상자 접수
- 2017. 11 : 하반기 인센티브 신청
- 2017. 12 : 하반기 감차지원금 지급 및 감차

◇ 의무보험 가입의 중요성에 대한 지속적인 홍보 및 과태료 체납액 정리로 지방재정 확충에 기여하고 안전한 교통문화 조성

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 2017. 12월

○ 주요내용

- 의무보험 가입률 제고
 - ▶ 의무보험 가입률 : 98.49% 【2017. 5. 31기준】
 - ▶ 의무보험 가입 홍보 및 법 위반자 과태료, 범칙금 부과
- 과태료 체납정리로 자주재원 확충
 - ▶ 체납현황 : 15,905건/3,302,077천원 【2017. 5. 31기준】
 - ▶ 자진납부 유도 및 체납처분 병행 추진

□ 그동안 추진상황

○ 의무보험 가입률 제고

- 의무보험 미가입자 가입촉구서 발송 : 15회
- 의무보험 미(지연)가입자 과태료 부과 : 1,197건/225,579천원
- 무보험운행 사건처리 : 송치 110건, 범칙금 부과 12건/5,300천원

○ 과태료 체납정리로 자주재원 확충

- 2017. 01월 : 과태료 체납액 정리계획 수립

- 과태료 징수 현황

【단위 : 천원, %】

| 구 분 | | 부과액 (A) | 징수액 (B) | 체납액 (A-B) | 징수율 (B/A) | 비고 |
|-------|-----|------------|------------|--------------|--------------|----|
| 2017년 | 계 | 3,450,774 | 148,697 | 3,302,077 | 4.31 | |
| | 현년도 | 231,374 | 49,185 | 182,189 | 21.26 | |
| | 과년도 | 3,219,400 | 99,512 | 3,119,888 | 3.09 | |

- 자진납부 유도 : 20% 감경제도 홍보, 지속적인 체납안내 문자 발송 및 전화독려, 고액체납자 분할납부 유도 등
- 재산압류(자동차, 부동산, 채권 등) : 1,488건/219,171천원
- 변호판 영치(주3회) : 21대(27,528천원) 중 16대(6,191천원) 징수

□ 앞으로 추진계획

- 현수막, 전광판 등 지속적인 의무보험 가입 홍보를 통한 시민들의 인식 제고 및 과태료 발생 사전 방지
- 적극적인 납부 독려 및 체납처분, 변호판 영치 등 징수활동 강화
- 징수 불가능자 결손처분 실시 : 소멸시효(5년) 경과자, 사망자, 행불자, 무재산자

◇ 불법 주정차 및 사업용 차량의 운송질서 위반행위에 대한 지도, 단속을 효율적으로 실시하여 원활한 교통소통과 시민안전 확보

□ 사업개요

- 주·정차 금지구역 : 33개 노선 12,376m
- 인 력 : 14명 [현지단속 6, 기간제(주차계도, 택시감시) 8]
- 장 비 : 차량 2대, 주·정차 단속 CCTV 고정식 3대

□ 그동안 추진상황

- 주·정차 위반 지도단속
 - 구간구역별 교통 혼잡지역 집중 계도·단속 (계도 20,000건, 단속 3,107건)
 - 인도, 횡단보도, 교차로, 스쿨존 등 시민불편 민원 취약지 및 교통정체 구간 집중 단속
 - 불법 주정차 단속 사전알림(MMS) 서비스 안내 등 주정차 금지구역 내 주정차 차량의 자진이동 적극 유도
 - 이동형 단속차량 구입 및 단속카메라 설치
- 사업용 차량 법규위반 지도·단속
 - 택시 : 부제, 호객행위, 미터기 미사용, 승차거부 등(수시)
- 교통안전 합동(논산경찰서, 모범운전자회, 녹색어머니회) 캠페인 전개
 - 8회 실시

☐ 앞으로 추진계획

- 주·정차 위반 지도·단속
- 사업용 차량 법규위반 지도·단속
- 교통안전 합동(논산경찰서, 모범운전자회, 녹색어머니회) 캠페인 전개
 - 매월 1회 실시

◇ 자동차정기검사에 대한 지속적인 안내 및 홍보로 안전한 교통문화를 정착시키고 효율적인 검사지연과태료 정리로 지방 재정에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2017. 1월~2017. 12월

○ 주요내용

- 자동차정기검사 대상 차량 사전안내문 발송
- 자동차정기검사 경과 차량 경과안내문 및 검사명령서 발송
- 검사미필 및 검사지연대상차량 과태료부과 및 징수

□ 그동안 추진상황

○ 자동차정기검사 대상 차량 사전안내문 발송 : 18,340명

○ 자동차정기검사 대상 차량 경과안내 및 검사명령서 발송 : 2,065명

○ 정기검사 미필 및 지연차량 과태료 부과 및 징수

부과 : 1,197건, 151,804천원 징수 : 603건, 47,195천원

○ 체납차량 압류 처분 : 부동산 243건, 자동차 741건

□ 앞으로 추진계획

○ 정기검사대상 차량에 대한 안내 및 지연대상차량 과태료 부과

○ 체납자에 대한 체납처분 실시 : 부동산·자동차 압류, 번호판 영치