


●●● 국방대이전지원과



순 서

☐ 2017년도 주요업무 추진상황

1. 국방대학교 논산이전 지원
2. 국방대 도시가스인입 도로복구 공사
3. 양촌 도시계획도로 개설 공사
4. 양촌면 거사2리 경로당 신축 공사
5. 국방대 부진입로 개설 공사
6. 국방대 진입도로 개설 지원
7. 국방대 주변마을 정비 사업
8. 국방대 임직원 및 가족 대상 논산시 홍보
9. 국방대 내 농·특산물 직거래 행사
10. 국방대 논산이전 백서 발간

1 국방대학교 논산이전 지원

◇ 국내 최초의 친환경 그린 캠프 조성으로 탐정호와 연계한
『친환경 녹색 국방대학』 건설 지원

□ 사업개요

- 학교시설 : 학교본부, 안보문제 연구소, 안보대 등 12개 시설 65동
- 주거시설 : 1,061호(관사 3, 아파트 466, 독신숙소 592)
- 이전인원 : 3,375명(학생 1,060, 교직원 490, 가족 1,825)
- 공사기간 : 2014. 11. ~ 2017. 5. / 계룡건설 컨소시엄(주)

□ 그동안 추진상황

- '05. 6. : 공공기관 지방이전 계획에 의거 충청남도에 개별
이전 기관으로 결정(국토부)
- '07. 12. : 국방대 논산이전 확정(국가균형발전위원회 결정)
- '10. 10. : 국방대 이전 지원계획 수립, 제출(충남도→국토부)
- '13. 10. : 국방대 이전 국방·군사시설 사업계획 승인(국토부)
- '14. 11. : 국방대 논산이전 공사 착공
- '16. 11. : 국토부에서 지방이전계획 변경 승인('16. 12. ⇒ '17. 8.)

□ 앞으로 추진계획

- '17. 7. : 국방대 논산이전 공사 준공(현재 공정율 99%)
- '17. 7. ~ 8. : 국방대 논산 이전
- '17. 9월초 : 국방대 논산이전 개교
- '17. 9. 28. : 국방대 논산이전 기념행사 개최 예정

2 국방대 도시가스인입 도로복구 공사

◇ 국방대 임직원 및 이주민의 안전, 주거생활 편의를 위해
국방대 도시가스인입 도로복구공사 시행

□ 사업개요

- 위 치 : 가야곡면 야촌리 ~ 양촌면 거사리
- 사업기간 : 2016년 6월 ~ 2017년 6월
- 사 업 비 : 5,000백만원(도500, 시600, 국방대 1,800, 중부도시가스 2,100)
- 사업내용
 - 도시가스인입 도로복구 L=8.2km, 주차장 조성 2개소(4,454㎡)
 - ▶ 가스배관 매설 : 중부도시가스 / ▶ 도로복구 : 논산시

□ 그동안 추진상황

- '15. 11. : 국방대 인입 도시가스 공사 지원요청(국방대→道, 市)
- '15. 12. : 도시가스 지원여부 협의(道, 市)
- '16. 1. : 재원부담 협의(道, 국방대, 市, 도시가스사)
- '16. 3. : 도시가스 인입공사비 지원 결정(道→市)
- '16. 6. ~ 9. : 도시가스 배관매설(중부도시가스)
- '16. 10. ~ 11. : 도로 임시복구(자연침하 유도: 약 6개월)

□ 앞으로 추진계획

- '17. 5. 23. : 공사 일시 중지 해제
- '17. 6월말 : 도로 복구공사 준공

3 양촌 도시계획도로 개설 공사

◇ 국방대학교와 이주단지 사이 도시계획시설(도로, 완충녹지)을 개설하여 재해안전사고 예방 및 국방대학교-주민간 화합 도로

□ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 1-18 일원
- 사업기간 : 2016년 12월 ~ 2017년 12월
- 사 업 비 : 814백만원
- 사업내용
 - 도시계획도로(소2-2호) L=253m, B=8m
 - 완충녹지(2호) A=330m²

□ 그동안 추진상황

- '16. 9. : 양촌 도시계획도로 개설공사 추진계획 수립
- '17. 1. : 편입토지 분할측량 및 보상계획 통지(4필지)
- '17. 1. : 주민설명회(1차) 및 감정평가사 추천, 감정평가 의뢰
- '17. 1. ~ 2. : 실시설계용역 시행
- '17. 2. : 부족사업비 추가편성(한전주 및 통신주 이설)
- '17. 2. : 편입토지 및 지장물 보상협의 요청(1차)
- '17. 3. : 주민설명회(2차) 및 편입토지 보상 협의
- '17. 4. : 편입토지 및 지장물 보상협의 요청(2차)
- '17. 4. ~ 5. : 미협의자(3인) 추가협의(2회) 및 요구사항 청취
- '17. 5. : 논산시 도시계획시설(도로,완충녹지)사업 실시계획인가
- '17. 6. : 양촌 도시계획도로 개설공사(1차분:187m) 착수

□ 앞으로 추진계획

- '17. 6. : 지장전주(한전주, 통신주) 이설 신청
- '17. 11. : 양촌 도시계획도로 개설공사(1차분) 준공

4 양촌면 거사2리 경로당 신축 공사

◇ 국방대학교 논산이전으로 편입된 원주민의 생활안정을 위하여
이주단지 내 경로당을 신축하여 원주민의 조기정착 유도

□ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 535번지(293㎡)
- 사업기간 : 2017년 3월 ~ 2017년 12월
- 사 업 비 : 130백만원
- 사업내용
 - 경로당(79㎡) 신축 1동(1층)

□ 그동안 추진상황

- '17. 2. : 양촌면 거사2리 경로당 신축 추진계획 수립
- '17. 3. : 주민대표 간담회 시행
- '17. 4. ~ 5. : 설계용역 시행
- '17. 5. : BF인증을 위한 제2회 추경예산 요구

□ 앞으로 추진계획

- '17. 6. : 양촌면 거사2리 경로당 신축공사 착수
- '17. 6. : BF 예비인증 신청
- '17. 12. : 양촌면 거사2리 경로당 신축공사 준공
- '17. 12. : BF 본인증 신청
- '17. 12. : 행정재산 인계(⇒100세행복과)
- ※ BF인증제(장애물이 없는 생활환경 인증제 / Barrier Free)
 - ▶ 국가나 지방자치단체가 신축하는 공공건물 및 공중이용시설은 의무적으로 BF인증을 받아야 함.(예비인증, 본인증)

5 국방대 부진입로 개설 공사

◇ 기존 거사1리 진입로를 확장하여 국방대의 부진입로를 개설함으로써 마을주민 및 국방대학교 입주민의 쾌적한 교통환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사1리 마을입구 ~ 국방대 아파트
- 사 업 비 : 1,400백만원
- 사업내용 : 도시계획도로(중로3-3호) 개설(L=449m, B=18m), 가로등 설치 공사
- 사업기간 : 2013년 12월 ~ 2017년 5월

□ 그동안 추진상황

- '13. 12. ~ '15. 5. : 국방대 부진입로 개설 공사(1차분) 시행
- '16. 2. ~ 3. : 부진입로 개설 공사(2차분) 실시설계용역
(표층, 인도포장, 전기공사)
- '16. 5. : 부진입로 개설공사(2차분) 착수
- '16. 9. : 국방대 이전사업 현장 연계 시공에 따른 일시중지
- '17. 3. : 국방대 이전사업 현장 연계시공에 따른 일시중지 해제
- '17. 5. : 국방대 부진입로 개설 공사(토목, 전기) 준공

□ 앞으로 추진계획

- '17. 6. : 도로시설물 및 가로등 인계·인수
(국방대이전지원과 → 담당부서)

6 국방대 진입도로 개설 지원

◇ 국방대학교 진입도로 확포장공사 지원 및 주진입로 개설을 통한 입교생의 교통접근성 제고와 쾌적한 교육환경 조성

□ 국방대 주진입로 개설공사(충청남도 종합건설사업소)

○ 사업개요

- 위 치 : 신흥삼거리 ~ 국방대 정문
- 사업개요 : L=0.43km, B=24.5m(왕복4차로)
- 사 업 비 : 5,660백만원(공사비 3,689 / 보상비 등 1,971)
- 공사기간 : '15. 10. 15. ~ '17. 5. 1.(종합진도 100%)

○ 추진사항

- '17. 5. : 국방대 주진입로 공사 준공
- '17. 6. : 도로시설물 등 인수·인계 시행(도→논산시)

□ 지방도(697호) 확포장 공사(충청남도 종합건설사업소)

○ 사업개요

- 위 치 : 국도1호선(연산 연산) ~ 국방대(양촌 거사)
- 사업개요 : L=4.2km, B=20m(4차선 확포장)
- 사 업 비 : 43,506백만원(공사비 28,731, 보상비 등 14,775)
- 공사기간 : '15. 12. ~ '20. 4.(종합진도 16.5%)(보상 63%)

○ 추진사항

- '16. 6. : 토공사, 배수공사, 구조물공사 시행

□ 국지도(68호) 확포장 공사(충청남도 종합건설사업소)

○ 사업개요

- 위 치 : 양촌 IC(양촌 모춘) ~ 국방대(양촌 거사)
- 사업개요 : L=2.9km, B=17~19.5m(왕복 4차로)
- 사 업 비 : 11,000백만원(국비 7,000 / 도비 4,000)
- 공사기간 : '15. 11. ~ '18. 8.(종합진도 33%)(보상 77%)

○ 추진사항

- '16. 6. : 토공사, 배수공사, 구조물공사 시행

7 국방대 주변마을 정비 사업

◇ 국방대 논산이전에 따라 낙후된 주변마을에 대한 기반시설 확충 및 경관개선을 통한 쾌적하고 살기좋은 농촌마을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 모촌리, 신흥리, 거사리, 반곡리 일원
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2017년 11월
- 사 업 비 : 100백만원(본예산: 70백만원, 제1회추경: 30백만원)
- 사업내용
 - 양촌면 거사3리 마을안길 확포장 공사
 - ☞ 전체 마을안길 거리 760m, 폭 5~6m로 확포장 공사
(기시행 326m, 금년도분 434m)

□ 그동안 추진상황

- '17. 1. ~ 2. : 본예산분 설계용역 완료(L=200m, B=6m)
- '17. 3. : 제1회 추경예산 확보(30백만원)
- '17. 5. : 제1회 추경분 설계 완료(L=234m, B=5m)

□ 앞으로 추진계획

- '17. 6. : 양촌면 거사3리 진입로 확포장공사 착수
- '17. 8. : 양촌면 거사3리 진입로 확포장공사 준공

8 국방대 임직원 및 가족대상 논산시 홍보

◇ 2017년 9월 개교를 앞두고 논산이전을 준비중인 국방대 임직원 및 가족을 대상으로 논산시의 시정전반, 문화관광, 교육환경 등을 홍보하여 논산에 대한 이해를 돕고자 함

□ 사업개요

- 개최일시 : 2017. 4. 26.(수) 14:00~15:30
- 장 소 : 국방대학교 대강당(現 경기도 고양시)
- 대 상 : 국방대 임직원 및 가족 300여명
- 내 용 : 논산시의 시정, 문화관광, 교육환경 홍보
- 참 석 : 15명 (논산시 8명, 논산계룡교육지원청 7명)

□ 그동안 추진상황

- '17. 1. ~ 2. : 논산계룡교육지원청과 홍보행사 협의
- '17. 3. 31. : 국방대와 일정 협의
- '17. 4. 13. : 일정 확정 및 세부추진계획 수립
- '17. 4. 26. : 홍보행사 개최

□ 앞으로 추진계획

- 앞으로도 지속적으로 논산시의 시정 및 문화관광 등을 홍보하여 국방대 가족의 조기 적응 도모

9

국방대 내 농·특산물 직거래 행사

- ◇ 국방대학교 내 지역 농·특산물 직거래 행사를 개최하여
우리시의 우수 농·특산물 브랜드 이미지 제고 및 논산시와
국방대간 상생협력 관계 구축

□ 사업개요

- 운영일시 : 2017. 3. 23.(목) 11:00~14:00
- 장 소 : 국방대학교 내 복지관 앞
- 판매품목 : 논산딸기, 양촌꽃감
- 판매단가 : 행사전일 공판장 경매가
- 참여인원 : 148명 (논산시 6명, 국방대 142명)
 - 논산시 : 6명 (희망논산추진단장 외 5명)
 - 국방대 : 142명 (국방대 임직원 및 학생)

□ 그동안 추진상황

- '17. 3. 10. : 국방대와 행사추진 협의 실시
 - 행사일시 및 장소, 사전 현수막 게시 등 협의
- '17. 3. 23. : 2017년 농·특산물 직거래 행사 실시
 - 판매물량 : 총 150box/290만원
 - 논산딸기 : 100box(2.0kg 포장)/140만원
 - 양촌꽃감 : 50box(1.5kg 포장)/150만원

□ 앞으로 추진계획

- 우리시 농·특산물 지속적 홍보

◇ 국방대 유치운동부터 국방대 이전개교까지 연도별, 시기별로 기록 관리하고 국방대 유치를 위해 혼신의 노력을 한 범 시민 연대의 활동내역을 수록하여 영구 보존하고자 함

□ 사업개요

- 수록기간 : 2005년 6월 ~ 2017년 9월 (12년간 추진사항)
- 사 업 비 : 35백만원
- 제작방식 : 학술 용역기관에 의한 발간 (입찰을 통한 선정)
- 제작범위 : 국방대 유치운동 ~ 국방대 이전개교(시계열적 작성)
- 수록내용 : 국방대 유치를 위한 시민 결의대회, 각계각층의 유치활동, 국방대 이전 기공식, 준공식, 각종사업 추진상황, 언론 보도내용 등

□ 그동안 추진상황

- '17. 2. : 국방대 논산이전 백서 발간 용역계획 수립
- '17. 3. : 제1회추경 연구용역 예산 35백만원 확보
- '17. 5. ~ 6. : 국방대 논산이전 백서 발간 입찰 공고(1차,2차 유찰)

□ 앞으로 추진계획

- '17. 6. ~ '17. 7. : 백서 발간용역 계약 및 착수
- '17. 7. ~ '17. 10. : 자료수집 및 분석, 백서 집필
- '17. 10. ~ '17. 11. : 디자인, 편집 제작 완료
- '17. 12. ~ : 백서 발간 및 배포

