


●●● 희망마을건설과



순 서

I. 2018년도 추진목표 및 추진전략

II. 2018년도 주요업무 추진상황

1. 농촌생활환경 정비
2. 농로기반시설 확충
3. 용·배수로 기반시설 확충
4. 창조적 마을만들기 경관개선
5. 창조적 마을만들기 마을공동문화 조성
6. 창조적 마을만들기 마을종합개발
7. 지역개발사업
8. 소도읍 육성사업<야항지 생활체육공원 조성사업>
9. 농촌중심지 활성화 <노성, 성동>
10. 고향의 강 정비(논산천)
11. 연산천 생태하천 조성
12. 물순환형 수변도시 조성(중교천)
13. 소하천 정비
14. 소하천정비 종합계획(변경) 수립
15. 농촌현장포럼 운영지원사업
16. 희망마을 선행사업
17. 마을 공동체 역량강화사업

III. 새롭게 펼치는 시책

1. 재해예방을 위한 장마전 배수로 잡초·목 제거
2. 대흥천 생태하천 복원사업

I. 2018년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 농촌과 도시의 균형발전으로 살기 좋은 희망마을 건설
 - 맞춤형 농촌개발사업의 적극 추진으로 주민숙원사업 해결
 - 생태하천 및 친환경 하천 조성으로 재해사전 예방 및 시민 휴식공간 제공
 - 따뜻한 마을공동체의 발전도모와 마을주민들의 역량강화를 통한 주민 주도형 상향식 사업의 정착
- ⇒ **사람 중심의 소득·문화·복지가 충만한 희망마을 건설**

추진전략

- 주민 주도의 상향식 희망마을 만들기 추진시스템 구축 및 마을 경관개선을 통한 살기좋은 행복 논산 건설
- 현장 중심의 신속한 민원해결로 시민 불편사항 적극 해소
- 농촌생활환경의 종합 정비·확충으로 영농생활 편익증진 및 농업 생산성 향상
- 하천 치수사업을 통한 재해예방과 친환경 하천조성으로 친수공간 확보
- 맞춤형 역량단계별 마을만들기 사업 추진으로 지속가능한 행복마을 공동체 실현

II. 2018년도 주요업무 추진상황

1 농촌생활환경 정비

◇ 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설을 종합적으로 정비·확충하여 정주여건 개선과 지역의 균형발전 도모로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 채운면, 은진면 일원
- 사업기간 : 2018. 01월 ~ 12월
- 사 업 비 : 2,000백만원
- 사업내역

(단위:백만원)

사업대상지		사 업 량	사 업 비				비 고
지구명	위치		계	지 특 (70%)	도 비 (4.5%)	시 비 (25.5%)	
계	2개면	콘크리트 포장 L= 1.6km 배수로정비 L= 2.18km 아스콘포장 L= km	2,000	1,400	90	510	
채운	채운면 일원	콘크리트 포장 L= 0.64km 배수로정비 L= 1.15km 아스콘포장 L= 0.57km	416	291.2	18.72	106.08	
은진	은진면 일원	콘크리트 포장 L= 1.60km 배수로정비 L= 1.04km 아스콘포장 L= 1.60km	1,584	1,108.8	71.28	403.92	

□ 그동안 추진상황

- 2018. 01. : 2018년도 생활환경정비사업 실시설계용역 발주
- 2018. 03. : 2018년도 생활환경정비사업 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 12. : 2018년도 생활환경정비사업 준공

2 농로기반시설 확충

◇ 비포장 농로를 정비하여 통행불편 해소 및 농촌생활환경 개선을 통한 농업생산성 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2018. 01월 ~ 06월
- 사 업 비 : 2,338백만원
- 사업내역 : 83개 지구

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계	83개 지구	농로포장 (L=20.62km)	2,338	
연무 죽본2리 농로포장공사 등	연무 죽본2리 외 56개 지구	농로포장 (L=10.80km)	1,172	본예산
광석면 득윤1리 농로포장공사 등	광석면 득윤1리 외 18개 지구	농로포장 (L=3.70km)	400	1회 추경
기계화 경작로 확·포장사업	연무읍 안심리 외 6개 지구	농로포장 (L=6.12km)	766	지특

※ 소규모지구(25,000천원 이하) 49건(820,000천원)은 읍면동에서 재배정 추진

□ 그동안 추진상황

- 2018. 02. : 실시설계용역 완료
- 2018. 03. : 농로기반시설 확충 착공
- 2018. 06. : 농로기반시설 확충 준공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 06. ~ 08. : 1회 추경분(광석 득윤1리 외 18개 지구)
실시설계용역 추진

3 용·배수로 기반시설 확충

◇ 토사 수로로 되어 있는 용·배수로의 구조물화를 통하여 농업 생산성 향상 및 안전영농 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2018. 01월 ~ 06월
- 사 업 비 : 8,772백만원(시비 8,376, 도비 396)
- 사업내역 : 311개 지구

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비	비 고
계	311개 지구	수로관부설 (L=85,460m)	8,772	
강경읍 산양리·채운리 배수로 정비공사 등	강경읍 산양리·채운리 외 170개 지구	수로관부설 (L=45,500m)	4,904	본예산
연무읍 황화정2리 용수로 정비공사 등	연무읍 황화정2리 외 41개 지구	수로관부설 (L=9,800m)	794	본예산 (주민참여)
강경읍 산양리 배수로 정비공사 등	강경읍 산양리 배수로 외 79개 지구	수로관부설 (L=25,600m)	2,282	1회 추경
성동면 원남2리 편안한물길 조성사업 등	성동면 원봉리 외 17개 지구	수로관부설 (L=4,560m)	792	본예산 (도비 50% 보조)

※ 소규모지구(40,000천원 이하) 205건(4,583,380천원)은 읍면동에서 재배정 추진

□ 그동안 추진상황

- 2018. 03. : 본 예산분 실시설계용역 완료 및 공사 착공(171개 지구)
- 2018. 06. : 본 예산분(213개 지구) 공사 준공,

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 06. ~ 08. : 1회 추경분(강경 산양리 배수로 외 79개 지구)
실시설계용역 추진

4 창조적 마을만들기 경관개선

◇ 농촌마을에 존재하는 어메니티 자원을 활용하여 새로운 경관을 조성하여 자긍심 부여와 살고싶은 환경으로 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

(단위:백만원)

지구명	위치	사 업 량	사업 기간	사 업 비							비고 (공정률)
				합계	기 투자	2018년				2019년 이후	
						계	국비	도비	시비		
계		6개 지구		3,206	1,645	1,027	719	92	216	534	
삼전 지구	가야곡면 삼전리	산책로 조성 및 생태공원	2015 2017	350	350	-	-	-	-		준공
가곡 지구	노성면 가곡2리	산책로(L=1.4Km) 마을쉼터 3개소	2014 2017	1,000	1,000	-	-	-	-	-	99%
채운 지구	강경읍 채운2리	마을소통광장 조성 등	2017 2019	496	96	300	210	27	63	100	10%
병사 지구	노성면 병사2리	연방죽 생태길 조성 등	2017 2019	434	106	300	210	27	63	28	10%
청동 지구	연산면 청동1리	지붕 및 담장 개선 등	2017 2018	470	93	327	229	29	69	50	10%
수락 지구	별곡면 수락2리	경관개선 1식	2018 2020	456	-	100	70	9	21	356	설계 용역 추진

□ 그동안 추진상황

- 2018. 03. : 채운, 병사지구 기본 및 시행계획 수립 승인·고시
- 2018. 07. : 가곡지구 사업완료

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. ~ 08. : 채운, 병사, 청동지구 공사 착공
- 2018. 07. ~ 12. : 수락지구 기본 및 실시설계용역 추진

5 창조적 마을만들기 마을공동문화 조성

◇ 주민의 복지 문화시설 확충 및 농촌마을의 사라져가는 역사와 전통을 계승하고 지속 가능한 기반 조성으로 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

(단위:백만원)

지구명	위치	사 업 량	사업 기간	사 업 비							비고 (공정률)
				합계	기 투자	2018년				2018년 이후	
						계	국비	도비	시비		
계		3개 지구		1,250	849	309	216	28	65	92	
오강 지구	광석면 오강2리	지와바리전수 관 조성 등	2016 ~ 2017	400	400	-	-	-	-	-	준공
병촌 지구	성동면 병촌리	마을역사관 조성 진입로 확포장	2015 ~ 2017	350	350	-	-	-	-	-	98%
금곡 지구	연무읍 금곡3리	공동홈조성 등	2017 ~ 2019	500	99	309	216	28	65	92	10%

□ 그동안 추진상황

- 2017. 12. : 오강지구 공사 준공
- 2018. 04. : 금곡지구 기본 및 시행계획 수립 승인·고시
- 2018. 06. : 금곡지구 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. : 병촌지구 공사 준공
- 2019. 12. : 금곡지구 공사 준공

6 창조적 마을만들기 마을종합개발

- ◇ 중규모 사업을 토대로 마을역량을 결집해 종합개발사업을 추진하여 정주여건을 획기적으로 개선하고 마을공동체 활력 및 지속 가능한 기반을 조성하여 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

(단위:백만원)

지구명	위치	사 업 량	사업기간	사 업 비							비고 (공정율)
				합계	기 투자	2018년				2019년 이후	
						계	국비	도비	시비		
계		1개 지구		1,000	0	200	140	18	42	800	
우곤 지구	성동면 우곤2리	마을종합개발 1식	2018 ~ 2020	1,000	-	200	140	18	42	800	설계 용역 추진

□ 그동안 추진상황

- 2017. 09. : 공모사업 선정
- 2018. 06. : 우곤지구 기본 및 실시설계용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 11. : 우곤지구 기본 및 시행계획 수립
- 2018. 12. : 우곤지구 공사 착공
- 2020. 12. : 우곤지구 공사 준공

7 지역개발사업

◇ 주민불편사항 해소와 생활환경개선을 통한 행복한 농촌마을 조성으로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관내
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 6,771백만원(도비 343, 시비 6,428)
- 사업내역 : 도로 개설·정비, 농로 포장, 하수도(배수로)정비, 쉼터조성, 마을회관 정비 등
- 사업내역 : 274건

(단위:백만원)

구 분		소 계		희망마을건설과		읍·면·동		비고
		건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	
합 계		274	6,771	109	5,004	165	2,339	
주민숙원사업	마을안길정비,아스콘 덧씌우기,배수로정비	231	5,668	92	4,214	139	1,454	
주민숙원사업 (주민 참여)	마을안길정비,아스콘 덧씌우기,배수로정비	29	418	3	105	26	313	
정주환경 개선사업 (주민숙원사업)	도로확장,아스콘덧씌우 기,구거정비,모정신축	14	685	14	685			도비 50%

□ 그동안 추진상황

- 2017. 11. ~ 2018. 02. : 합동설계반 운영 및 실시설계 완료
- 2018. 02. ~ 05. : 주민숙원사업(본예산) 착공 및 준공
- 2018. 05. : 주민숙원사업(추경예산) 실시설계

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 06. ~ 11. : 주민숙원사업(추경예산) 착공 및 준공
(1회 추경 98건, 2,193백만원)

8 소도읍육성사업<야황지 생활체육공원 조성사업>

◇ 소도읍 육성사업을 통해 육군훈련소 주변 체험 관광 기반 조성 및 자립적 지역경제기반 확충

☐ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 마전리 452-1번지 일원
- 사 업 비 : 610백만원
- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2018. 12월
- 사업내용 : 야황지 생활체육공원 조성 A=10,450m²
※ 배드민턴 및 족구장, 운동기구, 순환산책로, 파고라, 화장실 등

☐ 그동안 추진상황

- 2014. 01. : 한국농어촌공사 농업기반시설(야황소류지) 용도폐지 신청
- 2017. 03. : 도시관리계획시설 결정
- 2017. 06. : 국유재산 무상귀속 협의 완료
- 2017. 08. : 소규모 환경영향평가 및 공원조성계획 용역 발주
- 2018. 01. : 소규모 환경영향평가 협의 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. : 공원조성계획 완료
- 2018. 08. ~ 12. : 사업 착공 및 준공

9 농촌중심지 활성화 <노성, 성동>

◇ 면소재지의 중심지 기능 강화를 통한 행정, 금융, 교육, 문화, 복지의 중심거점역할 기능 확충으로 면단위 공동체 활성화로 주민 자치역량 강화

[1] 노성면 중심지 활성화사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 노성면 송당리, 읍내리, 교촌리 일원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년간)
- 사 업 비 : 4,500백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비 고
		기투자	2018년	2019년 이후	
계	4,500	1,470	1,949	1,081	
국 비	3,150	1,029	1,364	757	
도 비	180	64	77.6	38.4	
시 비	1,170	377	507.4	285.6	

※지원기준 : 국비70%, 도비4%, 시비26% / 2017년 예산 830백만원(명시이월)

주 요 사 업	비고
① 노성주민자치센터 건립 ② 교통약자 배려를 위한 보행환경정비 ③ 중심가로 경관개선 ④ 중심지 자원안내 시스템 구축 ⑤ 저수지변 생태환경 개선 ⑥ 걷기 좋은 둘레길 조성 ⑦ 지역역량강화 ⑧ 제경비,기타	한국 농어촌공사 위탁사업

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 01. : 기본계획 수립 및 승인 고시

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. : 시행계획 수립 및 승인 고시
- 2018. 08. ~ 2019. 12. : 사업 착공 및 준공

[2] 성동면 중심지 활성화사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 성동면 삼산리, 원남리, 월성리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4년간)
- 사 업 비 : 5,500백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비고
		기투자	2018년	2019년 이후	
계	5,500	480	310	4,710	
국 비	3,850	336	217	3,297	
도 비	220	20	12.4	187.6	
시 비	1,430	124	80.6	1,225.4	

※지원기준 : 국비70%, 도비4%, 시비26%

주요사업	비고
① 어울림센터 조성 ② 어울림광장 조성	
③ 중심가로 정비 ④ 중앙공원 정비	
⑤ 산책로 조성 ⑥ 교육훈련 사업	
⑦ 지역활성화 사업 ⑧ 제경비, 기타	

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 01. : 기본계획 수립 및 승인 고시

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 09. : 시행계획 수립 및 승인 고시
- 2018. 12. ~ 2020. 12. : 사업 착공 및 준공

10 고향의 강 정비(논산천)

◇ 시민과 밀접한 하천을 정비하고 친수공간 조성을 통해 깨끗하고 아름다운 “고향의 강” 으로 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 양촌리 ~ 가야곡면 병암리
- 사업기간 : 2010년 ~ 2018년
- 사 업 량 : 하천정비 L=7.69km
- 사 업 비 : 29,892백만원(국비17,935, 도비3,587, 시비8,370)

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기 투자	2018년	비고
계	29,892	27,300	2,592	
국 비	17,935	16,380	1,555	
도 비	3,587	3,276	311	
시 비	8,370	7,644	726	

☐ 그동안 추진상황

- 2010. 12. ~ 2012. 11. : 실시설계용역 시행
- 2013. 05. ~ 2015. 04. : 1차분 공사 착공 및 준공
- 2015. 05. ~ 2016. 07. : 2차분 공사 착공 및 준공
- 2016. 06. ~ 2017. 04. : 3차분 공사 착공 및 준공
- 2017. 05. : 4차분 공사 착공(전체공정율 90%)

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 11. : 4차분 공사 준공

11 연산천 생태하천 조성

◇ 생태하천 정비를 통한 깨끗한 하천환경 조성 및 재해 위험지역 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 연산면 송정리 ~ 한전리
- 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
- 사업량 : 하천정비 L=4.0km
- 사업비 : 13,966백만원(국비8,380, 도비1,676, 시비3,910)

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	비고
계	13,966	13,966	
국비	8,380	8,380	
도비	1,676	1,676	
시비	3,910	3,910	

※ 기 확보 예산 계속비 이월 편성하여 사업추진 중

□ 그동안 추진상황

- 2013. 12. : 실시설계 완료
- 2013. 12. ~ 2015. 10. : 1차분 공사 착공 및 준공
- 2015. 12. : 2차분 공사 착공(전체공정율 93%)
- 2018. 07. : 공사 일시중지(잔여일수: 30일)

※ 우기철 하천수위 상승에 따른 하천내 작업불가

□ 앞으로 추진계획

- 2017. 09. : 2차분 공사 준공(예정)

12 물순환형 수변도시 조성(중교천)

◇ 구시가지를 관통하는 중교천 하천정비를 통하여 주거환경 개선 및 시민들의 삶의 질 향상시키고 화지시장을 중심으로 지역경제 살리기 및 구도심 활성화 방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 화지동 ~ 부창동(등화배수장)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2020년
- 사업량 : 하천정비 L=2.15km(복개구간 0.48km)
- 사업비 : 35,161백만원(공사비 22,224, 보상비 10,249, 시설부대비 2,688)

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획		
			계	2018년	2019년이후
계	35,161	25,944	9,217	1,000	8,217
국비	21,097	15,566	5,531	600	4,931
도비	4,219	3,113	1,106	120	986
시비	9,845	7,265	2,580	280	2,300

□ 그동안 추진상황

- 2016. 10. : 공사 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. : 공사 추진 중(공정율 27.4%)
- 2018. 07. : 화지1,2지구 수용재결에 따른 보상비 공탁(예정)
 - ※ 15인, 토지 및 지장물 23건, 보상금 2,240,000천원

13 소하천 정비

◇ 미개수된 소하천에 대한 친환경적 정비 및 재해 위험지역 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 벌곡면 덕곡리, 상월면 한천리, 연무읍 양지리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사 업 량 : 하천정비 L=4.1km
- 사 업 비 : 10,036백만원

(단위:백만원)

사 업 명	사업량	재원별	총사업비	기투자	2018년	2019년이후
합 계	L=4.1km		10,036	1,080	2,204	6,752
덕실소하천 정비사업	L=1.0km	계	2,656	360	506	1,790
		국 비	1,328	180	253	895
		시 비	1,328	180	253	895
한천소하천 정비사업	L=1.4km	계	2,800	360	538	1,902
		국 비	1,400	180	269	951
		시 비	1,400	180	269	951
양지소하천 정비사업	L=1.7km	계	4,580	360	1,160	3,060
		국 비	2,290	180	580	1,530
		시 비	2,290	180	580	1,530

□ 그동안 추진상황

- 2017. 03. : 덕실, 한천, 양지소하천 정비사업 실시설계용역 착수
- 2017. 09. : 덕실, 한천, 양지소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2018. 01. : 덕실, 한천소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 준공
- 2018. 05. : 양지소하천 정비사업 소규모환경영향평가 용역 준공

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 08. : 보상 및 공사 착수

14 소하천정비 종합계획(변경) 수립

- ◇ 소하천의 관리·이용·치수 및 재해예방 등 종합적인 계획 수립으로 재해 사전 예방과 시민 삶의 질 향상
※ 근거 : 소하천정비법 제6조

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원(소하천 119개소, L=167km)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업내용 : 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시, 전략환경영향평가
- 사 업 비 : 3,396백만원

(단위:백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	2018년
계	3,396	2,329	1,067
소하천 정비종합계획(변경) 재수립	2,835	1,800	1,035
전략환경영향평가용역	561	529	32

□ 추진현황

- 2015. 04. ~ 12. : 1차분 용역 시행
- 2016. 01. ~ 11. : 2차분 용역 시행
- 2017. 01. ~ 11. : 3차분 용역 시행
- 2018. 01. : 4차분 용역 착수

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 10. : 4차분 용역 준공(예정)

15 농촌현장포럼 운영지원사업

◇ 주민 주도 마을발전계획 수립을 통해 상향식 마을만들기에 대한 이해도 증진 및 주민 참여의식 제고

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 12월
- 사업비 : 50백만원(국비 29.4, 도비 6.2, 시비 14.4)
- 수행기관 : 충남농촌활성화지원센터(농림축산식품부 지정)
- 사업대상지 : 5개소

행정리	마을명	대표자	비고
상월면 주곡리	숫골마을	이재오	
연무읍 봉동3리	칠등마을	김춘호	
은진면 방축1리	산골마을	조규원	
별곡면 조동1리	셋골마을	유병세	
연산면 신양리	황산벌권역	이기복	

- 주요내용 : 마을리더 및 주민대상교육, 우수마을 선진지 견학, 마을 비전 설정 및 발전계획서 수립 등

□ 그동안 추진상황

- 2018. 04. : 2018년 농촌현장포럼 지원계획 수립 및 보조금 교부 결정

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 07. : 논산시 마을리더 역량강화교육
- 2018. 12. : 농촌현장포럼 운영 및 사업비 정산

16 희망마을 선행사업

- ◇ 마을 기획· 단합 · 실천 프로젝트를 통한 마을 역량강화
- ◇ 「실천을 통한 학습」 성격의 소규모 사업과 컨설팅으로 중앙 및 도의 중규모 마을만들기 공모사업에 도전할 수 있는 기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 4월 ~ 12월
- 사업비 : 150백만원(도비 75, 시비 75)
- 대상지 : 5개 마을(보조금 심의 절차에 의거 선정)
- 신청자격 : 농림축산식품부 기준 농촌현장포럼 이수를 통해 마을발전계획을 수립한 마을중 주민주도의 마을만들기 사업 추진의 역량이 있는 우수마을
- 사업분야 : 소득, 체험, 역사·문화·복지, 마을경관 등

□ 그동안 추진상황

- 2018. 04. : 2018년 희망마을 선행사업 공모 및 신청접수
- 2018. 07. : 사업대상자 심의 및 선정
⇒ 가야곡면 양촌리, 상월면 신충2리, 은진면 남산3리, 은진면 와야리, 채운면 심암1리

□ 앞으로 추진계획

- 2018. 08. : 보조금 교부 결정(마을별 평균 30,000천원 지원)
- 2018. 12. : 사업완료 및 경진대회를 통한 사업 모니터링

17 마을공동체 역량강화사업

- ◇ 논산시 마을공동체의 발전도모와 마을주민들의 역량강화를 통한 주민주도의 상향식 마을만들기 사업의 정착
- ◇ 맞춤형 역량단계별 마을만들기 사업 추진으로 지속가능한 마을공동체 실현

☐ 사업개요

- 사업대상지 : 논산시 읍·면지역 농촌마을
- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 12월
- 사업비 : 170백만원(국비 119, 도비 15, 시비 36)
- 사업내용 : 9개 사업

- ① 마을축제 아카데미 ② 찾아가는 마을만들기 ③ 농촌현장포럼
- ④ 시설물 운영 활성화 ⑤ 행복마을콘테스트 지원 ⑥ 아름다운 농촌만들기
- ⑦ 마을만들기 정책 아카데미 ⑧ 논산시 농촌마을만들기협의회 활성화
- ⑨ 마을리더 및 사무장 역량강화교육

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 04. : 단위사업별 세부계획 수립
- 2018. 05. : 단위사업별 용역 및 사업 발주
- 2018. 06. : 단위사업별 용역 및 사업 착수

☐ 앞으로 추진계획

- 2018. 12. : 단위사업별 용역 및 사업 준공

III. 새롭게 펼치는 시책

1 재해예방을 위한 장마전 배수로 잡초·목 제거

◇ 매년 배수로에 잡초 등으로 수로단면이 협소해지고 유수소통에 지장을 주어 농경지 침수의 주원인이 되고 있어 우기전 배수로 잡초목 제거로 사후복구 보다는 재해원인의 사전제거에 중점을 둔 “사전예방” 으로의 전환을 통해 행정의 신뢰 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관내
- 사업기간 : 2018. 06. 01 ~ 06. 20(장마직전 20일전)
- 사 업 비 : 150백만원
- 주요내용 : 배수로 준설 L≒50km(15개 읍면동 150개 지구)

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 03. : 추진계획 읍면동 시달 및 사업대상지 조사
- 2018. 05. : 사업비 재배정(논산시 → 15개 읍면동)
- 2018. 06. : 배수로 및 하천 잡초·목 제거 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 농업기반시설의 철저한 유지·관리로 농업생산성 향상 및 안전 영농 구축

2 대흥천 생태하천 복원사업

- ◇ 도심하천 정비를 통해 주거환경 개선 및 시민의 삶의 질 향상
- ◇ 오염원 유입 저감 등을 통한 건강한 수생태계 회복

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 산양리 ~ 대흥리 지내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비1,500, 시비1,500)
- 주요내용
 - 제방정비 및 호안시설물 설치 L=1.04km, 생태숲 조성 3개소
 - 징검 여울 1개소, 생태수로 1개소 등

(단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	연 차 별 계 획			비고
		2018년	2019년	2020년	
계	3,000	300	1,400	1,300	
국 비	1,500	150	700	650	
시 비	1,500	150	700	650	

□ 그동안 추진상황

- 2018. 02. ~ 2018. 08. : 실시설계용역(일시중지 중)
- 2018. 06. : 편입토지 및 지장물 보상 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 01. : 공사 착공(예정)
- 2020. 12. : 공사 준공(예정)