

미 래 사 업 과

순서

I

2021년도 추진목표 및 추진방향

II

2021년도 주요업무계획

1	산노리 자연문화예술촌 조성사업	
2	호국문화체험단지 조성사업	
3	탐정호 그린뉴딜 정책사업	신규
4	탐정호 순환체계 구축사업	
5	탐정호 출렁다리 조성사업	공약
6	탐정호 멀티미디어 음악분수 조성사업	
7	탐정호 출렁다리 개통식	
8	딸기향 농촌테마공원 조성	공약
9	탐정호 순환둘레길 조성사업	
10	신평 수변산책로 조성	
11	탐정호 복합휴양관광단지 조성	공약
12	충청유교문화권 광역관광개발사업	공약
13	충청유교문화원(한국유교문화진흥원) 건립사업	공약
14	성 김대건 신부 라파엘호 복원사업	
15	강경산 문화공간 조성사업	
16	소금집 문화교양공간 조성사업	


III

주요사업비 조서

I . 2021년도 추진목표 및 추진방향

추진목표

- 미래 성장동력 창출을 위한 지속가능한 지역 핵심사업 발굴 및 추진
- 인문정신·전통문화에 바탕을 둔 융복합 문화콘텐츠 개발
- 지역 속 경쟁력을 갖춘 핵심 관광콘텐츠 육성



추진방향

- ◇ 논산의 지속가능한 미래 성장동력 구축
 - 연무 관광자원 개발사업을 통한 관광도시 기반구축
 - 탐정호 체험·휴양시설 등 개발로 체류형 관광도시 조성
 - 충청유교의 전통·가치 재조명

Ⅱ. 2021년도 주요업무 계획

1 산노리 자연문화예술촌 조성사업

◇ 자연과, 사람, 문화예술적 가치가 공존하는 체험·체류형 관광 휴양공간 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 가야곡면 산노리 산17-1번지 일원(84,359m²)
- 사 업 비 : 18,675백만원(국비 6,722, 시비 11,953)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년
- 사업내용 : 전시관, 체험관, 숙박시설, 편의시설, 야외정원 등 조성

☐ 추진현황

- 2017. 02. : 서부내륙권 광역관광개발계획 확정(문체부)
- 2018. 08. : 기본계획 수립
- 2019. 05. : 사업계획 변경 승인(문체부)
- 2019. 06. : 지방재정 투자심사 완료(道)
- 2020. 05. : 설계용역 착수

☐ 향후 추진계획

- 2021. 11. : 설계용역 완료
- 2022. 03. : 공사 착공
- 2024. 12. : 공사 준공

2 호국문화체험단지 조성사업

◇ 육군훈련소라는 독자적 특화자원과 선사인랜드의 복합관광 콘텐츠를 연계한 호국·국방테마 관광시설 조성

☐ 사업개요

- 위치 : 논산시 연무읍 죽평리 331-23번지 일원(3,960㎡)
- 사업비 : 8,670백만원(국비 4,335, 시비 4,335)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업내용 : Multiplex호국관(체험·전시·교육공간), 공원 조성

☐ 추진현황

- 2017. 02. : 서부내륙권 광역관광개발계획 확정(문체부)
- 2020. 02. : 기본계획 수립
- 2020. 11. : 사업계획 변경 승인(문체부)
- 2020. 12. : 지방재정 투자심사 완료(道)

☐ 향후 추진계획

- 2021. 12. : 설계용역 완료
- 2022. 03. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 준공

신규

◇ 정부의 한국판 뉴딜 정책에 따른 지역형 과제 발굴과 탐정호의 관광활성화를 위하여 기존의 관광개발을 보완할 수 있는 다양한 자원발굴을 통하여 관광객 성향에 대응하면서 사계절 관광을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 추진배경 및 개요

- 기존의 탐정호 수변개발사업은 수려한 저수지 경관을 배경으로 한 인공적인 시설사업(출렁다리, 수변데크, 음악분수, 수상레포츠 등)이 대부분으로 경관을 향상시킬 수 있는 자연형의 시설 및 콘텐츠 도입을 통해 관광객의 다양한 욕구 충족을 목표로 함
- 최근 정원조성 활성화에 따라 타 지역에서 발굴하지 않은 수변정원이라는 특화아이템개발을 통하여 정원산업에 대한 선점 및 경쟁력 확보
- 사 업 비 : 28,500백만원(국14,250 / 도2,850 / 시11,400)

연도 총사업비	2020년 이전	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2025년 이후
28,500	120	280	9,000	9,500	9,600	-	-



□ 세부 추진계획

I. 물빛정원 조성

- 위 치 : 논산시 양촌면 반곡리 탐정호 일원
- 사업량 : 정원 조성 40만㎡
 - 정원 : 30만㎡, 주차장 등 기반시설 : 10만㎡
- 사업내용
 - 탐정호 반곡리 일원 습지대를 활용하여 핑크물리, 코키아, 네모필라, 라벤더 등 트렌드에 맞는 대규모 초화단지 조성으로 다채로운 꽃 축제 도입 등 특화공간 연출
- 시설구성 : 시설물공, 초화단지 조성, 데크로드, 전망대, 포토존 등
- 사업비 : 200억원(국 100 도 20 시 80)

< 조성계획도(안) >



II. 습지정원 조성(아마존체험)

- 위 치 : 충남 논산시 가야곡면 산노리 260 일원(탐정호 습지)
- 사업내용 : 탐정호 습지 뱃나루터, 탐정호 습지 교육길
- 사업면적 : 습지부 303,500㎡
- 사 업 비 : 80억(국40 도8 시32)



I. 야생화정원(하트섬-갈대나래섬)

- 위 치 : 충남 논산시 가야곡면 조정리 18-1 일원
- 사업내용 : 연인들을 위한 콘텐츠 개발
 - 솔로나무, 커플나무, 가족나무, 야생화단지 등
- 사 업 비 : 5억(국2.5 도0.5 시2)



☐ 기대효과

- 기존의 인공시설위주 관광개발을 보완할 수 있는 자연형의 관광시설 보완
- 정원산업의 활성화를 통한 그린관광의 산업화로 지역경제 활성화 유도
- 가야곡 산노리 일원의 탐정호 습지부 도보관광 코스 및 체험관광(보트 투어 등) 시설을 마련하여 논산의 대표적인 자연관광자원으로 활용
- 뱃나루 등의 시설을 통하여 수변공간의 특징을 강화할 수 있는 관광자원화가 필요하며 이를 통한 탐정호의 수변친화적 이미지를 개선하고 방문객의 다양한 즐길거리 확보
- 탐정호 습지의 관광자원화와 동시에 보존대책마련을 통해 환경과 결합된 선도적인 관광생태계 구축

4 탐정호 순환체계 구축사업

- ◇ 호수변을 따라 지속적으로 추진되는 둘레길의 단절구간을 연결하여 천혜의 자연환경을 보유한 탐정호의 방문객에게 흥미와 재미를 줄 수 있는 공간조성을 통해 기존 관광자원의 가치를 증대시키고 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 탐정호 순환체계 구축사업
- 위치 : 논산시 가야곡면 중연리 ~ 양촌면 신흥리 일원
- 사업내용
 - 순환보행로 설치 L 7.77Km , B 2.0m
- 사업비 : 17,800백만원(도 8,800 지방비 9,000)[지방이양사업]
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년

< 노선 계획도(안) >



☐ 추진계획

- 2021.06. : 기본계획수립용역 완료
- 2021.09. : 투자심사 완료(道)
- 2021.10. ~ 2022.02 : 실시설계완료 및 사업발주
- 2023.12. : 사업완료 및 개통

☐ 기대효과

- 주변 문화관광자원과 연계 및 체험 다양화로 관광객 증대 효과 제고
- 출렁다리와 더불어 순환 둘레길의 완성으로 시민 및 관광객의 건강 증진 도모
- 순환 둘레길을 활용한 다양한 축제 및 이벤트를 마련하여 관광객증대 및 주변지역의 매출증대 및 지역이미지 제고
- 주변지역의 문화자원의 정비 촉진 및 다양한 관광시설 유입 효과로 건설 및 부동산, 서비스 관련 산업 활성화 제고

5 탐정호 출렁다리 조성사업

공약

◇ 탐정호 관광랜드마크 건설을 통한 기존 수변개발사업과의 연계 및 관광객 유치로 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 부적면 신평리 ~ 가야곡면 종연리 일원
- 사 업 비 : 15,800백만원(국비 4,300 도비 2,150 시비 9,350)
- 사업내용 : 출렁다리 조성 L=600m B=2.2m(4경간) 양안 진입광장 조성, 미디어파사드(경관조명 포함) 1식
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

☐ 추진현황

- 2016. 10. : 지방재정 투자심사 승인(道)
- 2017. 5. ~ 2018. 5. : 기본 및 실시설계용역
- 2018. 5. : 사업계획 변경승인 완료(문체부)
- 2018. 8. : 출렁다리 조성사업 착수
- 2020. 2. : 사업계획 변경승인 완료(문체부)[사업기간 연장]
- 2020. 4. : 미디어파사드 구축용역 착수
- 2020. 10. : 출렁다리 조성사업 완료
- 2020. 12. : 미디어파사드 구축용역 완료

☐ 향후 추진계획

- 2021. 3 : 출렁다리 개통(예정)

☐ 문제점 및 개선사항

- 종점부 음식점(일송정) 매입 지연
 - 종점부 음식점 매수를 위해 다수 협의하였으나, 소유자의 강한 매수불가 의견 피력
 - ⇒ 시·종점부 공원(근린공원) 시설결정 후 수용재결 신청(예정)

6

탐정호 멀티미디어 음악분수 조성사업

◇ 탐정호의 물과 빛을 주제로 차별화된 관광자원을 조성하여 탐정호 방문객에게 힐링 공간을 제공하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 가야곡면 종연리 일원
- 사 업 비 : 6,900백만원(도비 1,750 시비 5,150)
- 사업기간 : 2019 ~ 2021
- 사업내용 : 멀티미디어 음악분수 L=144m, H=100m

☐ 추진현황

- 2019. 10. : 지방재정 투자심사 승인
기본계획수립 및 타당성조사 용역 착수
- 2019. 11. : 기본계획수립 및 타당성조사 용역 완료
- 2020. 2. : 실시설계 착수
- 2020. 3. : 한국농어촌공사 논산지사 및 대전지방국토관리청 인허가 협의
- 2020. 4. : 계약심사(道) 승인
- 2020. 6. ~ 12. : 착공(6월) 및 시운전(11월~12월)

☐ 향후 추진계획

- 2021. 1. ~ 3. : 연출 프로그램 제작 및 점검
- 2021. 3월 이후 : 사업완료 및 운영

7 탐정호 출렁다리 개통식

- ◇ 동양 최대인 600m 탐정호 출렁다리 조성사업의 최종 준공에 따른 개통식 행사를 실시하여 탐정호를 전국 최고의 관광 명소로 자리매김 하기위한 장 마련

□ 행사개요

- 일 시 : 2021. 3월말(예정)
- 위 치 : 탐정호 출렁다리 및 음악분수 수상무대
- 참석대상 : 약 5,000여명
 - 주요내빈 : 도지사, 국회의원, 도의원, 시의장, 시의원, 한국농어촌공사장, 관내유관기관장, 시민사회단체장 등
- 주최·주관 : 논산시
- 주요내용
 - 내외빈 소개, 개식선언, 국민의례
 - 탐정호 출렁다리 경과보고
 - 메이킹 영상과 함께 추진경과 설명
 - 축사, 감사패 전달
 - 미디어 파사드 점등 및 음악분수 가동식
 - 대 상 : 시장 및 주요내빈 20여명
 - 진 행 : 사회자 진행에 맞춰 음향효과 및 특수효과
 - 폐식

□ 향후 추진계획

- 2021. 3월 : 출렁다리 개통(예정)
 - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 의한 사회적 거리두기 상황에 따라 행사시기 조절

8 딸기향 농촌테마공원 조성

공약

◇ 탐정호의 관광자원 발굴을 통한 도시민의 농촌체험 유도 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 부적면 충곡리 276-21번지 일원
- 사 업 비 : 16,733백만원(국비 3,181 도비 1,544 시비 12,008)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업내용 : 농촌체험 · 휴양 공간 조성 A= 89,962m²
 - 체험시설 : 32,429m²(딸기학습체험관·농업체험장·재배온실 등)
 - 휴양시설 : 11,469m²(딸기쉼터·산책로·딸기정원 등)
 - 기반시설 : 52,860m²(딸기광장·진입광장·주차장·안내소·화장실·관리창고 등)

□ 추진현황

- 2013.03. : 농촌테마공원 투자심사 완료(道)
- 2013.05. : 농촌테마공원 대상지 선정(공모) 및 기본계획 승인신청
- 2015.11. : 관계부서협의 및 기본계획 승인 신청(道)
- 2017.08. : 딸기향 농촌테마공원 기본계획 승인(道)
- 2018.07. : 딸기향 농촌테마공원 시행계획 승인(道)
- 2018.11. ~ : 사업 착수
- 2020. 12. : 농촌테마공원 시행계획 변경 승인(道)
- 2020. 12. : 사업완료 및 준공

□ 향후 추진계획

- 2021. 03. : 개장 예정

9 탐정호 순환둘레길 조성사업

◇ 탐정호 신평 수변산책로와 연계한 순환체계 확립을 통한 관광
광황설화 및 주민 통행편익 제고

□ 사업개요

- 위 치 : 부적면 신평리 ~ 양촌면 반곡리(탐정호 수변 일원)
- 사 업 비 : 2,400백만원(특교세 400 도비 1,000 시비 1,000)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 수변 둘레길(데크 등) 조성 L=1.7Km, B=2.0m

□ 추진현황

- 2019. 5. : 탐정호 수변둘레길 조성사업 지반(토질) 조사용역 착수
- 2019. 10. : 탐정호 수변둘레길 조성사업 지반(토질) 조사용역 완료
- 2019. 11. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2019. 12. : 탐정호 순환둘레길 조성사업 착공
- ※ 탐정호 수위 상승에 따른 공사 불가로 일시 중지 중('20. 03.~)

□ 향후 추진계획

- 2021. 04. : 재착공
- 2021. 10. : 사업준공 및 개통

□ 문제점 및 개선사항

- 수위변화로 인한 사업 추진 제한에 따라 공사기간 장기간 소요

10 **신풍 수변산책로 조성**

◇ 탐정호 순환체계 확립을 목적으로 단절된 수변산책로의 연결을 통한 관광활성화 및 이용객 통행편의 제고

☐ **사업개요**

- 위 치 : 양촌면 신흥리(신흥교) ~ 반곡리(명암천 합류부)
- 사 업 비 : 1,800백만원(국비 400 시비 1,400)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업내용 : 수변 둘레길(데크 등) 조성 L=2.0Km, B=2.0m

☐ **추진현황**

- 2017. 10. : 문화관광자원개발 사업비 확보(국비)
- 2017. 12. : 대상지 선정 및 사업계획 수립
- 2018. 5. : 충남 공공디자인센터 컨설팅 자문
- 2018. 6. : 문화체육관광부 자문단 자문
- 2018. 12. : 계약심사 완료(道)
- 2019. 2. : 사업발주 및 착공
- ※ 탐정호 수위 상승에 따른 공사 불가로 일시 중지 중('20. 11.~)

☐ **향후 추진계획**

- 2021. 04. : 재착공
- 2021. 09. : 사업준공 및 개통

☐ **문제점 및 개선사항**

- 수위변화로 인한 사업 추진 제한에 따라 공사기간 장기간 소요

11

탐정호 복합휴양관광단지 조성

공약

◇ 탐정호의 복합휴양관광단지 조성을 목적으로 민간투자유치를 추진하여 민·관의 성공적인 관광거점 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 충청남도 논산시 가야곡면 종연리 167-12번지 일원
- 사 업 비 : 130,000백만원(도비 15,000 시비 15,000 민자 100,000)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년
- 사업내용 : 체류형 숙박시설, 휴양·레저시설, 유흥시설 및 편익시설

□ 추진현황

- 2016. 9. : 탐정호 주변 투자 대상지 지역개발계획 수립용역
(道) '반영 협의
- 2017. 12. : 탐정호 주변 투자 대상지 지역개발계획 수립(道) 고시
- 2018. 3. : 민간투자자 MOU체결(市-청암-농어촌공사)
- 2018. 12. : 탐정호 복합관광단지 지역개발사업 추진계획 검토
- 2019. 5. : 탐정호 복합관광단지 지역개발조성사업 조사설계용역 착수
- 2019. 11. : 탐정호 복합휴양 관광단지 조성을 위한 정책협약(도&논산시)
- 2020. 3. ~ 6. : 지역개발사업구역(안) 검토
- 2020. 7. : 지역개발사업구역(안) 확정
- 2020. 8. ~ 12. : 지역개발계획 변경 사전검토 협의(충남도, 국토부)

□ 향후 추진계획

- 2021. 02. : 지역개발계획 변경 및 사업구역 지정 신청
- 2021. 05. : 민간사업자 공모
- 2021. 10. : 지역개발사업계획(민간사업 계획반영) 승인 신청

□ 문제점 및 개선사항

- 민간투자자 유치 지난 및 토지수용을 위한 대단위 예산 필요

12

충청유교문화권 광역관광개발사업

공약

- ◇ 기호유교문화의 풍부한 자원을 기반으로 유교를 현대적으로 해석하여 전통문화와 현재가 어우러지는 교육·문화·관광의 융·복합적 테마파크 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 대동누리 청년군자마당 조성사업(가칭 탐정호 웰니스 파크)
- 위치 : 부적면 충곡리 20-6번지 일원 85,820㎡(25,960평)
- 사업비 : 38,200백만원(국비 14,990 도비 2,998 시비 20,212)
- 사업기간 : 2021 ~ 2025(5년)
- 사업의 필요성
 - 문화체육관광부 충청유교문화권 광역관광개발의 핵심사업
 - 풍부한 기호유교문화 자원 재조명
 - 기존의 고루하고 정적인 유교적 관점 탈피하여 흥미있고 동적인 시각으로 표현

□ 추진계획

- 2021. 2. : 2021년 정기 1차 지방재정투자심사(중앙) 승인
- 2021. 3. : 공유재산 관리계획 및 심의회, 토지매입 착수
- 2021. 5. ~ 2022. 12. : 설계용역(도시계획, 기본 및 실시), 토지매입 완료
- 2022. 3. ~ 2025. 12. : 공사 착공·완료 ⇒ 개관(26. 1.)

□ 기대효과

- 논산만의 특수자원인 탐정호 관광자원(출렁다리, 음악분수, 딸기향농촌테마공원, 산노리문화예술촌), 논산근대역사문화촌, 선샤인랜드 등과 연계 관광 명품화를 통한 관광수익 및 일자리창출로 지역경제 활성화 도모
- 충청권과 인근 세종·대전시 초·중·고 학생에게 청년군자 체험프로그램 제공 정신적, 신체적, 사회적 건강이 조화를 이루는 미래세대 참교육 실현
- 국방의 도시 논산, 전국최대 논산육군훈련소의 연간 130만명 훈련병과 영외면회객에게 청년군자의 꿈과 전통문화의 참가치를 새롭게 일깨워 줌

13

충청유교문화원(한국유교문화진흥원) 건립사업

공약

- ◇ 한국유교문화의 중심성지, 논산 예학의 대가 사계 김장생, 김집, 윤증 등 뛰어난 유학자들의 학문과 정신을 이어받아 유학의 정체성을 확립하고, 계승 발전을 위해 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 노성면 병사리 98-6번지 일원
- 사 업 비 : 28,000백만원(국비 8,400 도비 9,800 시비 9,800)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년
- 사업내용 : 학술·연구(라키비움), 전시시설, 교육연수시설, 수장고, 편의시설 등
- 시설물 현황
 - 문화원 : 학술연구 및 전시시설, 관리동 등(지하1층, 지상2층)
 - 연수원 : 교육연수시설(연수동 6동, 관리동 및 식당 1동)

□ 추진계획

- 2021. 10. : 충청유교문화원 건립공사 준공
- 2021. 10. : 전시연출 설계 및 설치 용역 준공
- 2021. 12. : 한국유교문화진흥원 준공식

□ 기대효과

- 예절과 유학의 본산으로서의 정체성 확립과 지역민의 자부심 고취
- 한국유교문화 전문기관으로 단절된 유교문화의 맥을 잇고 멸실 되어가는 유교자료를 체계적으로 수집·보존·활용
- 지역문화유산 돌봄 프로그램 추진을 통한 지역민과의 상생 발전

14 성 김대건 신부 라파엘호 복원사업

- ◇ 2021년 김대건 신부 탄생 200주년 및 유네스코 세계기념 인물 선정을 기념하여 김대건 신부 일행의 첫 내륙 표착지인 강경에 타고 온 라파엘호 복원을 통하여 강경성지 조성 및 관광활성화에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 강경읍 황산리 198번지 일원
- 사 업 비 : 850백만원(도비 425 시비 425)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2021년
- 사업내용 : 전통한선 라파엘호 설계 및 복원전시, 조경공사

☐ 추진계획

- 2021. 2. : 성 김대건신부 라파엘호 기본 및 실시설계 완료
- 2021. 3. : 복원(제작설치) 착수
- 2021. 10. : 복원(제작설치) 완료
- 2021. 3. ~ 10. : 조경 공사 및 주변 환경 정비

☐ 기대효과

- 기 조성된 성 김대건 신부 기념관 및 현재 추진 중인 김대건 신부 유숙성지 복원사업 등과 연계하여 강경성지 조성을 완성하고, 우리나라 대표 성지 순례지 및 특색 있는 관광지로 거듭나고자 함.

15 강경산 문화공간 조성사업

◇ 강경의 역사와 문화의 정체성 확립 및 지역 역사문화자원과 연계한 문학·문화의 향유 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 북옥리 139-2일원(북옥근린공원 내)
- 사 업 비 : 6,330백만원 (국비 1,500 시비 4,830)
- 사업규모 : 연면적 957.9㎡(지하 1층 ~ 지상 2층)
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년(6년)
- 사업내용 : 문화관(북카페, 열람실, 전시실), 체험공방, 진입로 등

□ 추진계획

- 강경산 문화공간 조성사업 전시물 제작설치 설계중으로 상반기 내 사업 완료
(공사기간: 2020.08 ~ 2021.05월 예정, 도급자: (주)엔쓰리디엔티, 도급액 679,000천원)
- 2021년 3월 이전 강경산 문화공간 조경공사 설계 완료 후 공사업체를 선정하여 상반기 내 사업완료(총사업비 110,000천원)
- 2021년 3월 이전 강경산 문화공간 경관조명 제작설치 사업자 선정하여 상반기 내 사업완료(총사업비 400,000천원)
- 2021년 3월 이전 내부인테리어 및 외부 사인물, 디자인 개선공사 등 설계 완료 후 공사업체를 선정하여 상반기 내 사업완료(총사업비 400,000천원)

□ 기대효과

- 강경의 역사와 문화의 정체성 확립 및 지역 역사문화자원과 연계한 문학·문화의 향유 공간 조성 구현

16

소금집 문화교양공간 조성사업

◇ 박범신 작가의 소설 “소금”의 모티브가 된 장소로 북옥공원(옥녀봉) 나들이 문화교양함량 관광 코스로 개발

□ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 북옥리 30-6일원(북옥근린공원 내)
- 사 업 비 : 375백만원 (시비 375)
- 사업규모 : 연면적 51.03㎡, 지상 1층
- 사업기간 : 2018~ 2021년(4년)
- 사업내용 : 소금창고 신축

□ 추진계획

- 2021년 3월 이전 소금집 문화교양공간 마당정비 공사업체를 선정하여 5월내 사업완료(총사업비 10,000천원)
- 2021년 3월 이전 소금집 문화교양공간 경관개선을 위해 공사업체를 선정하여 5월내 사업완료(총사업비 20,000천원)
- 2021년 3월 이전 내부인테리어를 위해 공사업체를 선정하여 상반기 내 사업완료(총사업비 20,000천원)

□ 기대효과

- 박범신 작가의 소설 “소금”의 모티브가 된 장소로 북옥공원(옥녀봉) 나들이 문화교양함량 관광 코스로 구현

참고자료

주요사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업량	사 업 비				
		계	국비	도비	시비	기타
산노리 자연문화예술촌 조성사업	84,359㎡	18,675	6,722	-	11,953	
호국문화체험단지 조성사업	3,960㎡	8,670	4,335	-	4,335	
탐정호 그린뉴딜 정책사업	물빛·습지·야생화 정원	28,500	14,250	2,850	11,400	
탐정호 순환체계 구축사업	L=7.77km B=2.2m	17,800	-	8,800	9,000	
탐정호 출렁다리 조성사업	L=600m B=2.2m	15,800	4,300	2,150	9,350	
탐정호 멀티미디어 음악분수 조성사업	L=144m H=100m	6,900	-	1,750	5,150	
출렁다리 개통식	-	95	-	-	95	
딸기향 농촌테마공원 조성	89,962㎡	16,733	3,181	1,544	12,008	
탐정호 순환둘레길 조성사업	L=1.7km B=2.0m	2,400	400	1,000	1,000	
신평 수변산책로 조성	L=2km B=2.0m	1,800	400	-	1,400	
탐정호 복합휴양관광단지 조성	단지 조성	130,000	-	15,000	15,000	100,000
충청유교문화권 광역관광 개발사업	85,820㎡	38,200	14,990	2,998	20,212	
충청유교문화원(한국유교문화진흥원) 건립사업	문화원 및 연수원	28,000	8,400	9,800	9,800	
성 김대건 신부 라파엘호 복원사업	라파엘호 복원	850	-	425	425	
강경산 문화공간 조성사업	연면적 957.9㎡	6,330	1,500	-	4,830	
소금집 문화교양공간 조성사업	연면적 51.03㎡	375	-	-	375	