

안 전 총 괄 과

순 서

2021년도 주요업무 추진상황

- 1 시민 중심 안전정책 추진
- 2 코로나19 지역감염 선제 차단
- 3 농어촌지역 119지역대 청사 건립
- 4 지산 재해위험개선지구 정비사업
- 5 스마트홍수관리시스템 구축사업
- 6 재해 고위험시설 재난대응 조기경보시스템 설치
- 7 CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역
- 8 시민안전 방법용 CCTV 설치 사업

1 시민 중심 안전정책 추진

◇ 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전정책 강화 및 안심하고
영위할 수 있는 행복한 논산 구현

□ 그동안 추진 사항

○ 논산시 시민안전보험 및 자전거보험 홍보강화

- 보험기간 : 2021. 3. 13. ~ 2022. 3. 12.(1년간) 시민안전보험
2021. 3. 29. ~ 2022. 3. 28.(1년간) 자전거보험

- 사 업 비 : 159,240천원

▶ 시민안전보험 99,240천원 (도비 49,620 / 시비 49,620)

▶ 자전거보험 60,000천원 (시비 60,000)

| 구 분 | 보장기간 | 사업비 | 보 장 사 항 | 보 험 사 |
|--------|-------------------------------|----------|---|-------|
| 시민안전보험 | 2021. 3. 13.~ 2022. 3. 12. | 99,240천원 | ○ 사망 또는 후유장애 -폭발·화재·붕괴·산사태, 강도, 스쿨존 교통사고, 익사, 성폭력 및 강력 범죄 등 | 현대해상 |
| 자전거보험 | 2021. 3. 29.~ 2022. 3. 28. | 60,000천원 | ○ 사망 또는 후유장애 -진단위로금, 입원위로금, 사고 벌금, 교통사고 처리지원금 등 | 동부화재 |

○ 2021년 안전관리계획 수립 및 추진

- 수립내용 : 28종 유형별 안전관리계획 수립완료

▶ 자연재난 6종 : 풍수해, 대설·한파, 가뭄, 지진, 폭염, 낙뢰

▶ 사회재난 13종 : 화재·폭발, 산불, 저수지, 댐, 문화재시설, 산업단지,
에너지, 도로교통, 환경오염, 식용수, 감염병, 축사시설,
가축전염병

▶ 안전사고 9종 : 공연장, 체육시설, 청소년시설, 승강기, 어린이놀이시설,
물놀이시설, 사회복지시설, 자살, 공동주택시설

□ 앞으로 추진계획

○ 보험 보장사항 홍보 강화

- 홈페이지, 지역신문, 전단지, 전광판, 포스터 등 홍보

2 코로나-19 지역감염 선제차단

- ◇ 관내 코로나-19 대규모 확산 방지를 위한 선제적 대응을 통해 시민이 안심할 수 있는 안전한 논산 구축

□ 그동안 추진 사항

① 해외입국자 수송지원(인천공항 → 논산시)

- 수송체계 개편(21. 1. 1.부터)

| 종 전 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전총괄과에서 입국자 사전접수 ○ 공항에 공무원 파견하여 입국자 수송 지원 |



| 개 편 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 콜벤 업체에서 사전접수 및 수송 ○ 공항에 공무원 파견 중단 |

- 수송방법

- 해외입국자 입국사항 사전접수 및 인천공항 도착 시 수송 [(주)세인천렌트카]
- 해외입국자 논산시 도착 후 코로나19 검사 실시(시 보건소)
- 자가격리 후 13일째 검체검사 → 음성(격리해제)

- 추진실적 : 총1,358명(콜벤1,061, KTX66, 자차227, 구급차4) 2021. 5. 30. 기준

- 기대효과 : 해외입국자와 가족 등 타인과의 접촉을 사전에 방지하여 코로나 전파 가능성 차단, 업체의 사전예약 업무 대행 및 공항에 공무원 파견 중단으로 업무 효율성 제고

② 자가격리자 상시 모니터링

- 자가격리자 현황

| 총 인원 | 자가격리 중 | | 격리해제 | 비고 |
|-------|--------|------|-------|-----------------|
| | 접촉자 | 해외입국 | | |
| 2,224 | 34 | 53 | 2,137 | 2021. 5. 30. 기준 |

- 모니터링 전담자 : 306명(안전총괄과 5, 읍·면·동 및 실·과·소 301)

- 철저한 1:1 모니터링 추진

- 안전보호앱 및 GIS통합시스템을 통한 격리지 이탈 유무 수시 확인
- 전담공무원 1일 3회 전화확인(유선 2회, 영상 1회)
- 불시점검을 통한 자가격리자 관리 철저히 감염병 전파 방지

- 기대효과 : 자가격리자에 대한 철저한 모니터링으로 관내 추가 확산 방지

3 코로나-19 안전신고 처리

○ 안전신고 처리 현황 (21. 5. 30.기준)

| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 미 처 리 | 처 리 율 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 논산시 | 219 | 219 | 0 | 100 | |

○ 안전신고 처리 방법

- 『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』 및 사회적 거리두기 현장점검, 코로나-19 안전신고 시에 관련 민원처리 및 행정처분 등에 대하여 “해당 소관부서”에서 처리함을 원칙
- 평일 09:00 ~ 22:00, 휴일 09:00 ~ 18:00 사이에 접수된 안전신고는 논산시 재난 안전대책본부 근무자와 소관부서 담당자가 합동으로 현장 점검하여 민원 처리함.
- 평일 22:00 ~ 익일 09:00, 휴일 18:00 ~ 익일 09:00 사이에 접수된 신고는 해당 실과소에서 야간 업무담당자를 지정하여 처리함.
- 모든 코로나19 안전신고는 즉일처리를 원칙으로 함

○ 기대효과 : 코로나-19 안전신고를 즉일처리하여 시민의 불안감을 해소하고 철저하게 방역수칙을 준수하도록 계도

3 농어촌지역 119지역대 청사 건립

◇ 119지역대 청사를 건립하여 소방인력, 소방차량 등 소방력 배치 운용 및 장래수요 반영

□ 사업개요

○ 대 상 : 양촌면, 광석면, 노성면 119지역대 총 3개소 이전 건립

○ 규 모 : (1층) 소방차고(2대), 장비보관실, 사무실 등

(2층) 교육장

○ 사 업 비 (단위:백만원)

| 구 분 | 예 산 액 | | | 사 업 내 용 |
|-------------|-------|-----|-------|--|
| | 총액 | 도비 | 시비 | |
| 계 | 2,225 | 900 | 1,325 | |
| 광석면 119 지역대 | 675 | 300 | 375 | ·규모: 지상2층 260.2㎡(1층:161㎡, 2층:99.2㎡) ·소방차량 차고지, 대기실, 다목적 교육장 |
| 양촌면 119 지역대 | 1,000 | 350 | 650 | ·규모: 지상2층 (추후 조정) ·소방차량 차고지, 대기실, 다목적 교육장 |
| 노성면 119 지역대 | 550 | 250 | 300 | ·규모: 지상2층 267.2㎡(1층:177.6㎡, 2층:89.6㎡) ·소방차량 차고지, 대기실, 회의실 |

□ 추진현황 및 향후계획

| 공 종 | [광석면 119지역대 청사] | [양촌면 119지역대 청사] | [노성면 119지역대 청사] |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 부지 | 2020. 6. (완료) 청사부지 구역 정비 | 2021. 2분기 (예정) 청사 부지 매입 | (기존 청사 철거 후 신축) |
| 실시 설계 | 2020. 9. (완료) 실시설계 용역 완료 | 2021. 3분기 (예정) 실시설계 용역 추진 | 2021. 4. (완료) 실시설계 용역 완료 |
| 일상·계약 심사 | 2020. 9. (완료) 일상감사 및 계약심사 완료 | 2021. 3분기 (예정) 일상감사 및 계약심사 추진 | 2021. 5. (완료) 일상감사 및 계약심사 완료 |
| 공정 | 2021. 6. 현재 공사 공정률 95% 진행 | 2021. 3분기 (예정) 공사 착공 및 추진 | 2021. 6. (예정) 기존 청사 철거 및 착공 |
| 사업 기간 | 2020년 10월 ~ 2021년 10월 | 2020년 ~ 2022년 | 2021년 6월 ~ 2022년 6월 |

4 지산 자연재해위험개선지구 정비사업

- ◇ 집중호우 시 상습침수지역에 대한 항구적인 방재대책 수립
- ◇ 재해위험요소 사전제거를 통한 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

| 사업명 | 위 치 | 사업비 | 사 업 내 용 | 비 고 |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----|
| 지산 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 논산시 지산동 890-7번지 일원 | 9,000 (백만원) | 배수문 재설치 1식, 유수지 증설 V=3,700m ³ , 배수관로 정비 L=1km | |

□ 그동안 추진 사항

- 2019. 06. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 03. : 지구조정 협의(행정안전부)
- 2020. 05. : 지구변경을 위한 관계전문가 사전검토
- 2020. 06. : 지구변경을 위한 충청남도 및 중앙전문가 현장점검
- 2020. 11. : 설계용역 일시중지(협의지연, 행정절차 이행)
- 2020. 12. : 도시계획시설결정 신청(도시정책과)
- 2021. 현재 : 실시계획인가를 위한 인허가(도시계획시설결정, 하천점용협의, 농지전용협의, 소규모환경영향평가, 재해영향평가등) 진행 중

□ 문제점 및 대책

- 인허가 협의지연 및 행정절차 이행으로 인한 기본 및 실시설계 일시중지
 - 신속한 인허가 추진을 통한 공사착공

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 08. : 실시설계 인가
- 2021. 09. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

5 스마트홍수관리 시스템 구축사업

- ◇ 시청으로부터 원거리에 있는 국가하천(지방하천) 내 배수문(통문)을 수동으로 작동하는 현재 방식에서 원격방식으로 개선하여, 골든타임 내 작동으로 호우피해를 예방하며 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

☐ 사업개요

| 사업명 | 위 치 | 사업비 | 사 업 내 용 | 비 고 |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|
| 국가하천 스마트홍수관리 시스템 구축사업 | 개척배수통문 등 21개소 | 2,616백만원 (국비) | 배수통문 자동화시스템 구축 | |
| 지방하천 스마트홍수관리 시스템 구축사업 | 포전배수통문 등 12개소 | 950백만원 (도비) | 배수통문 자동화시스템 구축 | |

☐ 그동안 추진 사항

- 2021. 05. : 스마트홍수관리 시스템 구축사업 일시중지(국가하천 21개소)
⇒ KT에서 대전지방국토관리청에 하천점용허가 신청(21. 03.)했으나 하천점용허가 지연 중
- 2021. 05. : 스마트홍수관리 시스템 구축사업 준공 (지방하천 12개소)

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 스마트홍수관리 시스템 구축사업 준공(국가하천 21개소)

6 재해 고위험지역 재난대응 조기경보시스템 설치

- ◇ 태풍, 호우 등 각종 자연재난 발생 시 급경사지, 인명피해 우려지역에 조기경보시스템을 설치하여 신속한 정보전달 및 대응체계 구축

☐ 사업개요

| 사업명 | 위 치 | 사업비 | 사 업 내 용 | 비 고 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---|-----|
| 재해상황 자동음성통보시스템 신규 및 교체 설치 | 강경읍 황산리 198 외 6개소 | 120백만원 (도비 60백만원, 시비 60백만원) | 자동음성통보시스템 및 재난영상정보 CCTV 1개소 구축(신규), 노후 자동음성통보시스템 6개소 교체 | |

☐ 그동안 추진 사항

- 2021. 04. : 추경 예산 확보
- 2021. 04. : 하천점용허가 신청 (대전지방국토관리청) ⇒ 진행 중

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 공사 착공
- 2021. 07. : 공사 준공

7 CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역

- ◇ 방법, 교통, 재난종합상황 등을 통합하여 365일 24시간 상시관제 및 비상대응으로 시민안전 확보 및 범죄 예방 강화

□ 사업개요

- 논산시 CCTV통합관제센터 영상처리기기의 영상정보로 방범용·어린이 보호용 CCTV를 365일 24시간 효율적인 관제업무 수행
- CCTV통합관제센터의 모니터링으로 범죄예방과 신속한 대응을 통해 안전하고 편안한 생활환경을 조성

□ 그동안 추진 사항

- 2020. 12. 11 : 용역업체 계약 체결(태성종합건설)
 - 사업비 : 금812백만원
- 2021. 01 ~ 12 : 통합관제센터 모니터링 요원 관리 및 운영
 - 관제인력 20명 투입, 4개조 3교대(근무 8시간) 1개조 휴일
 - 현장대리인(용역업체에서 파견) 1명 : 모니터요원 관리

| 계 | 방범용 | 어린이보호 (공원) | 차량식별 | 재래시장 | 주정차등 (교통) | 재난재해 (산불포함) | 불법쓰레기 단속 | 기 타 (연계) |
|---------|-----|---------------|------|------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 698 개소 | 317 | 143 | 48 | 88 | 12 | 18 | 6 | 66 |
| 1,429 대 | 791 | 335 | 62 | 88 | 34 | 22 | 8 | 89 |

□ 앞으로 추진계획

- 방범 CCTV 365일 24시간 실시간 관제를 통한 범죄예방 및 신속한 대응으로 시민의 안전과 편안한 생활환경을 조성

8 시민안전 방범용 CCTV 설치 사업

◇ 관내 범죄 취약 및 우범지역에 방범용 CCTV를 설치하여 각종사고를 예방하고 사고 발생 시 수사 자료로 활용하여 범인을 신속 검거하기 위함

□ 사업개요

- 관내 우범지역 내 방범용 CCTV 설치를 통한 각종 사고 예방 및 신속한 대응 체계 확립
- 사회적 약자에 대한 범죄 증가에 따른 증거 자료 확보 필요

□ 그동안 추진 사항

- 2021. 03. : 방범용 CCTV 설치대상 행정예고
- 2021. 04. : 일상감사 및 계약심사 의뢰(청렴감사실)
- 2021. 04. : 설치공사 발주(35개소 88대)
 - 사 업 비 : 금500백만원(도급:158, 관급 302, 전기 40)
- 2021. 05. : 도급 및 전기공사 계약 완료 후 공사 진행 중

| 계 | 강경 | 연무 | 성동 | 광석 | 노성 | 상월 | 부적 | 연산 | 벌곡 | 양촌 | 가야곡 | 은진 | 채운 | 취암 | 부창 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 35개소 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 |
| 88 대 | 7 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 44 | 9 |

□ 앞으로 추진계획

- 범죄 취약지구내 방범용 CCTV를 설치하여 범인의 범죄욕구를 예방하고 시민이 안심할 수 있도록 추진

