

건 설 과

순 서

2021년도 주요업무 추진상황

- 1 물순환형 수변도시 조성(중교천정비)
- 2 중교소하천 정비(환경개선)사업
- 3 대흥천 생태하천 복원사업
- 4 농촌생활환경 정비사업
- 5 농로기반시설 확충사업
- 6 용·배수로 기반시설 확충사업
- 7 주민숙원사업 추진
- 8 논산천 고향의 강 정비사업(3단계)
- 9 소하천(양지, 한천) 정비사업
- 10 국·공유재산 관리

1 물순환형 수변도시 조성(중교천정비)

원도심을 관통하는 중교천 정비를 통하여 주거환경 개선 및 시민들의 삶의 질을 향상시키고 화지시장을 중심으로 지역경제 살리기 및 원도심 활성화 방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 화지동 ~ 부창동(등화배수펌프장)
 - 사업기간 : 2011년 3월 ~ 2021년 12월
 - 사 업 비 : 43,922백만원(공사비 21,260, 보상비 19,650, 시설부대비 3,012)
 - 주요내용 : 하천정비 L=2.15km(복개구간 0.48km), 교량 8개소
[금년도 : 하천정비 L=0.5km, 교량 1개소, 구조물 디자인 1식]
- (단위:백만원)

재 원 별	총 사업비	기 투자	연도별 투자계획(지방이양)		
			계	2021년	2022년 이후
계	43,922	35,161	8,761	8,761	0
국 비(60%)	19,666	19,666			
도 비(12%)	11,957	5,649	6,308	6,308	0
시 비(28%)	12,299	9,846	2,453	2,453	0

※ 현재 공정률 : 79%

□ 그동안 추진 사항

- 2011. 11. 02. : 실시설계 용역 착수
- 2015. 02. 25. : 실시설계 용역 완료
- 2016. 01. 11. : 총사업비(1차) 변경 승인 (25,817백만원→35,161백만원)
- 2016. 10. 06. : 물순환형 수변도시 조성사업 공사 착공
- 2018. 02. 09. : 사업 추진상황 설명회 개최(통장, 지도자, 부녀회장 등 대상)
- 2018. 02. 21. : 사업 추진상황 설명회 개최(화지시장 상인 대상)
- 2018. 10. 08. : 중앙4교 관련 현장공청회 개최
- 2019. 06. 05. : 호안 1.2km 및 교량 6개소 설치 완료
- 2019. 10. 15. : 총사업비(2차) 변경 승인
(35,161백만원 → 31,765백만원, 감3,396)

- 2019. 12. 18. : 총사업비(3차) 변경 승인
(31,765백만원 → 43,922백만원, 증12,157백만원)
- 2020. 03. 20. : 선형변경구간(정원빌라) 하천기본계획 및 하천구역변경 고시
- 2021. 04. 06. : 선형변경구간(정원빌라 등) 건축물 철거 완료
- 2021. 04. 30. : 해월교(정원빌라 옆) 철거 및 식생옹벽블럭 등에 식재

☐ **앞으로 추진계획**

- 2021. 08. : 해월교 및 시내구간 산책로, 저수호안 자연석 설치, 하천 출입로 설치, 보도교 설치 등 주요사업 완료
- 2021. 09. : 교량 등 구조물 디자인 공사와 초화류 식재 완료
- 2021. 10. : 주변 도로포장 및 도색 완료
- 2021. 12. : 전체공사 준공

2 중교소하천 정비(환경개선)사업

원도심을 관통하는 하천에 대한 친환경적 정비를 추진하여 재해위험지역 개선 및 주거환경 정비

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 대교동, 화지동 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,600백만원 (도비 500, 시비 1,100)
- 주요내용 : 소하천정비 L=0.66km
 - 저수호안 및 하상정비(하상준설 및 치환 등 하상바닥 정비)
 - 둔치 산책로 정비, 독마루 신설(포장), 제방보축 등

☐ 그동안 추진 사항

- 2020. 05. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 06. : 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2021. 02. : 중교소하천정비종합계획 수립(고시)

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 소규모환경영향평가, 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 완료
- 2021. 07. : 발주 및 착공
- 2022. 05. : 공사 준공

3 대흥천 생태하천 복원사업

도심하천 정비를 통한 주거환경 개선 및 수생태계 건전성 회복

☐ 사업개요

- 위 치 : 강경읍 산양리 ~ 대흥리 지내
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 650, 도비 850, 시비 1,500)
- 주요내용 : 생태하천 복원 L=1.04km
 - 생태습지 조성 2개소, 가동보 1개소, 식생생태수로 9개소 등

☐ 그동안 추진 사항

- 2017. 05. : 생태하천 복원계획 사전 심의
- 2018. 06. : 기본 및 실시설계 용역 일시중지(소하천정비 종합계획 지연)
- 2020. 06. : 소하천정비 종합계획 수립 및 소규모 환경영향평가 협의
- 2020. 10. : 기본 및 실시설계검토 보완 협의 중

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 기본 및 실시설계 승인 및 생태하천복원 심의 완료
- 2021. 07. : 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행
- 2021. 08. : 공사 발주 및 착공
- 2022. 10. : 공사 준공

4 농촌생활환경 정비사업

농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설의 종합적인 정비·확충으로 정주여건 개선과 지역의 균형발전 도모 및 시민의 삶의 질 향상

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,997백만원(시비)
- 사업내용

(단위:백만원)

사업대상지		사 업 량	사업비			2022년 이후	비 고
지구명	위치		합계	기투자	2021년		
계	2개면		6,000	2,493	1,997	1,510	
양촌	양촌면 일원	- 농로 정비 L= 1.5km - 배수로정비 L= 1.6km - 아스콘덧씌우기 L= 8.0km - 소교량 정비 3개소 - 마을회관 정비 1개소	3,000	1,748	1,252		3년차
부적	부적면 일원	- 농로 정비 L= 1.2km - 배수로정비 L= 1.5km - 소교량 정비 1개소	3,000	745	745	1,510	2년차

☐ 그동안 추진 사항

- 2021. 02. ~ 2021. 05. : 실시설계용역 추진
- 2021. 04. ~ 06. : 농촌생활환경 정비사업 착공 및 일부 준공
- 종합 진도율 : 60%

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. ~ 2021. 12. : 농촌생활환경 정비사업 착공 및 준공

5 농로기반시설 확충사업

비포장 농로를 정비하여 통행불편 해소 및 농촌생활환경 개선을 통한 농업생산성 향상

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 4,428백만원(도비 235, 시비 4,193)
- 사업내용

(단위:백만원)

사 업 명	소 계				건설과			읍.면.동		
	건수	사업비			건수	사업비		건수	사업비	
		계	도비	시비		도비	시비		도비	시비
합 계	93	4,428	235	4,193	54	235	3,530	39	0	663
농로 기반시설 확충	67	1,871		1,871	28		1,208	39		663
기계화경작로확포장 (전환사업)	21	2,087		2,087	21		2,087			
기계화경작로확포장 (도비보조)	5	470	235	235	5	235	235	-		

※ 사업준공 : 93건 중 80건 사업완료

☐ 그동안 추진 사항

- 2020. 12. ~ 2021. 04. : 실시설계용역 완료
- 2021. 03. ~ 04. : 농로기반시설 확충사업(본예산) 착공
- 2021. 05. ~ 06. : 농로기반시설 확충사업(본예산) 준공

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 농로기반시설 확충사업(1회 추경) 실시설계용역 발주
- 2021. 07. ~ 2021. 12. : 농로기반시설 확충사업 착공 및 준공

6 용·배수로 기반시설 확충사업

미정비된 토사수로를 구조물화하고, 노후되고 협소한 수로관을 교체하여 농업생산성 향상 및 안전한 영농환경 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 7,967백만원(도비 390, 시비 7,577)
- 사업내용

(단위:백만원)

사 업 명	소 계				건설과			읍.면.동		
	건수	사업비			건수	사업비		건수	사업비	
		계	도비	시비		도비	시비		도비	시비
합 계	241	7,967	390	7,577	80	390	4,649	161	0	2,928
용·배수로 기반시설 확충	235	7,187		7,187	74		4,259	161		2,928
편안한물길조성사업 (도비보조사업)	6	780	390	390	6	390	390			

※ 사업준공 : 241건 중 158건 사업완료

☐ 그동안 추진 사항

- 2020. 12. ~ 2021. 02. : 실시설계용역 완료
- 2021. 03. ~ 04. : 용·배수로 기반시설 확충사업(본예산) 착공
- 2021. 05. ~ 06. : 용·배수로 기반시설 확충사업(본예산) 준공

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 용·배수로 기반시설 확충사업(1회 추정) 실시설계용역 발주
- 2021. 07. ~ 2021. 12. : 용·배수로 기반시설 확충사업 착공 및 준공

7 주민숙원사업 추진

마을안길, 하수도 등 소규모 주민숙원사업을 시행하여 주민불편사항을 해소하고 쾌적한 농촌 생활환경을 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 8,310백만원(도비 162, 시비 8,148, 특교 500)
- 사업내용 : 마을안길(하수도) 정비, 마을회관 신축, 세천정비, 교량보수 등
(단위:백만원)

사 업 명	소 계				건설과			읍.면.동		
	건수	사업비			건수	사업비		건수	사업비	
		계	도비	시비		도비	시비		도비	시비
합 계	251	8,310	162	8,148	60	135	4,464	191	27	3,684
주민숙원사업	245	7,316		7,316	56		3,659	189		3,657
정주환경개선사업 (도비보조사업)	4	324	162	162	2	135	135	2	27	27
소규모 공공시설 정비(특교세)	1	500		(500)	1		(500)	-		
노후교량 보수	1	170		170	1		170	-		

☐ 그동안 추진 사항

- 2020. 12. ~ 2021. 02. : 합동설계반 운영 및 실시설계용역 추진
- 2021. 03. ~ 06. 02. : 주민숙원사업(본예산) 착공 및 일부 준공
- 종합 진도율 : 70 %

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 주민숙원사업(추경예산) 실시설계용역 추진
- 2021. 07. ~ 2021. 12. : 주민숙원사업 착공 및 준공

8 논산천 고향의 강 정비사업(3단계)

지방하천기본계획을 반영한 보축2지구 정비를 통하여 재해예방 등 시민의 안전확보 및 하천 환경개선으로 시민의 편의 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 국가하천(금강, 논산천, 노성천, 강경천) 일원
- 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2022년 06월
- 사업비 : 699백만원 ※ 1,2단계 사업 집행잔액(20.12.31. 道 사용승인)
- 주요내용 : 보축2지구 하천정비(L=307m), 배수통관 1개소, 기성제 둑마루 포장(L=280m) 및 교행차로 설치 등

□ 그동안 추진 사항

- 2020. 11. : 사업(1,2단계) 준공 이후 집행잔액 활용 협의(충청남도)
- 2020. 12. 30. : 집행잔액 사용 승인(충청남도)
- 2021. 01. 28. : 실시설계 용역 착수
- 2021. 03. 09. : 용역 일시중지(계약심사 등 행정절차 지연에 따른 이행기간 필요)

사업명	위 치	사업비	사 업 내 용	비 고
논산천 고향의 강 정비사업(3단계) 실시설계 용역	양촌면 신기리 302번지 일원	32,420천원	현지조사,측량 설계내역서,도면 각종 인·허가서류 작성 등	

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 행정절차(계약심사 등) 이행 및 편입토지 감정평가·보상협의 실시
- 2021. 07. : 하천공사 시행계획 변경 고시
- 2021. 08. : 공사 착공
- 2022. 06. : 공사 준공(계획)

9 소하천(양지, 한천) 정비사업

미 개수된 소하천에 대한 친환경적 정비, 재해 위험지역 개선으로 집중호우 대비 재해 사전예방 및 생활환경 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 연무읍 양지리, 상월면 한천리 일원(2개소)
- 사업기간 : 2018년 12월 ~ 2021년 10월
- 사 업 비 : 7,380백만원 (양지소하천 4,580 / 한천소하천 2,800)
- 주요내용 : 전체 L=3.16km (양지소하천 L=1.72km / 한천소하천 L=1.44km)
※ '21년(금년) 사업량 : L=0.6km, 교량4개소 등

☐ 그동안 추진 사항

- 2019. 09. : 한천소하천 공사(1차분) 준공
- 2019. 12. : 양지소하천 공사(1차분) 준공
- 2020. 03. : 양지, 한천소하천 공사(2차분) 착공

사 업 명	위 치	사업비	공사기간	사 업 내 용	비 고
양지소하천(2차)	연무읍 양지리	2,581백만원	20.02.26~ 21.10.18	하천정비 L=1.21km	추진중
한천소하천(2차)	상월면 한천리	1,460백만원	20.02.26~ 21.06.20	하천정비 L=0.94km	추진중

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 한천소하천 정비사업(2차분) 준공 *최종준공
- 2021. 10. : 양지소하천 정비사업(2차분) 준공 *최종준공

10 국·공유재산 관리

국유재산(행정재산)과 도유재산의 재산보호와 효율적인 관리 및 처분으로 세외수입 확대 및 주민 편익증진 도모

☐ 사업개요

구 분		필지	면 적(m ²)	21년 사용허가내역
계		36,054	44,173,459	
국유 재산	국토교통부소관(건설정책팀)	15,013	21,902,726	- 필지 수 : 48필지 - 면 적 : 3,969 m ²
	농림축산식품부소관(농업기반팀)	9,949	19,385,316	- 필지 수 : 105필지 - 면 적 : 445m ²
도유재산(치수관리팀)		1,181	516,224	
도유재산-폐천부지(건설정책팀)		225	102,400	- 필지 수 : 51필지 - 면 적 : 30,897m ²
시유재산(농업기반팀,지역개발팀,치수관리팀)		9,686	2,266,793	

☐ 그동안 추진 사항

- 2021. 02. : 2021년도 국·공유재산 사용료 등 납부 통지
- 2021. 02. ~ 05. : 체납액 관련 독촉장 및 체납고지서 발송

☐ 앞으로 추진계획

- 국·공유재산 사용허가 및 대부계약 등 연중 추진
- 국·공유재산의 효율적인 관리·처분을 통한 임대수입 확보 및 주민의 재산권 보호 등 민원편의 도모

